



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16
ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -
16410 GARAT
Tél. : 07 70 22 90 59
Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Code client : 411 MAIRI
Email : mairie@aussac-vadalle.fr
Portable M. : 05 45 20 61 60

Adresse de chantier
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

Suivi par : Sarah BARTHEL (Tél. : 0622078893)

Date : 31/07/2024
Page 1/10

AF0000113

Facture N° FA202401291

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Appel de fonds 1/1 sur commande CD0000121 du 21/05/2024 TRANCHE FERME LOT N° 02 GROS OEUVRE AR PREFECTURE 016-211600242-20240521-2023_H05_LOT_2A_CC DV0000271 du 27/04/2024 OBJET DU MARCHE DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES D.T.U. - Normes Charges Règles de calcul Normes Règles Règlements Avis techniques du CSTB TERRASSEMENTS FONDATIONS MISE EN OEUVRE-QUALITE DES MATERIAUX Généralités Granulats et granulométrie Eau de gachage Liants : ciments et chaux Aciers d'armatures Adjuvants Bétons prêts à l'emploi Vibration où vibrage Caractéristiques du béton Contrôle des bétons-essais Coffrage-étalements Huile de décoffrage Etat de surface des ouvrages béton Maçonnerie de blocs de béton agglomérés Enduits Tolérances dimensionnelles Ragréages	0.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401291

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Réservations-trous de scellements							
Sécurité du chantier							
Protection de l'environnement							
Hygiène et sécurité							
Trait de niveau							
Evacuation des gravois							
Compte prorata							
Connaissance du projet							
Connaissance des lieux							
COORDINATION							
ETUDES TECHNIQUES							
ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	1.00	Ens	3 135.00	0.00	95.00	95.00	3 135.00
<i>Sous-total</i>							3 135.00
TRAVAUX PREPARATOIRES							
CLOTURE DE CHANTIER							
Cloture de chantier et signalisation. SANS OBJET							
INSTALLATION DE CHANTIER							
Installation de chantier compris amenée et repli du matériel							
Vestiaire/réfectoire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Sanitaire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Consommation EAU, Elec, etc, sur bâtiment existant							
frais à la charge du Maître d'ouvrage							
IMPLANTATION	1.00	Ens	750.00	0.00	50.00	50.00	750.00
CONSTAT D'HUISSIER à la charge du client -SANS OBJET-	1.00	Ø	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							750.00
BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
Etude G2 PRO							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
Fouilles pour massifs de fondations.	6.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fouilles pour semelles filantes.	12.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOUILLES POUR RESEAUX DIVERS	10.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMBLAIEMENT							
Dans les fouilles	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVACUATION DES DEBLAIS	11.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAITEMENT ANTITERMITES							
Surfaces courantes.	78.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPRETE							
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II.	21.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401291

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
GROS BETON DE RATRAPAGE En béton dosé à 250 kgs de CPJ-CEM II.	4.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MASSIFS DE FONDATIONS En béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II. Armatures (Kgs) Coffrages (M²)	2.20	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEMELLES FILANTES MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS En agglos pleins de 20.	18.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	15.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	8.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAINAGE D'ARASE Dans agglos pleins de 20.	37.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECTION ANTI-CAPILLAIRE ARASE ETANCHE	20.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE MURS EN AGGLOS CREUX De 20 cm d'épaisseur.	36.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAINAGES HORIZONTAUX Dans agglos pleins de 20. Compris	71.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	36.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LINTEAUX Dans agglos pleins de 20.	53.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARASURES En béton coffré.	6.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUVRAGES EN BETON ARME LINTEAUX En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages à parements soignés.	36.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POUTRES En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Coffrages à parements soignés.	0.50	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POTEAUX CILYNDRIQUE							

AF0000113

Facture N° FA202401291

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages cylindriques. ELEMENTS DE FINITION	1.20	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APPUIS	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEUILS	11.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
Lit de sable de 5 cm d'ép.	78.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Isolant de 100 mm d'ép. SANS OBJET	78.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Film polyane 200 microns compris relevés	93.60	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II compris armatures (ep. : 13cm)	10.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour surfaçage mécanique.	78.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Réservations diverses.	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN	63.50	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour bèches de raidissement.	40.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPPORT UNITE EXTERIEURE CLIMATISATION	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour bèches de raidissement.	7.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES GENERALITES CANALISATIONS ENTERREES	63.50	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diamètre ø 125 mm.	10.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.U.E.V Avec tampon fonte étanche.	2.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERCEMENTS EN SOUS OEUVRE	2.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.U.E.V ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAUX EAUX PLUVIALES GENERALITE CANALISATIONS ENTERREES							
Diamètre ø 160 mm.	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRAINAGE PERIPHERIQUE							
Cunettes en béton maigre. SO	38.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40. SO	38.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur. SO	15.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif. SO	4.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.P Avec tampon fonte série légère SO	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401291

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Slit.	% Total	Montant HT
<i>Sous-total</i>							0.00
BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
Etude G2 PRO	1.00	Unité	1 200.00	0.00	100.00	100.00	1 200.00
FOUILLES POUR FONDATIONS							
Fouilles pour massifs de fondations.	1.00	m3	60.00	0.00	100.00	100.00	60.00
Fouilles pour semelles filantes.	16.00	m3	60.00	0.00	100.00	100.00	960.00
FOUILLES POUR RESEAUX DIVERS	31.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMBLAIEMENT							
Dans les fouilles.	4.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVACUATION DES DEBLAIS	14.00	m3	32.00	0.00	100.00	100.00	448.00
TRAITEMENT ANTITERMITES							
Surfaces courantes.	100.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPRETE							
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II.	25.00	m2	11.20	0.00	100.00	100.00	280.00
GROS BETON DE RATRAPAGE							
En béton dosé à 250 kgs de CPJ-CEM II.	2.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MASSIFS DE FONDATIONS							
En béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II.	2.60	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Armatures							
Coffrages.							
SEMELLES FILANTES	25.00	m2	122.00	0.00	100.00	100.00	3 050.00
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
En agglos pleins de 20.	20.00	m2	50.00	0.00	100.00	100.00	1 000.00
RAIDISSEURS VERTICAUX							
Dans agglos pleins de 20.	11.00	Ml	26.00	0.00	100.00	100.00	286.00
CHAINAGE D'ARASE							
Dans agglos pleins de 20.	50.00	Ml	26.00	0.00	100.00	100.00	1 300.00
PROTECTION ANTI-CAPILLAIRE	29.00	m2	14.00	0.00	100.00	100.00	406.00
ARASE ETANCHE	51.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX							
De 20 cm d'épaisseur.	140.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAINAGES HORIZONTAUX							
Dans agglos pleins de 20.	50.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401291

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	84.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LINTEAUX Dans agglos pleins de 20.	6.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARASURES En béton coffré.	50.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUVRAGES EN BETON ARME LINTEAUX ET POUTRES En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages à parements soignés.	0.60	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEMENTS DE FINITION							
APPUIS	3.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEUILS	6.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							
Apt 1 - Longueur 0.90 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 1 - Longueur 2.00 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 1 - Longueur 0.90 ml							
Apt 1 - Longueur 0.60 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 2 - Longueur 0.90 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 2 - Longueur 2.00 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 2 - Longueur 0.90 ml							
Apt 2 - Longueur 0.60 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
Lit de sable de 5 cm d'ép.	100.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Isolant de 100 mm d'ép. SANS OBJET	100.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Film polyane 200 microns compris relevés	120.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II compris armatures (ep. : 13cm)	13.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour surfacage mécanique.	100.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Réervations diverses.	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
P.V pour bèches de raidissement.	18.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES GENERALITES CANALISATIONS ENTERREES Diamètre ø 125 mm.	30.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401291

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V Avec tampon fonte étanche.	2.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERCEMENTS EN SOUS OEUVRE	2.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.U-E.V ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAUX EAUX PLUVIALES GENERALITES CANALISATIONS ENTERREES Diamètre ø 160 mm.	25.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.P Avec tampon fonte série légère	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRAINAGE PERIPHERIQUE Cunettes en béton maigre.	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40.	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur.	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif.	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							8 990.00
BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4							
TERRASSEMENTS GENERALITES Etude G2 PRO	1.00	Ens	1 200.00	0.00	100.00	100.00	1 200.00
FOUILLES POUR FONDATIONS Fouilles pour massifs de fondations.	2.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fouilles pour semelles filantes.	16.00	m3	60.00	0.00	100.00	100.00	960.00
FOUILLES POUR RESEAUX DIVERS REMBLAIEMENT Dans les fouilles.	31.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVACUATION DES DEBLAIS TRAITEMENT ANTITERMITES Surfaces courantes.	13.00	m3	32.00	0.00	100.00	100.00	416.00
	100.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDACTIONS FONDACTIONS-GENERALITES BETON DE PROPLETE En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II.	25.00	m2	11.20	0.00	100.00	100.00	280.00
GROS BETON DE RATRAPAGE En béton dosé à 250 kgs de CPJ-CEM II.	2.50	m3	215.00	0.00	100.00	100.00	537.50
MASSIFS DE FONDATIONS							

AF0000113

Facture N° FA202401291

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
En béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II. Armatures Coffrages	3.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEMELLES FILANTES	25.00	m2	122.00	0.00	100.00	100.00	3 050.00
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS En agglos pleins de 20.	20.00	m2	50.00	0.00	100.00	100.00	1 000.00
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	11.00	ml	26.00	0.00	100.00	100.00	286.00
CHAINAGE D'ARASE Dans agglos pleins de 20.	50.00	ml	26.00	0.00	100.00	100.00	1 300.00
PROTECTION ANTI-CAPILLAIRE	28.00	m2	14.00	0.00	100.00	100.00	392.00
ARASE ETANCHE	50.00	ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE MURS EN AGGLOS CREUX De 20 cm d'épaisseur.	140.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAINAGES HORIZONTAUX Dans agglos pleins de 20. Compris	50.00	ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	84.00	ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LINTEAUX Dans agglos pleins de 20.	6.00	ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARASURES En béton coffré.	50.00	ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUVRAGES EN BETON ARME LINTEAUX ET POUTRES En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages à parements soignés.	0.60	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEMENTS DE FINITION							
APPUIS	3.00	ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEUILS	6.00	ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES Apt 3 - Longueur 0.90 ml	1.00	ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 3 - Longueur 2.00 ml	1.00	ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 3 - Longueur 0.90 ml							

AF0000113

Facture N° FA202401291

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Apt 3 - Longueur 0.60 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 4 - Longueur 0.90 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 4 - Longueur 2.00 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 4 - Longueur 0.90 ml							
Apt 4 - Longueur 0.60 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
Lit de sable de 5 cm d'ép.	100.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Isolant de 100 mm d'ép. SANS OBJET	100.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Film polyane 200 microns compris relevés	120.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II compris armatures (ep. : 13cm)	13.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour surfaçage mécanique.	100.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservations diverses.	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
P.V pour bêches de raidissement.	18.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE							
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GENERALITES PM							
CANALISATIONS ENTERREES							
Diamètre ø 125 mm.	30.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V							
Avec tampon fonte étanche.	2.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERCEMENTS EN SOUS OEUVRE							
CONTROLE RESEAU E.U-E.V ET HYDROCURAGE	2.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAUX EAUX PLUVIALES	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GENERALITES PM							
CANALISATIONS ENTERREES							
Diamètre ø 160 mm.	25.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.P							
Avec tampon fonte série légère	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRAINAGE PERIPHERIQUE							
Cunettes en béton maigre. SO	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40. SO	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur. SO	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SO							
Remblaiement définitif. SO	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401291

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
<i>Sous-total</i>							9 421.50
TROUS ET RESERVATIONS							
TROUS-RESERVATIONS-CALFEUTREMENT	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							0.00
DIVERS							
D.O.E	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							0.00
REMISE EXCEPTIONNELLE 2%	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mode de règlement : Virement

Date d'échéance : 31/07/2024

BANQUE : CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST

IBAN : FR7615589165180747353304412

BIC : CMBRFR2BXXX

Base HT	Taux	Montant TVA
22 296.50	20.00 %	4 459.30

Total HT :	22 296.50 €
Total TVA :	4 459.30 €
Total TTC :	26 755.80 €
Règlement(s) :	0.00 €
Net à payer :	26 755.80 €

Suivi par : Sarah BARTHEL (Tél. : 0622078893)

Date : 31/07/2024

AF0000113

Facture N° FA202401291

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

RÉCAPITULATIF DES SOUS-TOTAUX

	DESCRIPTION	TOTAL TTC
<i>Sous-total</i>		3 762.00 €
<i>Sous-total</i>		900.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		10 788.00 €
<i>Sous-total</i>		11 305.80 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
Total des Sous-Totaux		26 755.80 €



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16

ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -
16410 GARAT

Tél. : 07 70 22 90 59

Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Situation de l'affaire AF0000113

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE

Date	Pièce	Total HT	Total TTC	Avancement	Avancement cumulé	Règlement(s)	A payer	Date rgl	Obs Règlement
21/05/2024	OD0000121	126 967.72 €	152 361.26 €						
Total Affaire		126 967.72 €	152 361.26 €						
31/07/2024	FA202401291	22 296.50 €	26 755.80 €	17.56 %	17.56 %	0.00 €	26 755.80 €		
Total		22 296.50 €	26 755.80 €			0.00 €	26 755.80 €		
Reste de l'Affaire		104 671.22 €	125 605.46 €		82.44 %				
Total reste à payer			(Reste de l'Affaire 'Total TTC' + Total 'A payer')				152 361.26 €		

S.A.S. APMS 16
151 Rue du Logis
La Clavière
16560 ANAIS

Tél : 05 45 22 23 78
Email : secretariat@apms-16.fr
Capital : 10 000,00 Euros
R.C.S. : ANGOULEME
SIRET : 522 723 485 00010

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE VADALLE 61, rue de la République 16560 AUSSAC VADALLE
--


Référence	Désignation	TVA	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	CSPS-CREATION D'UNE RESIDENCE SENIORS ET D'UNE SALLE D'ACTIVITE TRANCHE N°1				
con.	Phase conception SPS	6	1,000	300,88	300,88
réa01	SPS : Réalisation Mois 01	6		358,25	
réa02	SPS : Réalisation Mois 02	6		358,25	
réa03	SPS : Réalisation Mois 03	6		358,25	
réa04	SPS : Réalisation Mois 04	6		358,25	
réa05	SPS : Réalisation Mois 05	6		358,25	
réa06	SPS : Réalisation Mois 06	6		358,25	
réa07	SPS : Réalisation Mois 07	6		358,25	
réa08	SPS : Réalisation Mois 08	6		358,25	
réa09	SPS : Réalisation Mois 09	6		358,25	
réa10	SPS : Réalisation Mois 10	6		358,12	
diuo	Dossier d'Intervention Ulérieure sur les Ouvrages	6		109,75	

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
6	300,88	20,00	60,18

Total HT	300,88
Total TVA	60,18
Total TTC	361,06
NET A PAYER	361,06

Facture payable le 01/02/2024 pour la somme de 361,06 Euros par Virements.

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 825 227 723 485
Domiciliation Bancaire : Crédit Mutuel du Sud Ouest, 494 avenue de navarre
16000 ANGOULEME
Code banque : 15589 Code guichet : 16524 N° Compte 07093636540 Clé RIB : 59
IBAN : FR76 1558 9165 2407 0936 3654 059
BIC : CMBFR2BARK



Facture N°

FC9633

Date

01/08/2024

Client

CL0202

S.A.S. APMS 16
151 Rue du Logis
La Clavière
16560 ANAIS

Tél : 05 45 22 23 78
Email : secretariat@apms-16.fr
Capital : 10 000,00 Euros
R.C.S. : ANGOULEME
SIRET : 522 723 485 00010

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

VADALLE

61, rue de la République

16560 AUSSAC VADALLE

Référence	Désignation	TVA	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	CSPS-CREATION D'UNE RESIDENCE SENIORS ET D'UNE SALLE D'ACTIVITE TRANCHE N°1				
con.	Phase conception SPS	6		300,88	
réa01	SPS : Réalisation Mois 01	6	1,000	358,25	358,25
réa02	SPS : Réalisation Mois 02	6		358,25	
réa03	SPS : Réalisation Mois 03	6		358,25	
réa04	SPS : Réalisation Mois 04	6		358,25	
réa05	SPS : Réalisation Mois 05	6		358,25	
réa06	SPS : Réalisation Mois 06	6		358,25	
réa07	SPS : Réalisation Mois 07	6		358,25	
réa08	SPS : Réalisation Mois 08	6		358,25	
réa09	SPS : Réalisation Mois 09	6		358,25	
réa10	SPS : Réalisation Mois 10	6		358,12	
diuo	Dossier d'Intervention Ulérieure sur les Ouvrages	6		109,75	

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
6	358,25	20,00	71,65

Total HT	358,25
Total TVA	71,65
Total TTC	429,90
NET A PAYER	429,90

Facture payable le 01/09/2024 pour la somme de 429,90 Euros par Virements.
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 825 227 723 485 Domiciliation Bancaire : Crédit Mutuel du Sud Ouest, 494 avenue de navarre 16000 ANGOULEME Code banque : 15589 Code guichet : 16524 N° Compte 07093636540 Clé RIB : 59 IBAN : FR76 1558 9165 2407 0936 3654 059 BIC : CMBRFR2BARK

Pénalités de retard (taux annuel) : 8,00%

Eurl JP TP
 6 rue du Maquignon
 USSON
 17800 COULONGES
 Tel : 06.30.37.28.97


MAIRIE D AUSSAC VADALLE
 61RUE DE LA REPUBLIQUE
 16560 AUSSAC VADALLE

facture n 862

Fait le: 01/07/2024

DESIGNATIONS	Quantité	Unité	Prix Unit	Montant ht
residence senior				
batiment a b c d				
<u>implantation</u>	1	ens	500	500,00
<u>acces chantier</u>	1	F:	1000	1000,00
decapage terre laisser sur site	900	m2	2	1800,00
transport terre sur site	1	ens	1200	1200,00
en deblaie	200	m3	7	1400,00
en remblaie	100	m3	7	700,00
reprofilage du terrain et compactage	1	ens	1000	1000,00
geotextille bidim	500	m2	1	500,00
couche de calcaire	500	m2	15	7500,00
batiment d et e				
<u>implantation</u>	1	ens	500	500,00
decapage terre laisser sur site	400	m2	2	800,00
en deblaie	100	m3	7	700,00
en remblaie	100	m3	7	700,00
reprofilage du terrain et compactage	1	ens	1000	1000,00
geotextille bidim	200	m2	1	200,00
rib				
fr76 1170 6110 1756 0212 5038 063				
AGRIFRPP 817				
			TOTAL HT:	19 500,00 €
			TVA 20%:	3 900,00 €
			TOTAL TTC:	23 400,00 €

JP.TP - Terrassement - Assainissement - Démolition - Enrobé etc...



Mairie de Aussac Vadalle

61, rue de la République

16560 Aussac Vadalle

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême
Tel : 05-45-25-44-48 - olivier.gouedo@orange.fr

909 832 958 R.C.S. Angoulême
Capital : 205 000€

facture n° : 2024/58
Angoulême le : 10 septembre 2024

FACTURE D'HONORAIRES 02

CARACTERISTIQUES DU PROJET :

Construction d'une résidence séniors

- Type de mission confiée : Mission Partielle
 Type de mission confiée : Mission complète VISA sans EXE
 Type de mission confiée : Expertise

Estimation travaux	360 000.00 €HT
Montant Marchés Tvx	35 000.00 €HT
TAUX D'HONORAIRES	9.72%
Côte part GOUEDO Contrat	32 200.00 €HT
Côte part GOUEDO provisoire	€HT
Avenant 01	€HT
Avenant 02	0.00 €HT
Remise commerciale	0.00 €HT
	32 200.00 €

Cocher les éléments de mission confiée - X

- Phase 1 : Ouverture du dossier
100% Phase 2 : PRE
100% Phase 3 : Avant prjet Sommaire
100% Phase 4 : Avant Projet Définitif
100% Phase 5 : Dossier PC ou DPT
100% Phase 6 : PCG
100% Phase 7 : Dossier de Consultation des Entreprises
100% Phase 8 : MDT
100% Phase 9 : VISA des plans
20% Phase 10 : DET Suivi de Chantier
 Phase 11 : Réception de chantier et DOE
 Phase 12 : DOE
 Mission d'Expertise

			0.00 €
			1 932.00 €
			3 542.00 €
			8 762.00 €
			0.00 €
			0.00 €
			5 406.00 €
			644.00 €
			3 542.00 €
			1 545.60 €
			0.00 €
			0.00 €
		TOTAL	25 373.60 €
Avenant 01			0.00 €
Avenant 02			0.00 €
Acompte 01			19 642.00 €
Acompte 02			0.00 €
Acompte 03			0.00 €
Remise commerciale			0.00 €

Montant hors taxe	5 731.60 €
TVA 10%	0.00 €
TVA 20%	1 146.32 €
Montant TTC	6 877.92 €

Paiement à réception

Olivier GOUEDO


Ref Bancaires : EURL GOUEDO C & E - IBAN : FR76 1090 7002 1826 2212 3516 772 - BIC : CCBPFRPPBDX - TVA INTRA : FR75909832958

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême
Tél : 05-45-25-44-48 Fax : 05-45-39-92-41

909 832 958 R.C.S. ANGOULEME - Capital : 205 000€

olivier.gouedo@orange.fr
gouedo-expert@orange.fr





Facture N°

FC9732

Date

01/10/2024

Client

CL0202

S.A.S. APMS 16
151 Rue du Logis
La Clavière
16560 ANAIS

Tél : 05 45 22 23 78
Email : secretariat@apms-16.fr
Capital : 10 000,00 Euros
R.C.S. : ANGOULEME
SIRET : 522 723 485 00010

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

VADALLE

61, rue de la République

16560 AUSSAC VADALLE

Référence	Désignation	TVA	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	CSPS-CREATION D'UNE RESIDENCE SENIORS ET D'UNE SALLE D'ACTIVITE TRANCHE N°1				
con.	Phase conception SPS	6		300,88	
réa01	SPS : Réalisation Mois 01	6		358,25	
réa02	SPS : Réalisation Mois 02	6	1,000	358,25	358,25
réa03	SPS : Réalisation Mois 03	6		358,25	
réa04	SPS : Réalisation Mois 04	6		358,25	
réa05	SPS : Réalisation Mois 05	6		358,25	
réa06	SPS : Réalisation Mois 06	6		358,25	
réa07	SPS : Réalisation Mois 07	6		358,25	
réa08	SPS : Réalisation Mois 08	6		358,25	
réa09	SPS : Réalisation Mois 09	6		358,25	
réa10	SPS : Réalisation Mois 10	6		358,12	
diuo	Dossier d'Intervention Ulérieure sur les Ouvrages	6		109,75	

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
6	358,25	20,00	71,65

Total HT	358,25
Total TVA	71,65
Total TTC	429,90
NET A PAYER	429,90

Facture payable le 01/11/2024 pour la somme de 429,90 Euros par Virements.

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 825 227 723 485
Domiciliation Bancaire : Crédit Mutuel du Sud Ouest, 494 avenue de navarre
16000 ANGOULEME
Code banque : 15589 Code guichet : 16524 N° Compte 07093636540 Clé RIB : 59
IBAN : FR76 1558 9165 2407 0936 3654 059
BIC : CMBRFR2BARK



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16

ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -

16410 GARAT

Tél. : 07 70 22 90 59

Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Code client : 411 MAIRI
Email : mairie@aussac-vadalle.fr
Portable M. : 05 45 20 61 60

Adresse de chantier
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

Suivi par : Sarah BARTHEL (Tél. : 0622078893)

Date : 30/09/2024
Page : 1/10

AF0000113

Facture N° FA202401327

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Préc.	% St.	% Total	Montant HT
Appel de fonds 2/2 sur commande CD0000121 du 21/05/2024 TRANCHE FERME LOT N° 02 GROS OEUVRE AR PREFECTURE 016-211600242-20240521-2023_H05_LOT_2A_CC DV0000271 du 27/04/2024 OBJET DU MARCHÉ DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES D.T.U. - Normes Charges Règles de calcul Normes Règles Règlements Avis techniques du CSTB TERRASSEMENTS FONDATIONS MISE EN OEUVRE-QUALITE DES MATERIAUX Généralités Granulats et granulométrie Eau de gachage Liants : ciments et chaux Aciers d'armatures Adjuvants Bétons prêts à l'emploi Vibration ou vibrage Caractéristiques du béton Contrôle des bétons-essais Coffrage-étaisements Huile de décoffrage Etat de surface des ouvrages béton Maçonnerie de blocs de béton agglomérés Enduits Tolérances dimensionnelles Ragréages	0.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401327

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Bt.	% Total	Montant HT
Réservations-trous de scellements							
Sécurité du chantier							
Protection de l'environnement							
Hygiène et sécurité							
Trait de niveau							
Evacuation des gravois							
Compte prorata							
Connaissance du projet							
Connaissance des lieux							
COORDINATION							
ETUDES TECHNIQUES							
ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	1.00	Ens	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
<i>Sous-total</i>							0.00
TRAVAUX PREPARATOIRES							0.00
CLOTURE DE CHANTIER							
Cloture de chantier et signalisation. SANS OBJET							
INSTALLATION DE CHANTIER							
Installation de chantier compris amenée et repli du matériel							
Vestiaire/réfectoire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Sanitaire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Consommation EAU, Elec, etc, sur bâtiment existant							
frais à la charge du Maître d'ouvrage							
IMPLANTATION	1.00	Ens	750.00	50.00	50.00	100.00	750.00
CONSTAT D'HUISSIER à la charge du client -SANS OBJET-	1.00	Ø	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							750.00
BATIMENT A - SALLE							
D'ACTIVITES							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
Etude G2 PRO							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
Fouilles pour massifs de fondations.	6.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fouilles pour semelles filantes.	12.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOUILLES POUR RESEAUX DIVERS	10.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMBLAIEMENT							
Dans les fouilles	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVACUATION DES DEBLAIS	11.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAITEMENT ANTITERMITES							
Surfaces courantes.	78.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPRETE							

AF0000113

Facture N° FA202401327

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II.	21.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GROS BETON DE RATTRAPAGE En béton dosé à 250 kgs de CPJ-CEM II.	4.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MASSIFS DE FONDATIONS En béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II. Armatures (Kgs) Coffrages (M²)	2.20	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEMELLES FILANTES	18.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS En agglos pleins de 20.	15.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	8.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAINAGE D'ARASE Dans agglos pleins de 20.	37.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECTION ANTI-CAPILLAIRE	20.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARASE ETANCHE	36.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE MURS EN AGGLOS CREUX De 20 cm d'épaisseur.	71.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAINAGES HORIZONTAUX Dans agglos pleins de 20. Comprls	36.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	53.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LINTEAUX Dans agglos pleins de 20.	6.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARASURES En béton coffré.	36.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUVRAGES EN BETON ARME LINTEAUX En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages à parements soignés.	0.50	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POUTRES En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Coffrages à parements soignés.							

AF0000113

Facture N° FA202401327

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% 8tL	% Total	Montant HT
POTEAUX CILINDRIQUE En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages cylindriques.	1.20	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEMENTS DE FINITION							
APPUIS	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEUILS	11.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
Lit de sable de 5 cm d'ép.	78.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Isolant de 100 mm d'ép. SANS OBJET	78.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Film polyane 200 microns compris relevés	93.60	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II compris armatures (ép. : 13cm)	10.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour surfacage mécanique.	78.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Réservations diverses.	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN	63.50	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour bèches de raidissement.	40.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPPORT UNITE EXTERIEURE CLIMATISATION	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour bèches de raidissement.	7.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE	63.50	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES GENERALITES							
CANALISATIONS ENTERREES Diamètre ø 125 mm.	10.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V Avec tampon fonte étanche.	2.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERCEMENTS EN SOUS OEUVRE	2.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.U-E.V ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAUX EAUX PLUVIALES GENERALITE							
CANALISATIONS ENTERREES Diamètre ø 160 mm.	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRAINAGE PERIPHERIQUE							
Cunettes en béton maigre. SO	38.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40. SO	38.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur. SO	15.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif. SO	4.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.P Avec tampon fonte série légère SO	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401327

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							0.00
BATIMENT B - APPARTEMENTS							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
FOUILLES POUR RESEAUX DIVERS	31.00	Ml	24.00	0.00	100.00	100.00	744.00
REMBLAIEMENT							
Dans les fouilles.	4.00	m3	60.00	0.00	100.00	100.00	240.00
TRAITEMENT ANTITERMITES							
Surfaces courantes.	100.00	m2	5.00	0.00	100.00	100.00	500.00
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPLETE							
En béton dosé à 250 kgs de CPJ-CEM II.	2.00	m3	215.00	0.00	100.00	100.00	430.00
MASSIFS DE FONDATIONS							
En béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II.	2.60	m3	400.00	0.00	100.00	100.00	1 040.00
Armatures							
Coffrages.							
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
ARASE ETANCHE	51.00	Ml	3.00	0.00	100.00	100.00	153.00
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX							
De 20 cm d'épaisseur.	140.00	m2	30.80	0.00	70.00	70.00	4 312.00
CHAINAGES HORIZONTAUX							
Dans agglos pleins de 20.	50.00	Ml	18.20	0.00	70.00	70.00	910.00
Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
Dans agglos pleins de 20.	84.00	Ml	15.60	0.00	60.00	60.00	1 310.40
LINTEAUX							
Dans agglos pleins de 20.	6.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARASURES							
En béton coffré.	50.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401327

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Bit.	% Total	Montant HT
OUVRAGES EN BETON ARME LINTEAUX ET POUTRES En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages à parements soignés.	0.60	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEMENTS DE FINITION							
APPUIS	3.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEUILS	6.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							
Apt 1 - Longueur 0.90 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 1 - Longueur 2.00 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 1 - Longueur 0.90 ml							
Apt 1 - Longueur 0.60 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 2 - Longueur 0.90 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 2 - Longueur 2.00 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 2 - Longueur 0.90 ml							
Apt 2 - Longueur 0.60 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
Lit de sable de 5 cm d'ép.	100.00	m2	3.50	0.00	100.00	100.00	350.00
Isolant de 100 mm d'ép. SANS OBJET	100.00	m2	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Film polyane 200 microns compris relevés	120.00	m2	2.00	0.00	100.00	100.00	240.00
Béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II compris armatures (ep. : 13cm)	13.00	m3	400.00	0.00	100.00	100.00	5 200.00
P.V pour surfacage mécanique.	100.00	m2	3.00	0.00	100.00	100.00	300.00
Réervations diverses.	1.00	Ens	150.00	0.00	100.00	100.00	150.00
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
P.V pour bèches de raidissement.	18.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES GENERALITES							
CANALISATIONS ENTERREES Diamètre ø 125 mm.	30.00	Ml	44.00	0.00	100.00	100.00	1 320.00
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V Avec tampon fonte étanche.	2.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERCEMENTS EN SOUS OEUVRE	2.00	Unité	90.00	0.00	100.00	100.00	180.00
CONTROLE RESEAU E.U-E.V ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAUX EAUX PLUVIALES GENERALITES							
CANALISATIONS ENTERREES Diamètre ø 160 mm.	25.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401327

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sic	% Total	Montant HT
REGARDS EXTERIEURS E.P Avec tampon fonte série légère	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRAINAGE PERIPHERIQUE							
Cunettes en béton malgre.	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40.	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur.	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif.	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							17 379.40
TERRASSEMENTS GENERALITES							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
Fouilles pour massifs de fondations.	2.00	m3	60.00	0.00	100.00	100.00	120.00
FOUILLES POUR RESEAUX DIVERS	31.00	Ml	24.00	0.00	100.00	100.00	744.00
REMBLAIEMENT Dans les fouilles.	4.00	m3	60.00	0.00	100.00	100.00	240.00
TRAITEMENT ANTITERMITES Surfaces courantes.	100.00	m2	5.00	0.00	100.00	100.00	500.00
FONDATIONS FONDATIONS-GENERALITES BETON DE PROPLETE							
GROS BETON DE RATRAPAGE							
MASSIFS DE FONDATIONS En béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II. Armatures Coffrages	3.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS RAIDISSEURS VERTICAUX CHAINAGE D'ARASE							
ARASE ETANCHE	50.00	Ml	3.00	0.00	100.00	100.00	150.00
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE MURS EN AGGLOS CREUX De 20 cm d'épaisseur.	140.00	m2	30.80	0.00	70.00	70.00	4 312.00

AF0000113

Facture N° FA202401327

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
CHAINAGES HORIZONTAUX Dans agglos pleins de 20. Compris	50.00	Ml	18.20	0.00	70.00	70.00	910.00
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	84.00	Ml	15.60	0.00	60.00	60.00	1 310.40
LINTEAUX Dans agglos pleins de 20.	6.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARASURES En béton coffré.	50.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUVRAGES EN BETON ARME LINTEAUX ET POUTRES En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages à parements soignés.	0.60	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEMENTS DE FINITION							
APPUIS	3.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEUILS	6.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							
Apt 3 - Longueur 0.90 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 3 - Longueur 2.00 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 3 - Longueur 0.90 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 3 - Longueur 0.60 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 4 - Longueur 0.90 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 4 - Longueur 2.00 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 4 - Longueur 0.90 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apt 4 - Longueur 0.60 ml	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
Lit de sable de 5 cm d'ép.	100.00	m2	3.50	0.00	100.00	100.00	350.00
Isolant de 100 mm d'ép. SANS OBJET	100.00	m2	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Film polyane 200 microns compris relevés	120.00	m2	2.00	0.00	100.00	100.00	240.00
Béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II compris armatures (ep. : 13cm)	13.00	m3	400.00	0.00	100.00	100.00	5 200.00
P.V pour surfacage mécanique.	100.00	m2	3.00	0.00	100.00	100.00	300.00
Réervations diverses.	1.00	Ens	150.00	0.00	100.00	100.00	150.00
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
P.V pour bêches de raidissement.	18.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16

ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bols des Chaumes -
16410 GARAT

Tél. : 07 70 22 90 59

Mall : sarl.gtc16@gmail.com

Situation de l'affaire AF0000113

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE

Date	Pièce	Total HT	Total TTC	Avancement	Avancement cumulé	Règlement(s)	A payer	Date rgt	Obs Règlement
21/05/2024	CD0000121	126 967.72 €	152 361.26 €						
Total Affaire		126 967.72 €	152 361.26 €						
31/07/2024	FA202401291	22 296.50 €	26 755.80 €	17.56 %	17.56 %	25 418.01 €	1 337.79 €	11/09/2024	
30/09/2024	FA202401327	33 975.80 €	40 770.96 €	26.76 %	44.32 %	0.00 €	40 770.96 €		
Total		56 272.30 €	67 526.76 €			25 418.01 €	42 108.75 €		
Reste de l'Affaire		70 696.42 €	84 884.50 €		55.68 %				
Total reste à payer							126 943.25 €		

SARL GTC 16 au capital de 10 000 € - Code APE 4399C
SIRET : 83345231100024 - N° TVA Intracom : FR70833452311

Suivi par : Sarah BARTHEL (Tél. : 0622078893)

Date : 30/09/2024

AF0000113

Facture N° FA202401327

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

RÉCAPITULATIF DES SOUS-TOTAUX

	DESCRIPTION	TOTAL TTC
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		900.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		20 855.28 €
<i>Sous-total</i>		19 015.68 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
Total des Sous-Totaux		40 770.96 €

S.A.S. APMS 16
151 Rue du Logis
La Clavière
16560 ANAIS

Tél : 05 45 22 23 78
Email : secretariat@apms-16.fr
Capital : 10 000,00 Euros
R.C.S. : ANGOULEME
SIRET : 522 723 485 00010

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE VADALLE 61, rue de la République 16560 AUSSAC VADALLE
--

Référence	Désignation	TVA	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	CSPS-CREATION D'UNE RESIDENCE SENIORS ET D'UNE SALLE D'ACTIVITE TRANCHE N°1				
con.	Phase conception SPS	6		300,88	
réa01	SPS : Réalisation Mois 01	6		358,25	
réa02	SPS : Réalisation Mois 02	6		358,25	
réa03	SPS : Réalisation Mois 03	6	1,000	358,25	358,25
réa04	SPS : Réalisation Mois 04	6		358,25	
réa05	SPS : Réalisation Mois 05	6		358,25	
réa06	SPS : Réalisation Mois 06	6		358,25	
réa07	SPS : Réalisation Mois 07	6		358,25	
réa08	SPS : Réalisation Mois 08	6		358,25	
réa09	SPS : Réalisation Mois 09	6		358,25	
réa10	SPS : Réalisation Mois 10	6		358,12	
diuo	Dossier d'Intervention Ulérieure sur les Ouvrages	6		109,75	

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
6	358,25	20,00	71,65

Total HT	358,25
Total TVA	71,65
Total TTC	429,90
NET A PAYER	429,90

Facture payable le 01/12/2024 pour la somme de 429,90 Euros par Virements.

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 825 227 723 485
Domiciliation Bancaire : Crédit Mutuel du Sud Ouest, 494 avenue de navarre
16000 ANGOULEME
Code banque : 15589 Code guichet : 16524 N° Compte 07093636540 Clé RIB : 59
IBAN : FR76 1558 9165 2407 0936 3654 059
BIC : CMBRFR2BARK



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16
ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -
16410 GARAT
Tél. : 07 70 22 90 59
Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Code client : 411 MAIRI
Email : mairie@aussac-vadalle.fr
Portable M. : 05 45 20 61 60

Adresse de chantier
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

Suivi par : Sarah BARTHEL (Tél. : 0622078893)

Date : 07/11/2024
Page 1/9

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Appel de fonds 3/3 sur commande CD0000121 du 21/05/2024 TRANCHE FERME LOT N° 02 GROS OEUVRE AR PREFECTURE 016-211600242-20240521-2023_H05_LOT_2A_CC DV0000271 du 27/04/2024 OBJET DU MARCHE DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES D.T.U. - Normes Charges Règles de calcul Normes Règles Règlements Avis techniques du CSTB TERRASSEMENTS FONDATIONS MISE EN OEUVRE-QUALITE DES MATERIAUX Généralités Granulats et granulométrie Eau de gachage Liants : ciments et chaux Aciers d'armatures Adjuvants Bétons prêts à l'emploi Vibration ou vibration Caractéristiques du béton Contrôle des bétons-essais Coffrage-étalements Huile de décoffrage Etat de surface des ouvrages béton Maçonnerie de blocs de béton agglomérés Enduits Tolérances dimensionnelles Ragréages	0.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Slt.	% Total	Montant HT
Réservations-trous de scellements							
Sécurité du chantier							
Protection de l'environnement							
Hygiène et sécurité							
Trait de niveau							
Evacuation des gravois							
Compte prorata							
Connaissance du projet							
Connaissance des lieux							
COORDINATION							
ETUDES TECHNIQUES							
ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	1.00	Ens	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
<i>Sous-total</i>							<i>0.00</i>
TRAVAUX PREPARATOIRES							
CLOTURE DE CHANTIER							
Cloture de chantier et signalisation. SANS OBJET							
INSTALLATION DE CHANTIER							
Installation de chantier compris amenée et repli du matériel							
Vestiaire/réfectoire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Sanitaire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Consommation EAU, Elec, etc, sur bâtiment existant							
frais à la charge du Maître d'ouvrage							
CONSTAT D'HUISSIER à la charge du client -SANS OBJET-	1.00	Ø	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							<i>0.00</i>
BATIMENT A - SALLE							
D'ACTIVITES							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
Etude G2 PRO							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
Fouilles pour massifs de fondations.	6.00	m3	60.00	0.00	100.00	100.00	360.00
Fouilles pour semelles filantes.	12.00	m3	60.00	0.00	100.00	100.00	720.00
FOUILLES POUR RESEAUX DIVERS	10.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMBLAIEMENT							
Dans les fouilles	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVACUATION DES DEBLAIS	11.00	m3	32.00	0.00	100.00	100.00	352.00
TRAITEMENT ANTITERMITES							
Surfaces courantes.	78.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPLETE							
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II.	21.00	m2	11.20	0.00	100.00	100.00	235.20

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
GROS BETON DE RATTRAPAGE En béton dosé à 250 kgs de CPJ-CEM II.	4.00	m3	215.00	0.00	100.00	100.00	860.00
MASSIFS DE FONDATIONS En béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II. Armatures (Kgs) Coffrages (M²)	2.20	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEMELLES FILANTES	18.00	m2	122.00	0.00	100.00	100.00	2 196.00
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS En agglos pleins de 20.	15.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	8.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAINAGE D'ARASE Dans agglos pleins de 20.	37.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECTION ANTI-CAPILLAIRE	20.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARASE ETANCHE	36.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE MURS EN AGGLOS CREUX De 20 cm d'épaisseur.	71.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAINAGES HORIZONTAUX Dans agglos pleins de 20. Compris	36.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	53.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LINTEAUX Dans agglos pleins de 20.	6.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARASURES En béton coffré.	36.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUVRAGES EN BETON ARME LINTEAUX En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages à parements soignés.	0.50	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POUTRES En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Coffrages à parements soignés.							
POTEAUX CILYNDRIQUE							

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages cylindriques. ELEMENTS DE FINITION	1.20	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APPUIS	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEUILS	11.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DALLAGES SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
Lit de sable de 5 cm d'ép.	78.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Isolant de 100 mm d'ép. SANS OBJET	78.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Film polyane 200 microns compris relevés	93.60	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II compris armatures (ep. : 13cm)	10.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour surfacage mécanique.	78.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Réservations diverses.	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN	63.50	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour bèches de raidissement.	40.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPPORT UNITE EXTERIEURE CLIMATISATION	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour bèches de raidissement.	7.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES GENERALITES CANALISATIONS ENTERREES Diamètre ø 125 mm.	63.50	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V Avec tampon fonte étanche.	10.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERCEMENTS EN SOUS OEUVRE	2.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.U-E.V ET HYDROCURAGE	2.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAU EAUX PLUVIALES GENERALITE CANALISATIONS ENTERREES Diamètre ø 160 mm.	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRAINAGE PERIPHERIQUE Cunettes en béton maigre. SO	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40. SO	38.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur. SO	38.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif. SO	15.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.P Avec tampon fonte série légère SO	4.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.P Avec tampon fonte série légère SO	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
<i>Sous-total</i>							4 723.20
BATIMENT B - APPARTEMENTS							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPRETE							
MASSIFS DE FONDATIONS							
Armatures							
Coffrages.							
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX							
De 20 cm d'épaisseur.	140.00	m2	11.00	70.00	25.00	95.00	1 540.00
CHAINAGES HORIZONTAUX							
Dans agglos pleins de 20.	50.00	Ml	6.50	70.00	25.00	95.00	325.00
Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
Dans agglos pleins de 20.	84.00	Ml	6.50	60.00	25.00	85.00	546.00
LINTEAUX							
Dans agglos pleins de 20.	6.00	Ml	40.00	0.00	100.00	100.00	240.00
ARASURES							
En béton coffré.	50.00	Ml	57.00	0.00	95.00	95.00	2 850.00
OUVRAGES EN BETON ARME							
LINTEAUX ET POUTRES							
En béton dosé à 200 kgs de CPU-CEM II.	0.60	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Armatures.							
Coffrages à parements soignés.							

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
ELEMENTS DE FINITION							
APPUIS	3.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEUILS	6.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							
Apt 1 - Longueur 0.90 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 1 - Longueur 2.00 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 1 - Longueur 0.90 ml							
Apt 1 - Longueur 0.60 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 2 - Longueur 0.90 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 2 - Longueur 2.00 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 2 - Longueur 0.90 ml							
Apt 2 - Longueur 0.60 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
P.V pour baches de raidissement.	18.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES							
GENERALITES							
CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.U.E.V							
Avec tampon fonte étanche.	2.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.U.E.V ET HYDROCURAGE							
RESEAUX EAUX PLUVIALES	1.00	Ens	465.00	0.00	100.00	100.00	465.00
GENERALITES							
CANALISATIONS ENTERREES							
Diamètre ø 160 mm.	25.00	Ml	50.00	0.00	100.00	100.00	1 250.00
REGARDS EXTERIEURS E.P							
Avec tampon fonte série légère	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRAINAGE PERIPHERIQUE							
Cunettes en béton maigre.	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40.	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur.	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif.	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE							
	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							7 996.00
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPRETE							
GROS BETON DE RATRAPAGE							
MASSIFS DE FONDATIONS En béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II. Armatures Coffrages	3.00	m3	400.00	0.00	100.00	100.00	1 200.00
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE MURS EN AGGLOS CREUX De 20 cm d'épaisseur.	140.00	m2	11.00	70.00	25.00	95.00	1 540.00
CHAINAGES HORIZONTAUX Dans agglos pleins de 20. Compris	50.00	Ml	6.50	70.00	25.00	95.00	325.00
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	84.00	Ml	10.40	60.00	40.00	100.00	873.60
LINTEAUX Dans agglos pleins de 20.	6.00	Ml	40.00	0.00	100.00	100.00	240.00
ARASURES En béton coffré.	50.00	Ml	57.00	0.00	95.00	95.00	2 850.00
OUVRAGES EN BETON ARME LINTEAUX ET POUTRES En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages à parements soignés.	0.60	m3	420.00	0.00	30.00	30.00	252.00
ELEMENTS DE FINITION							

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
APPUIS	3.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEUILS	6.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							
Apt 3 - Longueur 0.90 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 3 - Longueur 2.00 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 3 - Longueur 0.90 ml							
Apt 3 - Longueur 0.60 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 4- Longueur 0.90 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 4 - Longueur 2.00 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 4 - Longueur 0.90 ml							
Apt 4 - Longueur 0.60 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
P.V pour bèches de raidissement.	18.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES							
GENERALITES PM							
CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V							
Avec tampon fonte étanche.	2.00	Unité	265.00	0.00	100.00	100.00	530.00
PERCEMENTS EN SOUS OEUVRE	2.00	Unité	90.00	0.00	100.00	100.00	180.00
CONTROLE RESEAU E.U-E.V ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	465.00	0.00	100.00	100.00	465.00
RESEAUX EAUX PLUVIALES							
GENERALITES PM							
CANALISATIONS ENTERREES							
Diamètre ø 160 mm.	25.00	Ml	50.00	0.00	100.00	100.00	1 250.00
REGARDS EXTERIEURS E.P							
Avec tampon fonte série légère	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRAINAGE PERIPHERIQUE							
Cunettes en béton maigre. SO	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40. SO	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur. SO	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif. SO	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							<i>10 485.60</i>

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
TROUS ET RESERVATIONS	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TROUS-RESERVATIONS-CALFEUTREMENT							0.00
<i>Sous-total</i>							0.00
D.O.E	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							0.00
REMISE EXCEPTIONNELLE 2%	1.00	Ens	-2 591.18	0.00	100.00	100.00	-2 591.18

Mode de règlement : Virement
Date d'échéance : 07/12/2024

BANQUE : CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST
IBAN : FR7615589165180747353304412
BIC : CMBRFR2BXXX

Base HT	Taux	Montant TVA
20 613.62	20.00 %	4 122.72

Total HT :	20 613.62 €
Total TVA :	4 122.72 €
Total TTC :	24 736.34 €
Règlement(s) :	0.00 €
Net à payer :	24 736.34 €

Suivi par : Sarah BARTHEL (Tél. : 0622078893)

Date : 07/11/2024

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

RÉCAPITULATIF DES SOUS-TOTAUX

	DESCRIPTION	TOTAL TTC
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		5 667.84 €
<i>Sous-total</i>		9 595.20 €
<i>Sous-total</i>		12 582.72 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
Total des Sous-Totaux		27 845.76 €



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16
ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -
16410 GARAT
Tél. : 07 70 22 90 59
Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Situation de l'affaire AF0000113

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE

Date	Pièce	Total HT	Total TTC	Avancement	Avancement cumulé	Règlement(s)	A payer	Date rgt	Obs Règlement
21/05/2024	CD0000121	126 967.72 €	152 361.26 €						
Total Affaire		126 967.72 €	152 361.26 €						
31/07/2024	FA202401291	22 296.50 €	26 755.80 €	17.56 %	17.56 %	25 418.01 €	1 337.79 €	11/09/2024	
30/09/2024	FA202401327	33 975.80 €	40 770.96 €	26.76 %	44.32 %	38 732.41 €	2 038.65 €	22/10/2024	95%
07/11/2024	FA202401345	20 613.62 €	24 736.34 €	16.24 %	60.56 %	0.00 €	24 736.34 €		
Total		76 885.92 €	92 263.10 €			64 150.42 €	28 112.68 €		
Reste de l'Affaire		50 001.00 €	60 098.16 €		39.44 %				
Total reste à payer				(Reste de l'Affaire 'Total TTC' + Total 'à payer')			88 210.84 €		


SARL GTC 16 au capital de 10 000 € - Code APE 4399C
SIRET : 83345231100024 - N° TVA Intracom : FR70833452311

**- CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE -
- MENUISERIE Alu, Bois, Pvc -**

S.A.R.L LASCOUX

Le bourg

16310 MASSIGNAC



MAIRIE AUSSAC VADALLE

61 Rue de la république

16560 AUSSAC VADALLE

Tel : 05.45.23.96.54

Port :06.89.89.81.15

Le : 28/11/2024

Site Web : www.lascouxcouverture.com

Mail : lascoux-joseph@orange.fr

Facture n°2496

Affaire n°2023-H05 – Résidence Senior – AUSSAC VADALLE

LOT04 - CHARPENTE BOIS	Unité	Qté	Prix unitaire	Prix total
4.7 BATIMENT B (appartement 1 et 2)				
Fermettes industrielle 4 pans, en sapin du nord catégories C24, pente 33 %, sortie de 300 à l'égout, en rive sur 1 pignon et échelle de toit	m ²	146	40,00	5 840,00
4.8 BATIMENT C (appartement 3 et 4)				
Fermettes industrielle 4 pans, en sapin du nord catégories C24, pente 33 %, sortie de 300 à l'égout, en rive sur 1 pignon et échelle de toit	m ²	146	40,00	5 840,00
4.9 Protection				
Échafaudage Bât B et C	m ²	200	10,00	2 000,00

TOTAL HORS TAXES

13 680,00

Total h.t

13 680,00 €

Montant T.V.A 20%

2 736,00 €

Total T.T.C

16 416,00 €

Charpente - Couverture - Menuiserie

S.A.R.L LASCOUX

16310 MASSIGNAC

TVA : FR21 532578697

Siret : 53257869700015/Ape 4391A

Date de paiement : à réception de facture

Coordonnées bancaire : Société Générale 16110 LA ROCHEFOUCAULD

IBAN FR76 3000 3033 9600 0200 2816 358 / BIC : SOGEFRPP

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon Nom en ma qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale. Décret 79-638 du 27 juillet 1979

1/2


S.A.R.L. LASCOUX au capital de 36.500,00€, Siège social : le bourg - 16310 Massignac - SCS Angouleme 532 578 697-

- CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE -
- MENUISERIE Alu, Bois, Pvc -

S.A.R.L LASCOUX

Le bourg

16310 MASSIGNAC



MAIRIE AUSSAC VADALLE

61 Rue de la république

16560 AUSSAC VADALLE

Tel : 05.45.23.96.54

Port : 06.89.89.81.15

Le : 28/11/2024

Site Web : www.lascouxcouverture.com

Mail : lascoux-joseph@orange.fr

Facture n°2497

Affaire n°2023-H05 – Résidence Senior – AUSSAC VADALLE

LOT05 – COUVERTURE TUILES / ZINGUERIE	Unité	Qté	Prix unitaire	Prix total
5.6 BATIMENT B (appartement 1 et 2)				
5.6.1 Ecran sous toiture y compris liteaux pour la ventilation	m ²	153	10,00	1 530,00
5.6.2 Liteaux en sapin traité	ml	560	1,40	784,00
5.6.4 Couverture tuiles mécanique	m ²	153	27,00	4 131,00
5.6.6 Faîtage à sec et tranchis tuiles	Ens	1	1 452,16	1 452,16
5.6.7 Rives rampantes équerres posée à sec	ml	27	40,00	1 080,00
5.6.8.1 Tuiles à douilles diam 100	Unité	2	75,00	150,00
5.6.8.2 Tuiles à douilles diam 160	Unité	2	75,00	150,00
Fronton	Unité	4	40,00	160,00
5.6.10 Closoir d'égout (Larmier)	ml	46	11,00	508,20
5.6.11.1 Planches de rives PVC (égouts et pignons)	ml	50	25,00	1 251,50
5.6.11.2 Habillage des débords de toit en PVC (égouts, pignon et terrasse)	m ²	34	35,00	1 183,00
5.6.12.1 Gouttières demi ronde en aluminium	ml	24	24,00	566,40
5.6.12.2 Chutes E.P Cylindriques en aluminium	ml	18	38,00	684,00
5.6.12.3 Chéneau zinc entre couvertures appartements 1 et 2	ml	12	105,00	1 210,65
<i>Sous total Bâtiment B</i>				<i>14 840,91</i>
5.7 BATIMENT C (appartement 3 et 4)				
5.7.1 Ecran sous toiture y compris liteaux pour la ventilation	m ²	153	10,00	1 530,00
5.7.2 Liteaux en sapin traité	ml	560	1,40	784,00
5.7.4 Couverture tuiles mécanique	m ²	153	27,00	4 131,00
5.7.6 Faîtage à sec et tranchis tuiles	Ens	1	1 452,16	1 452,16
5.7.7 Rives rampantes équerres posée à sec	ml	27	40,00	1 080,00
5.7.8.1 Tuiles à douilles diam 100	Unité	2	75,00	150,00

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon Nom en ma qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale. Décret 79-638 du 27 juillet 1979

1/2

S.A.R.L. LASCOUX au capital de 36.500,00€, Siège social : le bourg - 16310 Massignac - SCS Angouleme 532 578 697-

5.7.8.2 Tuiles à douilles diam 160	Unité	2	75,00	150,00
Fronton	Unité	4	40,00	160,00
5.7.10 Closoir d'égout (Larmier)	ml	46	11,00	508,20
5.7.11.1 Planches de rives PVC (égouts et pignons)	ml	50	25,00	1 251,50
5.7.11.2 Habillage des débords de toit en PVC (égouts, pignon et terrasse)	m²	34	35,00	1 183,00
5.7.12.1 Gouttières demi ronde en aluminium	ml	24	24,00	566,40
5.7.12.2 Chutes E.P Cylindriques en aluminium	ml	18	38,00	684,00
5.7.12.3 Chéneau zinc entre couvertures appartements 1 et 2	ml	12	105,00	1 210,65
<i>Sous total Bâtiment C</i>				<i>14 840,91</i>

TOTAL HORS TAXES Bât B et C	29 681,82
-----------------------------	------------------

Total h.t	29 681,82 €
Montant T.V.A 20%	5 936,36 €
Total T.T.C	35 618,18 €

Charpente - Couverture - Menuiserie
S.A.R.L LASCOUX
16310 MASSIGNAC
TVA : FR21 532578697
Siret : 53257869700015/Ape 4391A

Date de paiement : à réception de facture

Coordonnées bancaire : Société Générale 16110 LA ROCHEFOUCAULD

IBAN FR76 3000 3033 9600 0200 2816 358 / BIC : SOGEFRPP

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon Nom en ma qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale. Décret 79-638 du 27 juillet 1979

2/2

S.A.R.L. LASCOUX au capital de 36.500,00€, Siège social : le bourg - 16310 Massignac - SCS Angouleme 532 578 697-

S.A.S. APMS 16
151 Rue du Logis
La Clavière
16560 ANAIS

Tél : 05 45 22 23 78
Email : secretariat@apms-16.fr
Capital : 10 000,00 Euros
R.C.S. : ANGOULEME
SIRET : 522 723 485 00010

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE
VADALLE
61, rue de la République
16560 AUSSAC VADALLE

Référence	Désignation	TVA	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	CSPS-CREATION D'UNE RESIDENCE SENIORS ET D'UNE SALLE D'ACTIVITE TRANCHE N°1				
con.	Phase conception SPS	6		300,88	
réa01	SPS : Réalisation Mois 01	6		358,25	
réa02	SPS : Réalisation Mois 02	6		358,25	
réa03	SPS : Réalisation Mois 03	6		358,25	
réa04	SPS : Réalisation Mois 04	6	1,000	358,25	358,25
réa05	SPS : Réalisation Mois 05	6		358,25	
réa06	SPS : Réalisation Mois 06	6		358,25	
réa07	SPS : Réalisation Mois 07	6		358,25	
réa08	SPS : Réalisation Mois 08	6		358,25	
réa09	SPS : Réalisation Mois 09	6		358,25	
réa10	SPS : Réalisation Mois 10	6		358,12	
diuo	Dossier d'Intervention Ulérieure sur les Ouvrages	6		109,75	

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
6	358,25	20,00	71,65

Total HT	358,25
Total TVA	71,65
Total TTC	429,90
NET A PAYER	429,90

Facture payable le 01/01/2025 pour la somme de 429,90 Euros par Virements.
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 825 227 723 485 Domiciliation Bancaire : Crédit Mutuel du Sud Ouest, 494 avenue de navarre 16000 ANGOULEME Code banque : 15589 Code guichet : 16524 N° Compte 07093636540 Clé RIB : 59 IBAN : FR76 1558 9165 2407 0936 3654 059 BIC : CMBRFR2BARK

Facture de situation

N° F202400054

Sur devis N° D202400009

En date du : 08/12/2024

Échéance au : 07/01/2025



EURL Gaylor Brunet Aménagement et Finition

15 Rue du Prieuré

Ravaud

16560

Aussac-Vadalle

France

TVA N° FR28819290685

Tél : 07 84 29 87 22

Email : gaylor.brunet@gmail.com

Commune d'Aussac-Vadalle

61 Rue de la République

16560 Aussac-Vadalle

France

SIREN : 21160024200013

Affaire n°2023-H05 Résidence Senior

LOT N°9 DOUBLAGE / FAUX PLAFONDS / CLOISONS

LIBÉLÉ	DATE	Montant TTC
1	Situation #1 pour le devis n° D202400009 du 10/03/2024 22 290,92 € HT sur un montant total de 41 385,31 € TTC	22 290,92 €

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.

En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40€

RIB: FR76 1240 6001 2980 0037 4452 796

AGRIFRPP824



Télécharger

Partager


Total net HT	22 290,92 €
TVA 20,00 %	4 458,18 €
Total TTC	26 749,10 €

Reste à facturer HT	12 196,84 €
Reste à facturer TTC	14 636,21 €

Situation de Travaux Numéro 1 du 07/12/2024
 Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle
 Lot n°9 - DOUBLAGE/FAUX-PLAFONDS/CLOISONS

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	% Avanc e	Montant HT
9.4	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES						
9.4.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS NEUFS PLACOSTIL						
9.4.1.1	Surfaces courantes	M²	64 00	42 83 €	2 741 12 €		- €
9.4.1.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.4.2	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL CF 1/2h						
9.4.2.1	Surface courante	M²	78 00	35 25 €	2 749 50 €		- €
9.4.3	ISOLATION THERMIQUE						
9.4.3.1	Laine de 400 pulsé	M²	78 00	12 13 €	946 14 €		- €
9.4.4	CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48						
9.4.4.1	Surfaces courantes	M²	0 00				
9.4.4.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.4.5	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48						
9.4.5.1	Surfaces courantes	M²	27 50	30 66 €	843 15 €		- €
9.4.5.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M²	5	4 60 €	23 00 €		- €
	Laine de 45mm	M²	24	5 47 €	131 28 €		- €
9.4.6	TRAPPES D'ACCES AUX COMBLES						
9.4.6.1	Format 0,60/0,60	U	1	53 05 €	53 05 €		- €
9.4.7	PAROIS ACOUSTIQUE DECOR GYPTONE						
9.4.7.1	Surface	M²	0 00				
9.4.8	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS	ML	0 00				
9.4.9	Habillage divers	Ens	PM				
9.4.9.1							
Sous Total					7 487 24 €		
9.5	BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2						
9.5.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS NEUFS PLACOSTIL						
9.5.1.1	Appartement 1 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	42 00	59 55 €	2 501 10 €	100%	2 501 10 €
9.5.1.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.5.1.2	Appartement 2 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	42 00	59 55 €	2 501 10 €	100%	2 501 10 €
9.5.1.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.5.2	DOUBLAGE DU MUR DE REFEND NEUF PLACOSTIL						
9.5.2.1	Appartement 1 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	22 00	47 17 €	1 037 74 €	85%	882 08 €
9.5.2.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.5.2.2	Appartement 2 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	22 00	47 17 €	1 037 74 €	85%	882 08 €
9.5.2.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.5.3	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL DROIT						
9.5.3.1	Appartement 1 - Surface courante	M²	50 50	21 56 €	1 088 78 €	90%	979 90 €
9.5.3.2	Appartement 2 - Surface courante	M²	50 50	21 56 €	1 088 78 €	90%	979 90 €
9.5.4	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND DROIT						
9.5.4.1	Appartement 1 - Laine de verre 400 mm pulser	M²	50 50	12 22 €	617 11 €		- €
9.5.4.2	Appartement 2 - Laine de verre 400 mm pulser	M²	50 50	12 22 €	617 11 €		- €
9.5.5	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL RAMPANT						
9.5.5.1	Appartement 1 - Surface courante	M²	0 00				
9.5.5.2	Appartement 2 - Surface courante	M²	0 00				
9.5.6	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND RAMPANT						
9.5.6.1	Appartement 1 - Laine de verre 300 mm	M²	0 00				
9.5.6.2	Appartement 2 - Laine de verre 300 mm	M²	0 00				
9.5.7	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48						
9.5.7.1	Appartement 1 - Surfaces courantes	M²	36 00	30 66 €	1 103 76 €	80%	883 01 €
9.5.7.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M²	12 00	4 60 €	55 20 €	100%	55 20 €
	Laine de 45mm	M²	36 00	5 52 €	198 72 €	100%	198 72 €
9.5.7.2	Appartement 2 - Surfaces courantes	M²	36 00	30 66 €	1 103 76 €	80%	883 01 €
9.5.7.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M²	12 00	4 60 €	55 20 €	100%	55 20 €
	Laine de 45mm	M²	36 00	5 52 €	198 72 €	100%	198 72 €
9.5.8	TRAPPES D'ACCES AUX COMBLES						

9.6.9	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS						
9.6.9.1	Appartement 3	ML	5 00	pm	pm		
9.6.9.2	Appartement 4	M	5 00	pm	pm		
9.6.10	HABILLAGES DE BATI-SUPPORT						
9.6.10.1	Appartement 3	U	1	19 67 €	19 67 €	100%	19 67 €
9.6.10.2	Appartement 4	U	1	19 67 €	19 67 €	100%	19 67 €
9.6.11	Habillage divers						
9.6.11.1	Appartement 3	Ens	PM				
9.6.11.2	Appartement 4	Ens	PM				
9.6.11.3							
Sous Total					13 350 26 €	83%	11 145 46 €
9.7	DIVERS						
9.7.1	D.O.E	Ens.	1	60 00 €	60 00 €		
9.7.2	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1	240 00 €	240 00 €		
Sous Total					300 00 €		
TOTAL H.T.					34 487 76 €	65%	22 290 92 €
TVA à 20 %					6 897 55 €		4 458 18 €
TOTAL T.T.C.					41 385 31 €	65%	26 749 10 €



Fléac, le 10 DECEMBRE 2024

Ets Antonio LAMEIRA

FACTURE N°241203

MAIRIE AUSSAC VADALLE

Objet: CONSTRUCTION DE RESIDENCE SENIOR

61 RUE DE LA REPUBLIQUE

REFERENCE: 2023-H05 lot RAVALEMENT

16560 AUSSAC-VADALLE

DESCRIPTIF	Qté.	P. U.	P. H. T.
------------	------	-------	----------

Application enduit monocouche projeté
mécaniquement finition grattée Fin réf 015 pierre clair

Bâtiment B appartement 1 et 2

Mur en soubassement	29,62	M2	5,00 €	148,10 €
Mur en élévation APPARTEMENT 1	55,69	M2	24,00 €	1 336,56 €
Mur en élévation APPARTEMENT 2	55,69	M2	24,00 €	1 336,56 €
Tableaux en sous faces de linteaux 1	19,40	ML	13,60 €	263,84 €
Tableaux en sous faces de linteaux 2	19,40	ML	13,60 €	263,84 €

Bâtiment C appartement 3 et 4

Mur en soubassement	29,62	M2	5,00 €	148,10 €
Mur en élévation APPARTEMENT 3	55,69	M2	24,00 €	1 336,56 €
Mur en élévation APPARTEMENT 4	55,69	ML	24,00 €	1 336,56 €
Tableaux en sous faces de linteaux 3	19,40	ML	13,60 €	263,84 €
Tableaux en sous faces de linteaux 4	19,40	ML	13,60 €	263,84 €

TOTAL H.T	6 697,80 €
TVA 20%	1 339,56
TOTAL TTC	8 037,36 €

En votre aimable règlement . MERCI

IBAN: FR76 1558 9165 0207 7377 5404 312

Nota : nos factures sont payables sans escompte à réception ; nos conditions de ventes font référence à la loi du 03/12/92 n° 92-1442 ; toute facture impayée à l'échéance fera l'objet d'une pénalité prévue par la loi. Dans le cadre de la TVA à 5,50 % et suivant la nature des travaux, une attestation dûment remplie par le Client sera remise à l'entreprise ayant effectué les travaux concernés. Acceptant le règlement des sommes dues par chèque libellé à mon nom en ma qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale. Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 (art.86) - Décret n°79.638 du 27 juillet 1979 (J.O. du 28 juillet 1979.)

SAS LAMEIRA 2 Bis Z.E Gâte Grenier 16730 FLEAC
N°SIRET: 917 645 251 000 13 / CODE APE: 4399CZ
SMABTP N° ASSURANCE: CAP2000/1247000/01 384704/000

Tél: 05.45.91.72.19
@: antoniolameira@hotmail.fr
N°8611 RGE Eco Artisan



Votre interlocuteur :
Service Travaux

Pour nous écrire :
800 route de la Chabroulie
87170 ISLE

COMMUNE DE AUSSAC VADALLE
EN MAIRIE
61 RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC VADALLE

Tél. 05 44 21 09 48
Tlc. 05 55 39 05 27

FACTURE

N/Réf. 0030776032

Lieu des travaux : 72 RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC VADALLE

Le 21 Novembre 2024

Exploitation : SIAEP DU KARST DE LA CHARENTE

Référence facture : 365241559695

Référence Contrat :

162400/01

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
BRANCHEMENT PARTICULIER D'EAU POTABLE			
- DOSSIER ADMINISTRATIF Prospection, reconnaissance du tracé, DICT, recherche conduite existante, signalisation, plans de récolement et géo-référencement (x, y, z) en classe de précision A (u)	1,00	202,00	202,00
- BRANCHEMENT Fourniture et pose du dispositif de branchement sur canalisation principale, comprenant le té ou collier de prise en charge, vanne, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement : - Dispositif de 30 mm (u)	1,00	225,00	225,00
- EQUIPEMENT DU REGARD Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard grand modèle pour nourrice de compteurs, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires (u)	1,00	333,00	333,00
- COMPTAGE Fourniture et pose d'un compteur de 30 mm (u)	1,00	163,00	163,00
- CANALISATION Fourniture et pose de canalisation PEHD y compris fourreau de protection et grillage avertisseur - DN 40 mm (m)	10,00	5,40	54,00
- TERRASSEMENT Terrassement y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable, remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive : - en terrain empierré ou non revêtu (m)	5,00	46,00	230,00
A REPORTER			1 207,00



France DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
		REPORT	1 207,00
Terrassement y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable, remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive :			
- sous chaussée ou trottoir revêtu d'enrobé (m)	5,00	63,00	315,00
Plus-value pour réfection provisoire en enrobé à froid (m2)	5,00	34,00	170,00
Signalisation complémentaire :			
- mise en place d'une circulation alternée par feux tricolores ou signalisation manuelle (u)	1,00	77,00	77,00
		TOTAL HORS TAXE	1 769,00
		TVA : 20,00%	353,80
		MONTANT TTC	2 122,80
Référence à rappeler avec votre règlement : 365241559695		SOLDE TTC A REGLER	2 122,80 EUR
Paiement à 15 jours			



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16

ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -

16410 GARAT

Tél. : 07 70 22 90 59

Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Code client : 411MAIRI
Email : mairie@aussac-vadalle.fr
Portable M. : 05 45 20 61 60

Adresse de chantier
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

Suivi par : Sarah BARTHEL (Tél. : 0622078893)

Date : 30/11/2024
Page 1/8

AF0000113

Facture N° FA202401372

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Appel de fonds 4/4 sur commande CD0000121 du 21/05/2024							
TRANCHE FERME LOT N° 02 GROS OEUVRE							
AR PREFECTURE 016-211600242-20240521-2023_H05_LOT_2A_CC							
DV0000271 du 27/04/2024							
OBJET DU MARCHÉ	0.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES							
D.T.U. - Normes							
Charges							
Règles de calcul							
Normes							
Règles							
Règlements							
Avis techniques du CSTB							
TERRASSEMENTS							
FONDATIONS							
MISE EN OEUVRE-QUALITE DES MATERIAUX							
Généralités							
Granulats et granulométrie							
Eau de gachage							
Liants : ciments et chaux							
Aciers d'armatures							
Adjuvants							
Bétons prêts à l'emploi							
Vibration ou vibrage							
Caractéristiques du béton							
Contrôle des bétons-essais							
Coffrage-étaisements							
Huile de décoffrage							
Etat de surface des ouvrages béton							
Maçonnerie de blocs de béton agglomérés							
Enduits							
Tolérances dimensionnelles							
Ragréages							

AF0000113

Facture N° FA202401372

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Réservations-trous de scellements							
Sécurité du chantier							
Protection de l'environnement							
Hygiène et sécurité							
Trait de niveau							
Evacuation des gravois							
Compte prorata							
Connaissance du projet							
Connaissance des lieux							
COORDINATION							
ETUDES TECHNIQUES							
ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	1.00	Ens	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
<i>Sous-total</i>							<i>0.00</i>
TRAVAUX PREPARATOIRES							
CLOTURE DE CHANTIER							
Cloture de chantier et signalisation. SANS OBJET							
INSTALLATION DE CHANTIER							
Installation de chantier compris amenée et repli du matériel							
Vestiaire/réfectoire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Sanitaire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Consommation EAU, Elec, etc, sur bâtiment existant							
frais à la charge du Maître d'ouvrage							
CONSTAT D'HUISSIER à la charge du client -SANS OBJET-	1.00	Ø	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							<i>0.00</i>
BATIMENT A - SALLE							
D'ACTIVITES							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
Etude G2 PRO							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
FOUILLES POUR RESEAUX DIVERS	10.00	Ml	24.00	0.00	100.00	100.00	240.00
REMBLAIEMENT							
Dans les fouilles	5.00	m3	60.00	0.00	100.00	100.00	300.00
TRAITEMENT ANTITERMITES							
Surfaces courantes.	78.00	m2	5.00	0.00	100.00	100.00	390.00
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPLETE							
GROS BETON DE RATRAPAGE							
MASSIFS DE FONDATIONS							

AF0000113

Facture N° FA202401372

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
En béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II. Armatures (Kgs) Coffrages (M²)	2.20	m3	400.00	0.00	100.00	100.00	880.00
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS En agglos pleins de 20.	15.00	m2	50.00	0.00	100.00	100.00	750.00
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	8.00	MI	26.00	0.00	100.00	100.00	208.00
CHAINAGE D'ARASE Dans agglos pleins de 20.	37.00	MI	26.00	0.00	100.00	100.00	962.00
PROTECTION ANTI-CAPILLAIRE	20.00	m2	14.00	0.00	100.00	100.00	280.00
ARASE ETANCHE	36.00	MI	3.00	0.00	100.00	100.00	108.00
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE MURS EN AGGLOS CREUX De 20 cm d'épaisseur.	71.00	m2	4.40	0.00	10.00	10.00	312.40
CHAINAGES HORIZONTAUX Dans agglos pleins de 20. Compris	36.00	MI	2.60	0.00	10.00	10.00	93.60
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	53.00	MI	2.60	0.00	10.00	10.00	137.80
LINTEAUX Dans agglos pleins de 20.	6.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARASURES En béton coffré.	36.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUVRAGES EN BETON ARME LINTEAUX En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages à parements soignés.	0.50	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POUTRES En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Coffrages à parements soignés.							
POTEAUX CILYNDRIQUE En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages cylindriques.	1.20	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEMENTS DE FINITION APPUIS	1.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEUILS	11.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401372

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Slt.	% Total	Montant HT
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
Lit de sable de 5 cm d'ép.	78.00	m2	3.50	0.00	100.00	100.00	273.00
Isolant de 100 mm d'ép. SANS OBJET	78.00	m2	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Film polyane 200 microns compris relevés	93.60	m2	2.00	0.00	100.00	100.00	187.20
Béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II compris armatures (ep. : 13cm)	10.00	m3	400.00	0.00	100.00	100.00	4 000.00
P.V pour surfacage mécanique.	78.00	m2	3.00	0.00	100.00	100.00	234.00
Réservations diverses.	1.00	Ens	150.00	0.00	100.00	100.00	150.00
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN	63.50	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour bèches de raidissement.	40.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPPORT UNITE EXTERIEURE CLIMATISATION	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour bèches de raidissement.	7.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE	63.50	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES							
GENERALITES							
CANALISATIONS ENTERREES							
Diamètre ø 125 mm.	10.00	Ml	44.00	0.00	100.00	100.00	440.00
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V							
Avec tampon fonte étanche.	2.00	Unité	265.00	0.00	100.00	100.00	530.00
PERCEMENTS EN SOUS OEUVRE	2.00	Unité	90.00	0.00	100.00	100.00	180.00
CONTROLE RESEAU E.U-E.V ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAUX EAUX PLUVIALES							
GENERALITE							
CANALISATIONS ENTERREES							
Diamètre ø 160 mm.	1.00	Ml	50.00	0.00	100.00	100.00	50.00
DRAINAGE PERIPHERIQUE							
Cunettes en béton maigre. SO	38.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40. SO	38.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur. SO	15.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SO							
Remblaiement définitif. SO	4.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.P							
Avec tampon fonte série légère SO	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							10 706.00
BATIMENT B - APPARTEMENTS							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
FOUILLES POUR FONDATIONS							

AF0000113

Facture N° FA202401372

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPRETE							
MASSIFS DE FONDATIONS							
Armatures							
Coffrages.							
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX							
De 20 cm d'épaisseur.	140.00	m2	2.20	95.00	5.00	100.00	308.00
CHAINAGES HORIZONTAUX							
Dans agglos pleins de 20.	50.00	MI	1.30	95.00	5.00	100.00	65.00
Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
Dans agglos pleins de 20.	84.00	MI	3.90	85.00	15.00	100.00	327.60
LINTEAUX							
ARASURES							
En béton coffré.	50.00	MI	3.00	95.00	5.00	100.00	150.00
OUVRAGES EN BETON ARME							
LINTEAUX ET POUTRES							
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II.	0.60	m3	1 400.00	0.00	100.00	100.00	840.00
Armatures.							
Coffrages à parements soignés.							
ELEMENTS DE FINITION							
APPUIS	3.00	MI	120.00	0.00	100.00	100.00	360.00
SEUILS	6.00	MI	95.00	0.00	100.00	100.00	570.00
COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							

AF0000113

Facture N° FA202401372

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN P.V pour bêches de raidissement.	18.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES GENERALITES CANALISATIONS ENTERREES	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V Avec tampon fonte étanche.	2.00	Unité	265.00	0.00	100.00	100.00	530.00
RESEAUX EAUX PLUVIALES GENERALITES CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.P Avec tampon fonte série légère	4.00	Unité	265.00	0.00	100.00	100.00	1 060.00
DRAINAGE PERIPHERIQUE Cunettes en béton maigre.	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40.	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur.	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif.	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							4 210.60
TERRASSEMENTS GENERALITES							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS FONDATIONS-GENERALITES BETON DE PROPRETE							
GROS BETON DE RATRAPAGE							
MASSIFS DE FONDATIONS Armatures							
Coffrages							

AF0000113

Facture N° FA202401372

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Slit.	% Total	Montant HT
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX De 20 cm d'épaisseur.	140.00	m2	2.20	95.00	5.00	100.00	308.00
CHAINAGES HORIZONTAUX Dans agglos pleins de 20. Compris	50.00	Ml	1.30	95.00	5.00	100.00	65.00
RAIDISSEURS VERTICAUX							
LINTEAUX							
ARASURES En béton coffré.	50.00	Ml	3.00	95.00	5.00	100.00	150.00
OUVRAGES EN BETON ARME LINTEAUX ET POUTRES En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages à parements soignés.	0.60	m3	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
ELEMENTS DE FINITION							
APPUIS	3.00	Ml	120.00	0.00	100.00	100.00	360.00
SEUILS	6.00	Ml	95.00	0.00	100.00	100.00	570.00
COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN P.V pour bèches de raidissement.	18.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES							
GENERALITES PM							
CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.U.E.V							
RESEAUX EAUX PLUVIALES							

AF0000113

Facture N° FA202401372

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
GENERALITES PM							
CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.P							
Avec tampon fonte série légère	4.00	Unité	265.00	0.00	100.00	100.00	1 060.00
DRAINAGE PERIPHERIQUE							
Cunettes en béton maigre. SO	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40. SO	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur. SO	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif. SO	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							2 513.00
TROUS ET RESERVATIONS							
TROUS-RESERVATIONS-CALFEUTREMENT	1.00	Ens	800.00	0.00	100.00	100.00	800.00
<i>Sous-total</i>							800.00
D.O.E	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	1.00	Ens	600.00	0.00	100.00	100.00	600.00
<i>Sous-total</i>							600.00

Mode de règlement : Chèque à réception

Date d'échéance : 30/11/2024

BANQUE : CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST

IBAN : FR7615589165180747353304412

BIC : CMBRFR2BXXX

Base HT	Taux	Montant TVA
18 829.60	20.00 %	3 765.92

Total HT :	18 829.60 €
Total TVA :	3 765.92 €
Total TTC :	22 595.52 €
Règlement(s) :	0.00 €
Net à payer :	22 595.52 €

Suivi par : Sarah BARTHEL (Tél. : 0622078893)

Date : 30/11/2024

AF0000113

Facture N° FA202401372

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

RÉCAPITULATIF DES SOUS-TOTAUX

	DESCRIPTION	TOTAL TTC
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		12 847.20 €
<i>Sous-total</i>		5 052.72 €
<i>Sous-total</i>		3 015.60 €
<i>Sous-total</i>		960.00 €
<i>Sous-total</i>		720.00 €
Total des Sous-Totaux		22 595.52 €



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16

ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -
16410 GARAT


Tél. : 07 70 22 90 59

Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Situation de l'affaire AF0000113

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE

Date	Pièce	Total HT	Total TTC	Avancement	Avancement cumulé	Règlement(s)	A payer	Date rgt	Obs Règlement
21/05/2024	GD0000121	126 967.72 €	152 361.26 €						
Total Affaire		126 967.72 €	152 361.26 €						
31/07/2024	FA202401291	22 296.50 €	26 755.80 €	17.56 %	17.56 %	25 418.01 €	1 337.79 €	11/09/2024	
30/09/2024	FA202401327	33 975.80 €	40 770.96 €	26.76 %	44.32 %	38 732.41 €	2 038.55 €	22/10/2024	95%
07/11/2024	FA202401345	20 613.62 €	24 736.34 €	16.24 %	60.56 %	0.00 €	24 736.34 €		
30/11/2024	FA202401372	18 829.60 €	22 595.52 €	14.83 %	75.39 %	0.00 €	22 595.52 €		
Total		95 715.52 €	114 858.62 €			64 150.42 €	50 708.20 €		
Reste de l'Affaire		31 252.20 €	37 602.64 €		24.61 %				
Total reste à payer				<i>(Reste de l'Affaire "Total TTC" + Total à payer)</i>			88 210.84 €		



Facture N°

FC9883

Date

01/01/2025

Client

CL0202

S.A.S. APMS 16
151 Rue du Logis
La Clavière
16560 ANAIS

Tél : 05 45 22 23 78
Email : secretariat@apms-16.fr
Capital : 10 000,00 Euros
R.C.S. : ANGOULEME
SIRET : 522 723 485 00010

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

VADALLE

61, rue de la République

16560 AUSSAC VADALLE

Référence	Désignation	TVA	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	CSPS-CREATION D'UNE RESIDENCE SENIORS ET D'UNE SALLE D'ACTIVITE TRANCHE N°1				
con.	Phase conception SPS	6		300,88	
réa01	SPS : Réalisation Mois 01	6		358,25	
réa02	SPS : Réalisation Mois 02	6		358,25	
réa03	SPS : Réalisation Mois 03	6		358,25	
réa04	SPS : Réalisation Mois 04	6		358,25	
réa05	SPS : Réalisation Mois 05	6	1,000	358,25	358,25
réa06	SPS : Réalisation Mois 06	6		358,25	
réa07	SPS : Réalisation Mois 07	6		358,25	
réa08	SPS : Réalisation Mois 08	6		358,25	
réa09	SPS : Réalisation Mois 09	6		358,25	
réa10	SPS : Réalisation Mois 10	6		358,12	
diuo	Dossier d'Intervention Ulérieure sur les Ouvrages	6		109,75	

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
6	358,25	20,00	71,65

Total HT	358,25
Total TVA	71,65
Total TTC	429,90
NET A PAYER	429,90

Facture payable le 01/02/2025 pour la somme de 429,90 Euros par Virements.

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 825 227 723 485
Domiciliation Bancaire : Crédit Mutuel du Sud Ouest, 494 avenue de navarre
16000 ANGOULEME
Code banque : 15589 Code guichet : 16524 N° Compte 07093636540 Clé RIB : 59
IBAN : FR76 1558 9165 2407 0936 3654 059
BIC : CMBRFR2BARK

ACTION BOIS CONSTRUCTION

MAIRIE AUSSAC-VADALLE
61 rue de la République
16560 Aussac- Vadalle

SAINT CLAUD, le 29 novembre 2024

SITUATION N° 001

FACTURE N° 2024-11-00414

Situation

Projet N° 240111-0107_002

AUSSAC VADALLE CDE

N/Réf : 9172

Marché 2023-H05

Construction d'une Residence Senior - Aussac Vadalle - Lot 07 - Menuiseries Extérieures

N° Facture

2024-11-00414

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01	Lot n°7 - MENUISERIES EXTERIEURES											
01.01	MENUISERIES ALLIAGE LEGER-GENERALITES											
01.01.00.00.001	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
01.01.00.00.002	DESCRIPTION DES CHASSIS	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL MENUISERIES ALLIAGE LEGER-GENERALITES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.02	VITRAGES-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
01.02.00.00.001	NORME ET D.T.U	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
01.02.00.00.002	DOUBLE VITRAGE ISOLANT PEU EMISSIF DE SECURITE	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VITRAGES-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.03	NOMENCLATURE DES OUVRAGES											
01.03.00.00.001	PROTECTION DES MENUISERIES POSEES	Ens.	0,000	0,00	0,00							20,0
01.03.00.00.002	NOTA IMPORTANT	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL NOMENCLATURE DES OUVRAGES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.05	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES											
01.05.01	ENSEMBLE VITRE											
01.05.01.00.001	Format 3.00/2.15 ht	U	2,000	4 880,93	9 721,86							20,0
01.05.01.00.002	P.V. pour vitrophanie	Ens.	2,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL ENSEMBLE VITRE				9 721,86				0,00	0,00	0,00	
01.05.02	CHASSIS FIXES											
01.05.02.00.001	Format 0.90/2.15 ht	U	3,000	1 410,87	4 232,61							20,0
	TOTAL CHASSIS FIXES				4 232,61				0,00	0,00	0,00	
01.05.03	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE											
01.05.03.00.001	Format 1.00/0.75 ht	U	1,000	867,50	867,50							20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE				867,50				0,00	0,00	0,00	
01.05.04	PORTE VITREE A 1 VANTAIL											
01.05.04.00.001	Format 1,60/2,05 ht.	U	1,000	1 918,95	1 918,95							20,0
01.05.04.00.002	P.V. pour vitrophanie	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
01.05.04.00.003	BOITE A CLES EXTERIEURE	U	1,000	98,35	98,35							20,0
01.05.04.00.004	BOITE A CLES INTERIEURE	U	1,000	98,35	98,35							20,0

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : www.action-bois-construction.fr

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture

2024-11-00414

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.05.04.00.005	ORGANIGRAMME DES CLES	Ens.	1,000	1 780,28	1 780,28							20,0
	TOTAL PORTE VITREE A 1 VANTAIL				3 893,91				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES				18 705,88				0,00	0,00	0,00	
01.06	BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2											
01.06.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.06.01.00.001	Appartement 1 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
01.06.01.00.002	Appartement 2 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				0,00	0,00	0,00	
01.06.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.06.02.00.001	Appartement 1 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
01.06.02.00.002	Appartement 2 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				0,00	0,00	0,00	
01.06.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.06.03.00.001	Appartement 1 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
01.06.03.00.002	Appartement 2 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.06.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.06.04.00.001	Appartement 1 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	90,00		90,00	624,89		624,89	20,0
01.06.04.00.002	Appartement 1 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	90,00		90,00	777,09		777,09	20,0
01.06.04.00.003	Appartement 2 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	90,00		90,00	624,89		624,89	20,0
01.06.04.00.004	Appartement 2 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	90,00		90,00	777,09		777,09	20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				2 803,96	0,00	2 803,96	
01.06.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.06.05.00.001	Appartement 1 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	15,00		15,00	75,86		75,86	20,0
01.06.05.00.002	Appartement 1 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	15,00		15,00	82,21		82,21	20,0
01.06.05.00.003	Appartement 2 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	15,00		15,00	75,86		75,86	20,0
01.06.05.00.004	Appartement 2 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	15,00		15,00	82,21		82,21	20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				316,14	0,00	316,14	
01.06.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

N° Facture

2024-11-00414

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.06.08.00.001	Débit 30 M²/H.	U	6,000	60,30	361,80							20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2				16 831,10				3 120,10	0,00	3 120,10	
01.07	BÂTIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4											
01.07.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.07.01.00.001	Appartement 3 - Format 0.80x2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
01.07.01.00.002	Appartement 4 - Format 0.80x2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				0,00	0,00	0,00	
01.07.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.07.02.00.001	Appartement 3 - Format 2.00x2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
01.07.02.00.002	Appartement 4 - Format 2.00x2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				0,00	0,00	0,00	
01.07.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.07.03.00.001	Appartement 3 - Format 2.00x2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
01.07.03.00.002	Appartement 4 - Format 2.00x2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.07.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.07.04.00.001	Appartement 3 - Format 0.80x1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	90,00	90,00		624,89		624,89	20,0
01.07.04.00.002	Appartement 3 - Format 0.80x1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	90,00	90,00		777,09		777,09	20,0
01.07.04.00.003	Appartement 4 - Format 0.80x1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	90,00	90,00		624,89		624,89	20,0
01.07.04.00.004	Appartement 4 - Format 0.80x1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	90,00	90,00		777,09		777,09	20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				2 803,96	0,00	2 803,96	
01.07.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.07.05.00.001	Appartement 3 - Format 0.80x1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	16,00	15,00		75,88		75,88	20,0
01.07.05.00.002	Appartement 3 - Format 0.80x1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	15,00	15,00		82,21		82,21	20,0
01.07.05.00.003	Appartement 4 - Format 0.80x1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	16,00	15,00		75,88		75,88	20,0
01.07.05.00.004	Appartement 4 - Format 0.80x1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	15,00	15,00		82,21		82,21	20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				316,14	0,00	316,14	
01.07.08	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

N° Facture 2024-11-00414

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.07.03.00.001	Débit 30 M ² /H.	U	6,000	80,30	361,80							20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4				16 831,10				3 120,10	0,00	3 120,10	
01.08	BATIMENT D - APPARTEMENTS 5 ET 6											
01.08.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.08.01.00.001	Appartement 5 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
01.08.01.00.002	Appartement 6 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				0,00	0,00	0,00	
01.08.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.08.02.00.001	Appartement 5 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
01.08.02.00.002	Appartement 6 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				0,00	0,00	0,00	
01.08.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.08.03.00.001	Appartement 5 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
01.08.03.00.002	Appartement 6 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.08.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.08.04.00.001	Appartement 5 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32							20,0
01.08.04.00.002	Appartement 5 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	863,43	863,43							20,0
01.08.04.00.003	Appartement 6 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32							20,0
01.08.04.00.004	Appartement 6 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	863,43	863,43							20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				0,00	0,00	0,00	
01.08.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.08.05.00.001	Appartement 5 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.08.05.00.002	Appartement 5 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05							20,0
01.08.05.00.003	Appartement 6 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.08.05.00.004	Appartement 6 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				0,00	0,00	0,00	
01.08.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

N° Facture

2024-11-00414

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.08.03.00.001	Débit 30 M²/H.	U	8,000	60,30	361,80							20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT D - APPARTEMENTS 5 ET 6				16 831,10				0,00	0,00	0,00	
01.09	BATIMENT E - APPARTEMENTS 7 ET 8											
01.09.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.09.01.00.001	Appartement 7 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
01.09.01.00.002	Appartement 8 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				0,00	0,00	0,00	
01.09.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.09.02.00.001	Appartement 7 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
01.09.02.00.002	Appartement 8 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				0,00	0,00	0,00	
01.09.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.09.03.00.001	Appartement 7 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
01.09.03.00.002	Appartement 8 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.09.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.09.04.00.001	Appartement 7 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32							20,0
01.09.04.00.002	Appartement 7 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	683,43	683,43							20,0
01.09.04.00.004	Appartement 8 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32							20,0
01.09.04.00.005	Appartement 8 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	683,43	683,43							20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				0,00	0,00	0,00	
01.09.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.09.05.00.001	Appartement 7 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.09.05.00.002	Appartement 7 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05							20,0
01.09.05.00.003	Appartement 8 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.09.05.00.004	Appartement 8 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				0,00	0,00	0,00	
01.09.08	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

N° Facture

2024-11-00414

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.09.03.00.001	Débit 30 M ² /H.	U	6,000	80,30	361,80							20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT E - APPARTEMENTS 7 ET 8				16 831,10				0,00	0,00	0,00	
01.10	DIVERS											
01.10.03.00.001	D.O.E	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
01.10.03.00.002	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL DIVERS				0,00				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL Lot n°7 - MENUISERIES EXTERIEURES				86 030,28				6 240,20	0,00	6 240,20	
TOTAL HT									6 240,20	0,00	6 240,20	

SITUATION DU MOIS

	Total Cumul M	Total Cumul M-1	Total Mois
Travaux HT	6 240,20		6 240,20
Total TVA 20,00%	1 248,04		1 248,04
Total TTC Dû en €	7 488,24		7 488,24

TVA payée sur encaissement

En votre aimable règlement par chèque ou virement.

Henry-E. de Barbarin
Président

Tout retard de paiement entraînera des pénalités d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi 92-1442) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros.
Aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant échéance.

GARANTIE A PREMIERE DEMANDE**REMPLOCANT LA RETENUE DE GARANTIE**

(en application des articles R. 2191-36 et R. 2391-25 du code de la commande publique)

**A- IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE QUI PASSE LE MARCHÉ, DU TITULAIRE DU MARCHÉ ET DE LA PERSONNE QUI APPORTE SA GARANTIE**

Personne publique qui passe le marché
COMMUNE D'AUSSAC-VADALLE
61 rue de la République
16 560 AUSSAC-VADALLE

Titulaire du marché :
ACTION BOIS CONSTRUCTION SAS
LE FARNAUD
16450 ST CLAUD
SIREN : 52887800200013

Organisme apportant sa garantie :

La BANQUE CIC OUEST (CIC Ouest) - SA au capital de 86.998.832 € 2, avenue Jean-Claude Bonduelle BP 84001
44040 Nantes Cedex 1 - 855 801 072 RCS Nantes

Objet du marché : Construction d'une résidence sénior - Tranche ferme

Numéro et date du marché : 2023-H05

Date (indicative) prévue pour la réception :

Montant garanti (qui ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie que la présente garantie remplace (1)) :
3 142,09 EUROS (trois mille cent quarante-deux euros et neuf centimes)

Le présent engagement correspond : à la garantie du marché de base

B- ENGAGEMENT

Nous nous engageons à payer à la première demande, dans la limite du montant garanti, les sommes que la personne publique pourrait demander pour couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché.

Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par nos services d'un dossier comportant la photocopie des pièces suivantes :

1 - Si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire :

- jugement prononçant la liquidation judiciaire ou prononçant le redressement judiciaire et ne permettant pas à l'entreprise de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché.

2 - Autres cas :

- mise en demeure au titulaire d'exécuter les travaux ou services ou de livrer les fournitures ou références de l'article du marché dispensant la personne publique de cette mise en demeure;
- certificat administratif indiquant que les travaux ou services n'ont pas été exécutés ou les fournitures livrées malgré l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure;
- décision de mise en régie ou d'exécution aux frais et risques des travaux ou services ou des livraisons des fournitures concernées.

3 - Pièce à fournir dans les cas 1 et 2 :

- certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux ou services ou des livraisons de fournitures.

Le montant qui nous sera réclamé ne pourra être supérieur au montant indiqué dans le certificat administratif, sans pouvoir dépasser le montant garanti. Nous procéderons au paiement dès lors que nous aurons reçu l'ensemble des pièces énumérées ci-dessus sans soulever aucune contestation quant à leur contenu.

Les sommes payées resteront acquises à la personne publique quel que soit le motif d'inexécution des travaux ou services ou des livraisons des fournitures, même en cas de force majeure, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du titulaire, notre engagement étant autonome par rapport aux éventuelles dettes de ce dernier.

La présente garantie prendra fin dans les conditions prévues à l'article R. 2191-42 et R. 2391-25 du code de la commande publique (2).

Nous certifions avoir été agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution visé à l'article L 612-1 du code monétaire et financier.

Le droit français est seul applicable au présent engagement; les tribunaux français sont seuls compétents.

(1) Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5% du montant initial du marché public, augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution (article R. 2191-33 du code de la commande publique). Dans le cadre des marchés publics de défense ou de sécurité, le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10% du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d'exécution (article R. 2391-22 du code de la commande publique).

(2) La caution ne peut prendre fin, y compris par voie de mainlevée du bénéficiaire, qu'après production du PV de réception des travaux et expiration du délai de garantie réglementaire.



PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les données à caractère personnel recueillies ci-dessus par la BANQUE, responsable de traitement, peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé aux fins de délivrance et de gestion de l'engagement par signature, de recueil de garanties, de recouvrement et d'études statistiques, de profilage et de segmentation, de respect d'obligations légales et réglementaires de la Banque, notamment en matière d'évaluation du risque, de sécurité et de prévention des impayés et de la fraude, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ces traitements sont principalement fondés sur l'exécution du contrat et le respect d'obligations réglementaires.

A défaut de collecte, la BANQUE n'est pas en mesure de délivrer l'engagement par signature sollicité.

Les données personnelles sont protégées par le secret professionnel auquel est tenue la Banque. Tout Client ou Bénéficiaire personne physique, autorise la Banque à communiquer les informations recueillies dans le cadre des présentes, aux établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la Banque ainsi qu'à ses partenaires, garants, courtiers et assureurs, prestataires, dans la stricte nécessité de l'exécution des finalités décrites ci-dessus. Sont également destinataires de ces données, le responsable de traitement, le personnel habilité du réseau commercial et de la direction commerciale de la Banque.

Les données peuvent donner lieu à l'exercice d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, ainsi que d'un droit à la portabilité. Il est précisé que l'exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la Banque l'impossibilité de fournir la prestation.

Pour exercer l'un de ces droits, les personnes physiques dont les données ont été recueillies peuvent écrire à l'adresse suivante : MONSIEUR LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES, 63 chemin Antoine Pardon, 69814 TASSIN CEDEX.

Pour plus d'informations, la politique de protection des données est accessible aux guichets et sur le site internet de la Banque.

Fait à NANTES , le 05/12/2024

La BANQUE CIC OUEST (CIC Ouest)

Pour vous assurer que cet acte émane de la BANQUE CIC OUEST (CIC Ouest), vérifiez le cartouche de signature électronique. Le cas échéant, pour de plus amples informations, vous pouvez cliquer sur le panneau de signature.

ACTION BOIS **CONSTRUCTION**

MAIRIE AUSSAC-VADALLE
61 rue de la République
16560 Aussac- Vadalle

SAINT CLAUD, le 16 décembre 2024

SITUATION N° 002

FACTURE N° 2024-12-00421

Situation 02

Projet N° 240111-0107_002

AUSSAC VADALLE CDE

N/Réf : 9172

Marché 2023-H05

Construction d'une Residence Senior - Aussac Vadalle - Lot 07 - Menuiseries Extérieures

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD
Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : www.action-bois-construction.fr
SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture

2024-12-00421

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01	Lot n°7 - MENUISERIES EXTERIEURES											
01.01	MENUISERIES ALLIAGE LEGER-GENERALITES											
01.01.00.00.001	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
01.01.00.00.002	DESCRIPTION DES CHASSIS	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL MENUISERIES ALLIAGE LEGER-GENERALITES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.02	VITRAGES-PRESRIPTIONS TECHNIQUES											
01.02.00.00.001	NORME ET D.T.U	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
01.02.00.00.002	DOUBLE VITRAGE ISOLANT PEU EMISSIF DE SECURITE	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VITRAGES-PRESRIPTIONS TECHNIQUES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.03	NOMENCLATURE DES OUVRAGES											
01.03.00.00.001	PROTECTION DES MENUISERIES POSEES	Ens.	0,000	0,00	0,00							20,0
01.03.00.00.002	NOTA IMPORTANT	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL NOMENCLATURE DES OUVRAGES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.05	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES											
01.05.01	ENSEMBLE VITRE											
01.05.01.00.001	Format 3,60/2,15 ht	U	2,000	4 860,93	9 721,86							20,0
01.05.01.00.002	P.V. pour vitrophanie	Ens.	2,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL ENSEMBLE VITRE				9 721,86				0,00	0,00	0,00	
01.05.02	CHASSIS FIXES											
01.05.02.00.001	Format 0,90/2,15 ht	U	3,000	1 410,87	4 232,61							20,0
	TOTAL CHASSIS FIXES				4 232,61				0,00	0,00	0,00	
01.05.03	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE											
01.05.03.00.001	Format 1,00/0,75 ht	U	1,000	857,50	857,50							20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE				857,50				0,00	0,00	0,00	
01.05.04	PORTE VITREE A 1 VANTAIL											
01.05.04.00.001	Format 1,60/2,05 ht.	U	1,000	1 916,95	1 916,95							20,0
01.05.04.00.002	P.V. pour vitrophanie	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
01.05.04.00.003	BOITE A CLES EXTERIEURE	U	1,000	98,35	98,35							20,0
01.05.04.00.004	BOITE A CLES INTERIEURE	U	1,000	98,35	98,35							20,0

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : www.action-bois-construction.fr

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture 2024-12-00421

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.05.04.00.005	ORGANIGRAMME DES CLES	Ens.	1,000	1 780,28	1 780,28							20,0
	TOTAL PORTE VITREE A 1 VANTAIL				3 893,91				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES				18 705,88				0,00	0,00	0,00	
01.06	BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2											
01.06.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.06.01.00.001	Appartement 1 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	90,00	90,00		2 316,00		2 316,00	20,0
01.06.01.00.002	Appartement 2 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	90,00	90,00		2 316,00		2 316,00	20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				4 632,00	0,00	4 632,00	
01.06.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.06.02.00.001	Appartement 1 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	90,00	90,00		2 744,80		2 744,80	20,0
01.06.02.00.002	Appartement 2 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	90,00	90,00		2 744,80		2 744,80	20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				5 489,60	0,00	5 489,60	
01.06.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.06.03.00.001	Appartement 1 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
01.06.03.00.002	Appartement 2 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.06.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.06.04.00.001	Appartement 1 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	90,00	90,00		624,89		624,89	20,0
01.06.04.00.002	Appartement 1 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	90,00	90,00		777,09		777,09	20,0
01.06.04.00.003	Appartement 2 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	90,00	90,00		624,89		624,89	20,0
01.06.04.00.004	Appartement 2 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	90,00	90,00		777,09		777,09	20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				2 803,96	2 803,96	0,00	
01.06.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.06.05.00.001	Appartement 1 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	90,00	15,00	75,00	455,17	75,88	379,31	20,0
01.06.05.00.002	Appartement 1 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	90,00	15,00	75,00	493,25	82,21	411,04	20,0
01.06.05.00.003	Appartement 2 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	90,00	15,00	75,00	455,17	75,88	379,31	20,0
01.06.05.00.004	Appartement 2 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	90,00	15,00	75,00	493,25	82,21	411,04	20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				1 896,84	316,14	1 580,70	
01.06.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

N° Facture

2024-12-00421

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.06.03.00.001	Débit 30 M ² H.	U	6,000	60,30	361,80	90,00		90,00	325,62		325,62	20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				325,62	0,00	325,62	
	TOTAL BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2				16 831,10				15 148,02	3 120,10	12 027,92	
01.07	BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4											
01.07.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.07.01.00.001	Appartement 3 - Format 0.60/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	90,00		90,00	2 316,00		2 316,00	20,0
01.07.01.00.002	Appartement 4 - Format 0.60/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	90,00		90,00	2 316,00		2 316,00	20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				4 632,00	0,00	4 632,00	
01.07.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.07.02.00.001	Appartement 3 - Format 2.00/2.16 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	90,00		90,00	2 744,80		2 744,80	20,0
01.07.02.00.002	Appartement 4 - Format 2.00/2.16 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	90,00		90,00	2 744,80		2 744,80	20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				5 489,60	0,00	5 489,60	
01.07.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.07.03.00.001	Appartement 3 - Format 2.00/2.16 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
01.07.03.00.002	Appartement 4 - Format 2.00/2.16 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.07.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.07.04.00.001	Appartement 3 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	90,00		90,00	624,89	624,89		20,0
01.07.04.00.002	Appartement 3 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	863,43	863,43	90,00		90,00	777,09	777,09		20,0
01.07.04.00.003	Appartement 4 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	90,00		90,00	624,89	624,89		20,0
01.07.04.00.004	Appartement 4 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	863,43	863,43	90,00		90,00	777,09	777,09		20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				2 803,96	2 803,96	0,00	
01.07.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.07.05.00.001	Appartement 3 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	90,00	15,00	75,00	465,17	75,86	379,31	20,0
01.07.05.00.002	Appartement 3 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	90,00	15,00	75,00	493,25	82,21	411,04	20,0
01.07.05.00.003	Appartement 4 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	90,00	15,00	75,00	465,17	75,86	379,31	20,0
01.07.05.00.004	Appartement 4 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	90,00	15,00	75,00	493,25	82,21	411,04	20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				1 896,84	316,14	1 580,70	
01.07.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

N° Facture

2024-12-00421

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.07.00.00.001	Débit 30 M²/H.	U	0,000	60,30	361,80	90,00		00,00	325,62		325,62	20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				325,62	0,00	325,62	
	TOTAL BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4				16 831,10				15 148,02	3 120,10	12 027,92	
01.08	BATIMENT D - APPARTEMENTS 5 ET 6											
01.08.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.08.01.00.001	Appartement 6 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
01.08.01.00.002	Appartement 6 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				0,00	0,00	0,00	
01.08.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.08.02.00.001	Appartement 5 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
01.08.02.00.002	Appartement 6 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				0,00	0,00	0,00	
01.08.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.08.03.00.001	Appartement 5 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
01.08.03.00.002	Appartement 6 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.08.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.08.04.00.001	Appartement 5 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32							20,0
01.08.04.00.002	Appartement 6 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43							20,0
01.08.04.00.003	Appartement 5 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32							20,0
01.08.04.00.004	Appartement 6 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43							20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				0,00	0,00	0,00	
01.08.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.08.05.00.001	Appartement 5 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.08.05.00.002	Appartement 5 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05							20,0
01.08.05.00.003	Appartement 6 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.08.05.00.004	Appartement 6 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				0,00	0,00	0,00	
01.08.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

N° Facture

2024-12-00421

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.03.03.00.001	Débit 30 M ³ H.	U	6,000	60,30	361,80							20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT D - APPARTEMENTS 6 ET 8				16 831,10				0,00	0,00	0,00	
01.09	BATIMENT E - APPARTEMENTS 7 ET 8											
01.09.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.09.01.00.001	Appartement 7 - Format 0.00/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
01.09.01.00.002	Appartement 8 - Format 0.00/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				0,00	0,00	0,00	
01.09.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.09.02.00.001	Appartement 7 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
01.09.02.00.002	Appartement 8 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				0,00	0,00	0,00	
01.09.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.09.03.00.001	Appartement 7 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
01.09.03.00.002	Appartement 8 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.09.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.09.04.00.001	Appartement 7 - Format 0.00/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32							20,0
01.09.04.00.002	Appartement 7 - Format 0.00/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43							20,0
01.09.04.00.004	Appartement 8 - Format 0.00/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32							20,0
01.09.04.00.005	Appartement 8 - Format 0.00/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43							20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				0,00	0,00	0,00	
01.09.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.09.05.00.001	Appartement 7 - Format 0.00/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.09.05.00.002	Appartement 7 - Format 0.00/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05							20,0
01.09.05.00.003	Appartement 8 - Format 0.00/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.09.05.00.004	Appartement 8 - Format 0.00/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				0,00	0,00	0,00	
01.09.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

N° Facture

2024-12-00421

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.09.03.00.031	Débit 30 M ² /H.	U	8,000	00,30	261,80							20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT E - APPARTEMENTS 7 ET B				16 831,10				0,00	0,00	0,00	
01.10	DIVERS											
01.10.03.00.031	D.O.E	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
01.10.03.00.032	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL DIVERS				0,00				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL Lot n°7 - MENUISERIES EXTERIEURES				86 030,28				30 296,04	6 240,20	24 055,84	
TOTAL HT						86 030,28			30 296,04	6 240,20	24 055,84	

N° Facture

2024-12-00421

SITUATIONS ANTERIEURES

	N° de Facture	Date de Facture	Montant HT
1.	2024-11-00414	29/11/2024	6 240,20

SITUATION DU MOIS

	Total Cumul M	Total Cumul M-1	Total Mois
Travaux HT	30 296,04	6 240,20	24 055,84
Total TVA 20,00%	6 059,21	1 248,04	4 811,17
Total TTC Dû en €	36 355,25	7 488,24	28 867,01

TVA payée sur encaissement

En votre aimable règlement par chèque ou virement.

Henry-E. de Barbarin
Président

Tout retard de paiement entraînera des pénalités d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi 92-1442) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros.

Aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant échéance.



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16

ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -

16410 GARAT

Tél. : 07 70 22 90 59

Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Code client : 411 MAIRI
Email : mairie@aussac-vadalle.fr
Portable M. : 05 45 20 61 60

Adresse de chantier
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

Suivi par : Sarah BARTHEL (Tél. : 0622078893)

Date : 13/01/2025

Page 1/7

AF0000113

Facture N° FA202501391

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Appel de fonds 6/6 sur commande CD0000121 du 21/05/2024 TRANCHE FERME LOT N° 02 GROS OEUVRE AR PREFECTURE 016-211600242-20240521-2023_H05_LOT_2A_CC DV0000271 du 27/04/2024 OBJET DU MARCHÉ DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES D.T.U. - Normes Charges Règles de calcul Normes Règles Règlements Avis techniques du CSTB TERRASSEMENTS FONDATIONS MISE EN OEUVRE-QUALITE DES MATERIAUX Généralités Granulats et granulométrie Eau de gachage Liants : ciments et chaux Aciers d'armatures Adjuvants Bétons prêts à l'emploi Vibration où vibrage Caractéristiques du béton Contrôle des bétons-essais Coffrage-étaisements Huile de décoffrage Etat de surface des ouvrages béton Maçonnerie de blocs de béton agglomérés Enduits Tolérances dimensionnelles Ragréages	0.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202501391

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Réservations-trous de scellements							
Sécurité du chantier							
Protection de l'environnement							
Hygiène et sécurité							
Trait de niveau							
Evacuation des gravois							
Compte prorata							
Connaissance du projet							
Connaissance des lieux							
COORDINATION							
ETUDES TECHNIQUES							
ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	1.00	Ens	165.00	95.00	5.00	100.00	165.00
<i>Sous-total</i>							165.00
TRAVAUX PREPARATOIRES							
CLOTURE DE CHANTIER							
Cloture de chantier et signalisation. SANS OBJET							
INSTALLATION DE CHANTIER							
Installation de chantier compris amenée et repli du matériel							
Vestiaire/réfectoire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Sanitaire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Consommation EAU, Elec, etc, sur bâtiment existant							
frais à la charge du Maître d'ouvrage							
CONSTAT D'HUISSIER à la charge du client -SANS OBJET-	1.00	Ø	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							0.00
BATIMENT A - SALLE							
D'ACTIVITES							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
Etude G2 PRO							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPLETE							
GROS BETON DE RATRAPAGE							
MASSIFS DE FONDATIONS							
Armatures (Kgs)							
Coffrages (M²)							

AF0000113

Facture N° FA202501391

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX							
CHAINAGES HORIZONTAUX							
Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
LINTEAUX							
ARASURES							
OUVRAGES EN BETON ARME							
LINTEAUX							
Armatures.							
Coffrages à parements soignés.							
POUTRES							
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II.							
Coffrages à parements soignés.							
POTEAUX CILYNDRIQUE							
Armatures.							
Coffrages cylindriques.							
ELEMENTS DE FINITION							
APPUIS	1.00	MI	120.00	0.00	100.00	100.00	120.00
SEUILS	11.00	MI	95.00	0.00	100.00	100.00	1 045.00
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SUPPORT UNITE EXTERIEURE CLIMATISATION	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour bèches de raidissement.	7.00	MI	49.00	0.00	100.00	100.00	343.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE	63.50	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES							
GENERALITES							
CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V							
CONTROLE RESEAU E.U-E.V ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAUX EAUX PLUVIALES							

AF0000113

Facture N° FA202501391

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
GENERALITE							
CANALISATIONS ENTERREES							
DRAINAGE PERIPHERIQUE							
Cunettes en béton maigre. SO	38.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40. SO	38.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur. SO	15.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif. SO	4.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.P							
Avec tampon fonte série légère SO	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							<i>1 508.00</i>
BATIMENT B - APPARTEMENTS							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPLETE							
MASSIFS DE FONDATIONS							
Armatures							
Coffrages.							
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX							
CHAINAGES HORIZONTAUX							
Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
LINTEAUX							

AF0000113

Facture N° FA202501391

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
ARASURES							
OUVRAGES EN BETON ARME LINTEAUX ET POUTRES Armatures. Coffrages à parements soignés.							
ELEMENTS DE FINITION COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							
DALLAGES SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
CHAPE EN BETON DESACTIVE RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES GENERALITES CANALISATIONS ENTERREES	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V							
RESEAUX EAUX PLUVIALES GENERALITES CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.P							
DRAINAGE PERIPHERIQUE Cunettes en béton maigre.	52.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40.	52.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur.	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif.	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							0.00
TERRASSEMENTS GENERALITES							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS							

AF0000113

Facture N° FA202501391

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPLETE							
GROS BETON DE RATTRAPAGE							
MASSIFS DE FONDATIONS							
Armatures							
Coffrages							
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX							
CHAINAGES HORIZONTAUX							
Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
LINTEAUX							
ARASURES							
OUVRAGES EN BETON ARME							
LINTEAUX ET POUTRES							
Armatures.							
Coffrages à parements soignés.							
ELEMENTS DE FINITION							
COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
CHAPE EN BETON DESACTIVE	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES							
GENERALITES PM							
CANALISATIONS ENTERREES							

AF0000113

Facture N° FA202501391

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V							
RESEAUX EAUX PLUVIALES GENERALITES PM CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.P							
DRAINAGE PERIPHERIQUE Cunettes en béton maigre. SO	52.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40. SO	52.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur. SO	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif. SO	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE <i>Sous-total</i>	1.00	Ens	465.00	0.00	100.00	100.00	465.00 465.00
TROUS ET RESERVATIONS <i>Sous-total</i>							0.00
D.O.E <i>Sous-total</i>	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

Mode de règlement : Chèque à réception
Date d'échéance : 13/01/2025
BANQUE : CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST
IBAN : FR7615589165180747353304412
BIC : CMBRFR2BXXX

Base HT	Taux	Montant TVA
2 138.00	20.00 %	427.60

Total HT :	2 138.00 €
Total TVA :	427.60 €
Total TTC :	2 565.60 €
Règlement(s) :	0.00 €
Net à payer :	2 565.60 €

AF0000113

Facture N° FA202501391

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

RÉCAPITULATIF DES SOUS-TOTAUX

	DESCRIPTION	TOTAL TTC
<i>Sous-total</i>		198.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		1 809.60 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		558.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
Total des Sous-Totaux		2 565.60 €



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16

ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -

16410 GARAT

Tél. : 07 70 22 90 59

Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Situation de l'affaire AF0000113

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE


Date	Plèce	Total HT	Total TTC	Avancement	Avancement cumulé	Règlement(s)	A payer	Date rgl	Obs Règlement	
21/05/2024	CD0000121	126 967.72 €	152 361.26 €							
Total Affaire		126 967.72 €	152 361.26 €							
31/07/2024	FA202401291	22 296.50 €	26 755.80 €	17.56 %	17.56 %	25 418.01 €	1 337.79 €	11/09/2024		
30/09/2024	FA202401327	33 975.80 €	40 770.96 €	26.76 %	44.32 %	38 732.41 €	2 038.55 €	22/10/2024	95%	
07/11/2024	FA202401345	20 613.62 €	24 736.34 €	16.24 %	60.56 %	23 499.52 €	1 236.82 €	23/12/2024		
30/11/2024	FA202401372	18 829.60 €	22 595.52 €	14.83 %	75.39 %	0.00 €	22 595.52 €			
18/12/2024	FA202401384	19 672.70 €	23 607.24 €	15.49 %	90.88 %	0.00 €	23 607.24 €			
13/01/2025	FA202501391	2 138.00 €	2 565.60 €	1.68 %	92.56 %	0.00 €	2 565.60 €			
Total		117 526.22 €	141 031.46 €			87 649.94 €	53 381.52 €			
Reste de l'Affaire		9 441.50 €	11 329.80 €		7.44 %					
Total reste à payer		(Reste de l'Affaire "Total TTC" + Total "À payer")					64 711.32 €			

- CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE -
- MENUISERIE Alu, Bois, Pvc -

S.A.R.L LASCoux

Le bourg

16310 MASSIGNAC



MAIRIE AUSSAC VADALLE

61 Rue de la république

16560 AUSSAC VADALLE

Tel : 05.45.23.96.54

Port :06.89.89.81.15

Le : 20/01/2024

Site Web : www.lascouxcouverture.com

Mail : lascoux-joseph@orange.fr

Facture n°2502

Affaire n°2023-H05 – Résidence Senior – AUSSAC VADALLE

LOT04 - CHARPENTE-BOIS	Unité	Qté	Prix unitaire	Prix total
4.6 Bâtiment A Salle d'activités				
Fermettes industrielle 4 pans, en sapin du nord catégories C24, pente 33 %, sortie de 300 à l'égout	m ²	158	36,95	5 838,10
4.9 Protection				
Échafaudage Bât A	m ²	100	10,00	1 000,00
4.10				
D.O.E	Ens	1	150,00	150,00
Propreté du chantier – nettoyage	Ens	1	150,00	150,00
TOTAL HORS TAXES				7 138,10

Total h.t	7 138,10 €
Montant T.V.A 20%	1 427,62 €
Total T.T.C	8 565,72 €

Charpente - Couverture - Menuiserie

S.A.R.L LASCoux

16310 MASSIGNAC

TVA : FR21 532578697

Siret : 53257869700015/Ape 4391A

Date de paiement : à réception de facture

Coordonnées bancaire : Société Générale 16110 LA ROCHEFOUCAULD

IBAN FR76 3000 3033 9600 0200 2816 358 / BIC : SOGEFRPP

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon Nom en ma qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale. Décret 79-638 du 27 juillet 1979

1/2


S.A.R.L. LASCoux au capital de 36.500,00€, Siège social : le bourg - 16310 Massignac - SCS Angouleme 532 578 697-

**- CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE -
- MENUISERIE Alu, Bois, Pvc -**

S.A.R.L LASCoux

Le bourg

16310 MASSIGNAC



MAIRIE AUSSAC VADALLE

61 Rue de la république

16560 AUSSAC VADALLE

Tel : 05.45.23.96.54

Port :06.89.89.81.15

Le : 20/01/2025

Site Web : www.lascouxcouverture.com

Mail : lascoux-joseph@orange.fr

Facture n°2503

Affaire n°2023-H05 – Résidence Senior – AUSSAC VADALLE

LOT05 – COUVERTURE TUILES / ZINGUERIE	Unité	Qté	Prix unitaire	Prix total
5.11 BATIMENT A / Salle d'activités				
Ecran sous toiture y compris liteaux pour la ventilation	m ²	165	10,00	1 650,00
Liteaux en sapin traité	ml	680	1,40	952,00
Couverture tuiles mécanique	m ²	165	27,00	4 455,00
Faîtage et arêtiers à sec et tranchis tuiles	Ens	1	1 855,42	1 855,42
Tuiles à douilles	Unité	3	75,00	225,00
About d'arétier	Unité	4	40,00	160,00
Porte poinçon	Unité	2	60,00	120,00
Closoir d'égout (Larmier)	ml	50	11,00	554,40
Habillage des débords de toit en PVC	m ²	63	35,00	2 205,00
Planches de rives PVC	ml	50	25,00	1 260,00
Gouttières demi ronde en aluminium	ml	50	24,00	1 209,60
5.6.12.2 Chutes E.P Cylindriques en aluminium	ml	14	42,51	595,14
<i>Sous total Bâtiment A</i>				15 241,56
5.8 DIVERS				
5.9 D.O.E	Ens	1	300,00	300,00
5.9.2 Propreté du chantier – nettoyage	Ens	1	300,00	300,00
<i>Sous total Divers</i>				600,00

Charpente - Couverture - Menuiserie

S.A.R.L LASCoux

16310 MASSIGNAC

TVA : FR21 532578697

Siret : 53257869700015/Ape 4391A

TOTAL HORS TAXES Bât B et C

15 841,56

Total h.t

15 841,56 €

Montant T.V.A 20%

3 168,31 €

Total T.T.C

19 009,87 €

Date de paiement : à réception de facture

Coordonnées bancaire : Société Générale 16110 LA ROCHEFOUCAULD

IBAN FR76 3000 3033 9600 0200 2816 358 / BIC : SOGEFRPP

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon Nom en ma qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale. Décret 79-638 du 27 juillet 1979

1/2

S.A.R.L. LASCoux au capital de 36.500,00€, Siège social : le bourg - 16310 Massignac - SCS Angouleme 532 578 697-

Facture

MAIRIE d'AUSSAC VADALLE
61, RUE DE LA REPUBLIQUE

16560 AUSSAC VADALLE

éditée à VINDELLE, le 20 janvier 2025

Référence : 00000074

Émise le : lundi 20 janvier 2025

Numéro avt : 1 Avt. moyen : 27%

N° TVA Intra-comm. client: FR49211600242

Objet :

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE COMMUNE RUE DE LA REPUBLIQUE 16560 AUSSAC-VADALLE

Désignation	Pas d'avt précédent		Avt du 20/01/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
			%	qté				
LOT 13 - ELECTRICITE/ CHAUFFAGE/VMC 13.1 GENERALITES 3.1.1 OBJET DU MARCHÉ CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE COMMUNE RUE DE LA REPUBLIQUE 16560 AUSSAC-VADALLE 3.1.2 NORMES ET REGLEMENT IFC 15100 3.1.3 TRAVAUX A EXECUTER 3.1.4 OUVRAGES PREVUS 3.1.5 DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 3.1.6 ETABLISSEMENTS DES PLANS ET RESERVATIONS 3.1.7 PROCEDURE D'APPROBATION DES DOCUMENTS 3.1.8 DEFINITION DES PRESTATIONS 3.1.9 ORIGINE-QUALITE DES MATERIELS ET APPAREILS 3.1.10 CONDITIONS DE RECEPTION TECHNIQUE 3.1.11 FRAIS DE CONTROLE 3.1.12 GARANTIE 3.1.13 BASE DE CALCULS DES CONDUCTEURS								

Désignation	précédent		20/01/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
			%	qté				
3.1.14 DOCUMENTS A FOURNIR ET A ETABLIR								
3.1.15 ESSAIS ET FONCTIONNEMENT								
3.1.16 ECHANTILLONS								
3.1.17 OFFRES DE PRIX								
3.1.18 COORDINATION								
Sous-total								
3.2 NOTA IMPORTANT								
Sous-total								
3.3 PHASES DES TRAVAUX								
Sous-total								
13.4 RESIDENCE SENIORS								
Installation du chantier					20,00	80,00		1
mise à la terre					20,00	450,00		1
liaisons équipotentielles					20,00	60,00		1
ligne d'alimentation					20,00			1
incorporation et appareillage					20,00	400,00		1
raccordement fibre					20,00			1
alimentation diverses exterieures					20,00			1
alimentation pompe cuve de récupération des eaux de pluie					20,00	85,00		1
alimentation arrosage automatique					20,00	85,00		1
3.4.8 ETANCHEITE A L'AIR/ D'ISOLATEMENT								
Test d'étanchéité					20,00			1
Sous-total								
13.5 BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES								
Tableau général basse tension			30,00	0,30	20,00	1 050,00	315,00	1
3.5.2 ECLAIRAGE EXTERIEUR								
Fourniture et pose de luminaires en applique			30,00	1,80	20,00	48,00	86,40	1
à et vient par bouton poussoir à voyant			30,00	0,60	20,00	85,00	51,00	1
3.5.3 ECLAIRAGE INTERIEUR								
Fourniture et pose de dalle LED en plafond			30,00	2,10	20,00	45,00	94,50	1
à et vient par bouton poussoir			30,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1
13.5.4 TISANERIE - ECLAIRAGE INTERIEUR								
Fourniture et pose de dalle LED en plafond			30,00	0,30	20,00	45,00	13,50	1
Simple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
Fourniture et pose de luminaires en plafond			30,00	0,30	20,00	60,00	18,00	1

Désignation	précédent		20/01/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
			%	qté				
mple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
JREAU - ECLAIRAGE INTERIEUR								
urniture et pose de dalle LED en plafond			30,00	0,30	20,00	45,00	13,50	1
mple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
'C - ECLAIRAGE INTERIEUR								
urniture et pose de luminaires en plafond			30,00	0,30	20,00	60,00	18,00	1
détecteur à extinction progressive			30,00	0,30	20,00	70,00	21,00	1
3.5.8 SALLE D'ACTIVITES / TISANERIE - ALIMENTATION ELECTRIQUE								
3.5.8.1 PRISE DE COURANT								
rise 10/16 A + T à répartir dans la salle activités hauteur 50 cm du sol			30,00	2,10	20,00	50,00	105,00	1
rise 10/16 A + T étanche (plan de travail)			30,00	1,20	20,00	50,00	60,00	1
rise 10/16 A + T (réfrigérateur)			30,00	0,30	20,00	50,00	15,00	1
limentation plaque induction			30,00	0,30	20,00	90,00	27,00	1
limentation hotte			30,00	0,30	20,00	50,00	15,00	1
limentation splits			30,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
limentation + détecteur automatique de fumée			30,00	0,30	20,00	52,00	15,60	1
limentation bouche hygroréglable VMC			30,00	0,30	20,00	28,00	8,40	1
limentation chauffe-eau			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
rise RJ45			30,00	0,60	20,00	54,00	32,40	1
rise TV			30,00	0,30	20,00	53,00	15,90	1
limentation panneaux photovoltaïques					20,00			1
3.5.9 BUREAU - ALIMENTATION ELECTRIQUE								
3.5.9.1 PRISES DE COURANT								
rise 10/16 A + T			30,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
limentation splits			30,00	0,30	20,00	60,00	18,00	1
limentation + detecteur automatique de fumée			30,00	0,30	20,00	52,00	15,60	1
limentation bouche hygroréglable VMC			30,00	0,30	20,00	28,00	8,40	1
ventilation mecanique controlée			30,00	0,30	20,00	450,00	135,00	1
3.5.11.1 ECLAIRAGE DE SECURITE								
3AES pour évacuation - 60 lumens			30,00	0,90	20,00	63,00	56,70	1
3AES d'ambiance - 400 lumens			30,00	0,30	20,00	157,00	47,10	1
Raccordement des appareils			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
3.5.12 ALARME INCENDIE TYPE 4								
Alarme incendie type 4			30,00	0,30	20,00	175,00	52,50	1
Norme et règlement								

Désignation	précédent		20/01/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
			%	qté				
Caractéristiques générales								
Centrale								
Disjoncteur manuel								
Verticilliseur sonore								
Diffuseur lumineux								
Mise en fonctionnement de l'installation								
Sous-total							1 455,60	
BATIMENT B								
3.6 APPARTEMENT 1								
Tableau divisionnaire basse tension			30,00	0,30	20,00	1 050,00	315,00	1
3.6.2 ECLAIRAGE EXTERIEUR								
Fourniture et pose de luminaires en applique			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
Simple allumage par bouton poussoir à voyant			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
3.6.3 ENTREE/CUISINE/SEJOUR - ECLAIRAGE INTERIEUR								
Fourniture et pose de luminaires en plafond			30,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
à et vient par bouton poussoir			30,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
Simple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
3.6.3.5 PRISES DE COURANT								
Prise 10/16 A + T			30,00	1,50	20,00	50,00	75,00	1
Prise 10/16 A + T plan de travail cuisine			30,00	0,90	20,00	50,00	45,00	1
Prise 10/16 A + T frigo			30,00	0,30	20,00	50,00	15,00	1
Prise 10/16 A + T lave-vaisselle			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
Alimentation plaque induction			30,00	0,30	20,00	90,00	27,00	1
Alimentation hotte			30,00	0,30	20,00	50,00	15,00	1
Alimentation splits			30,00	0,30	20,00	60,00	18,00	1
Alimentation + détecteur automatique de fumée (pièce de vie, dégagement)			30,00	0,60	20,00	52,00	31,20	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC			30,00	0,30	20,00	28,00	8,40	1
Alimentation volet roulant			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
Prise RJ 45			30,00	0,60	20,00	54,00	32,40	1
Prise TV			30,00	0,30	20,00	53,00	15,90	1
3.6.4 DEGAGEMENT								
Fourniture et pose de luminaires en plafond			30,00	0,30	20,00	60,00	18,00	1
à et vient par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	70,00	21,00	1
Alimentation chauffe-eau			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
3.6.5 SALLE D'EAU								

Désignation	précédent		20/01/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
			%	qté				
ourniture et pose de luminaires en plafond + ot étanche			30,00	0,30	20,00	70,00	21,00	1
mple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
ourniture et pose de luminaires en applique			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
mple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
3.6.5.5 PRISES DE COURANT								
rise 10/16 A + T étanche en hauteur			30,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
rise 20A + T lave-linge			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
imentation bouche hygroréglable VMC			30,00	0,30	20,00	28,00	8,40	1
imentation chauffage (sèche-serviette)			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
imentation volet roulant			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
èche -serviette			30,00	0,30	20,00	550,00	165,00	1
3.6.6 CHAMBRE								
ourniture et pose de luminaires en plafond			30,00	0,30	20,00	60,00	18,00	1
a et vient par bouton poussoir			30,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1
ourniture et pose de luminaires en applique			30,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
mple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
ourniture et pose spot directionnel			30,00	0,60	20,00	35,00	21,00	1
mple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
3.6.6.7 PRISES DE COURANT								
rise 10/16 A + T étanche en hauteur			30,00	0,90	20,00	50,00	45,00	1
rise 10/16 A + T étanche en hauteur pour V			30,00	0,30	20,00	50,00	15,00	1
rise RJ 45			30,00	0,30	20,00	54,00	16,20	1
rise TV			30,00	0,30	20,00	53,00	15,90	1
limentation radiateur			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
limentation volet roulant			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
radiateur			30,00	0,30	20,00	230,00	69,00	1
entilation mécanique contrôlée			30,00	0,30	20,00	450,00	135,00	1
ous-total							1 625,40	
BATIMENT B								
3.7 APPARTEMENT 2								
ableau divisionnaire basse tension			30,00	0,30	20,00	1 050,00	315,00	1
3.7.2 ECLAIRAGE EXTERIEUR								
ourniture et pose de luminaires en applique			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
mple allumage par bouton poussoir à oyant			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
3.7.3 ENTREE/CUISINE/SEJOUR - ECLAIRAGE INTERIEUR								
ourniture et pose de luminaires en plafond			30,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1

Désignation	précédent		20/01/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
			%	qté				
à et vient par bouton poussoir			30,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1
ourniture et pose de luminaires en applique			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
imple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
3.7.3.5 PRISES DE COURANT								
rise 10/16 A + T étanche en hauteur			30,00	1,50	20,00	50,00	75,00	1
rise 10/16 A + T plan de travail cuisisine			30,00	0,90	20,00	50,00	45,00	1
rise 10/16 A + T réfrigérateur			30,00	0,30	20,00	50,00	15,00	1
rise 10/16 A + T lave vaisselle			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
limentation plaque induction			30,00	0,30	20,00	90,00	27,00	1
limentation hotte			30,00	0,30	20,00	50,00	15,00	1
limentation splits			30,00	0,30	20,00	60,00	18,00	1
limentation + détecteur automatique de fumée (pièce de vie, dégagement)			30,00	0,60	20,00	52,00	31,20	1
limentation bouche hygroréglable VMC			30,00	0,30	20,00	28,00	8,40	1
limentation volet roulant			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
rise RJ 45			30,00	0,60	20,00	54,00	32,40	1
rise TV			30,00	0,30	20,00	53,00	15,90	1
3.7.4 DEGAGEMENT								
ourniture et pose de luminaires en plafond			30,00	0,30	20,00	60,00	18,00	1
à et vient par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	70,00	21,00	1
limentation chauffe-eau			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
3.7.5 SALLE D'EAU								
ourniture et pose de luminaires en plafond + pot étanche			30,00	0,30	20,00	70,00	21,00	1
imple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
ourniture et pose de luminaires en applique			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
imple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
3.7.5.5 PRISES DE COURANT								
rise 10/16 A + T étanche en hauteur			30,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
rise 20 A + T lave-linge			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
limentation bouche hygroréglable VMC			30,00	0,30	20,00	28,00	8,40	1
limentation sèche-serviette			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
limentation volet roulant			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
èche -serviette			30,00	0,30	20,00	550,00	165,00	1
3.7.6 CHAMBRE								
ourniture et pose de luminaires en plafond			30,00	0,30	20,00	60,00	18,00	1
à et vient par bouton poussoir			30,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1
ourniture et pose de luminaires en applique			30,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
imple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1

Désignation	précédent		20/01/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
			%	qté				
fourniture et pose spot directionnel			30,00	0,60	20,00	35,00	21,00	1
simple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
3.7.6.7 PRISE DE COURANT								
prise 10/16 A + T en hauteur			30,00	0,90	20,00	50,00	45,00	1
prise 10/16 A + T étanche en hauteur pour ✓			30,00	0,30	20,00	50,00	15,00	1
prise RJ 45			30,00	0,30	20,00	54,00	16,20	1
prise TV			30,00	0,30	20,00	53,00	15,90	1
alimentation radiateur			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
alimentation volet roulant			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
radiateur			30,00	0,30	20,00	230,00	69,00	1
ventilation mécanique contrôlée			30,00	0,30	20,00	450,00	135,00	1
sous-total							1 625,40	
BATIMENT C								
3.8 APPARTEMENT 3								
tableau divisionnaire basse tension			30,00	0,30	20,00	1 050,00	315,00	1
3.8.1 ECLAIRAGE EXTERIEUR								
fourniture et pose de luminaires en applique			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
simple allumage par bouton poussoir à oyant			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
3.8.2 ENTREE/CUISINE/SEJOUR - ECLAIRAGE INTERIEUR								
fourniture et pose de luminaires en plafond			30,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
à et vient par bouton poussoir			30,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1
fourniture et pose de luminaires en applique			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
simple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
3.8.2.6 PRISE DE COURANT								
prise 10/16 A + T en hauteur			30,00	1,50	20,00	50,00	75,00	1
prise 10/16 A + T plan de travail cuisisne			30,00	0,90	20,00	50,00	45,00	1
prise 10/16 A + T réfrigérateur			30,00	0,30	20,00	50,00	15,00	1
prise 10/16 A + T lave-vaisselle			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
Alimentation plaque induction			30,00	0,30	20,00	90,00	27,00	1
Alimentation hotte			30,00	0,30	20,00	50,00	15,00	1
Alimentation splits			30,00	0,30	20,00	60,00	18,00	1
Alimentation + détecteur automatique de fumée			30,00	0,60	20,00	52,00	31,20	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC			30,00	0,30	20,00	28,00	8,40	1
Alimentation volet roulant			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
prise RJ 45			30,00	0,60	20,00	54,00	32,40	1
prise TV			30,00	0,30	20,00	53,00	15,90	1

Désignation	précédent		20/01/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
			%	qté				
3.8.3 DEGAGEMENT								
Fourniture et pose de luminaires en plafond			30,00	0,30	20,00	60,00	18,00	1
à et vient par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	70,00	21,00	1
Alimentation chauffe-eau			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
3.8.4 SALLE D'EAU								
Fourniture et pose de luminaires en plafond + spot étanche			30,00	0,30	20,00	70,00	21,00	1
Simple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
Fourniture et pose de luminaires en applique			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
Simple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
3.8.4.5 PRISES DE COURANT								
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur			30,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
Prise 20 A + T lave-linge			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC			30,00	0,30	20,00	28,00	8,40	1
Alimentation chauffage (sèche-serviette)			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
Alimentation volet roulant			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
Sèche-serviette			30,00	0,30	20,00	550,00	165,00	1
3.8.5 CHAMBRE								
Fourniture et pose de luminaires en plafond			30,00	0,30	20,00	60,00	18,00	1
à et vient par bouton poussoir			30,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique			30,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Simple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
Fourniture et pose spot directionnel			30,00	0,60	20,00	35,00	21,00	1
Simple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
3.8.5.7 PRISES DE COURANT								
Prise 10/16 A + T en hauteur			30,00	0,90	20,00	50,00	45,00	1
Prise 10/16 A + T en hauteur pour TV			30,00	0,30	20,00	50,00	15,00	1
Prise RJ 45			30,00	0,30	20,00	54,00	16,20	1
Prise TV			30,00	0,30	20,00	53,00	15,90	1
Alimentation radiateur			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
Alimentation volet roulant			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
Radiateur			30,00	0,30	20,00	230,00	69,00	1
Ventilation mécanique contrôlée			30,00	0,30	20,00	450,00	135,00	1
Sous-total							1 625,40	
BATIMENT C								
13.9 APPARTEMENT 4								
Tableau divisionnaire basse tension			30,00	0,30	20,00	1 050,00	315,00	1
13.9.1 ECLAIRAGE EXTERIEUR								
Fourniture et pose de luminaires en applique			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1


Désignation	précédent		20/01/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
			%	qté				
imple allumage par bouton poussoir à volant			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
3.9.2 ENTREE/CUISINE/SEJOUR - CLAIRAGE INTERIEUR								
ourniture et pose de luminaires en plafond			30,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
a et vient par bouton poussoir			30,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1
ourniture et pose de luminaires en applique			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
imple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
3.9.2.5 PRISES DE COURANT								
rise 10/16 A + T en hauteur			30,00	1,50	20,00	50,00	75,00	1
rise 10/16 A + T plan de travail cuisisne			30,00	0,90	20,00	50,00	45,00	1
rise 10/16 A + T réfrigérateur			30,00	0,30	20,00	50,00	15,00	1
rise 10/16 A + T lave-vaisselle			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
limentation plaque induction			30,00	0,30	20,00	90,00	27,00	1
limentation hotte			30,00	0,30	20,00	50,00	15,00	1
limentation splits			30,00	0,30	20,00	60,00	18,00	1
limentation + détecteur automatique de fume			30,00	0,60	20,00	52,00	31,20	1
limentation bouche hygroréglable VMC			30,00	0,30	20,00	28,00	8,40	1
limentation volet roulant			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
rise RJ 45			30,00	0,60	20,00	54,00	32,40	1
rise TV			30,00	0,30	20,00	53,00	15,90	1
3.9.3 DEGAGEMENT								
ourniture et pose de luminaires en plafond			30,00	0,30	20,00	60,00	18,00	1
a et vient par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	70,00	21,00	1
limentation chauffe-eau			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
3.9.4 SALLE D'EAU								
ourniture et pose de luminaires en plafond + pot étanche			30,00	0,30	20,00	70,00	21,00	1
imple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
ourniture et pose de luminaires en applique			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
imple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
3.9.4.5 PRISES DE COURANT								
rise 10/16 A + T étanche en hauteur			30,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
rise 20 A + T lave-linge			30,00	0,30	20,00	65,00	19,50	1
limentation bouche hygroréglable VMC			30,00	0,30	20,00	28,00	8,40	1
limentation chauffage (sèche-serviette)			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
limentation volet roulant			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
èche-serviette			30,00	0,30	20,00	550,00	165,00	1
3.9.5 CHAMBRE								

Désignation	précédent		20/01/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
			%	qté				
ourniture et pose de luminaires en plafond			30,00	0,30	20,00	60,00	18,00	1
et vient par bouton poussoir			30,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1
ourniture et pose de luminaires en applique			30,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
mple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
ourniture et pose spot directionnel			30,00	0,60	20,00	35,00	21,00	1
mple allumage par bouton poussoir			30,00	0,30	20,00	58,00	17,40	1
3.9.5.7 PRISES DE COURANT								
rise 10/16 A + T en hauteur			30,00	0,90	20,00	50,00	45,00	1
rise 10/16 A + T en hauteur pour TV			30,00	0,30	20,00	50,00	15,00	1
rise RJ 45			30,00	0,30	20,00	54,00	16,20	1
rise TV			30,00	0,30	20,00	53,00	15,90	1
imentation radiateur			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
imentation volet roulant			30,00	0,30	20,00	48,00	14,40	1
adiateur			30,00	0,30	20,00	230,00	69,00	1
netilation mécanique contrôlée			30,00	0,30	20,00	450,00	135,00	1
ous-total							1 625,40	
3.10 TELEVISION								
atiment B antenne			30,00	0,30	20,00	320,00	96,00	1
atiment C antenne			30,00	0,30	20,00	320,00	96,00	1
ous-total							192,00	
3.11 VISITE DU CONSUEL								
onsuel			30,00	0,30	20,00	550,00	165,00	1
ous-total							165,00	
3.12 DIVERS								
ertificat de conformité			30,00	0,30	20,00	60,00	18,00	1
.O.E			30,00	0,30	20,00	50,00	15,00	1
ropreté du chantier			30,00	0,30	20,00	100,00	30,00	1
ous-total							63,00	
3.13 OPTION								
anneaux photovoltaïques					20,00			1
limentation diverses extérieures					20,00			1
isiophone pour habitat collectif					20,00	1 650,00		1
ous-total								

Total H.T.	8 377,20
TVA ₁ : 20,00 %	1 675,44
Total T.T.C.	10 052,64
Net à payer (Euro)	10 052,64

IBAN : FR76 1558 9165 1607 5334 9144 005
BIC : CMBRFR2BARK

èglement :
as d'escompte
énalité de retard de 10% du montant
ontant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€
AAF : 20 boulevard de Bretagne, 16000 ANGOULEME. N° Client : 16006629A. Responsabilité civile, multirisques BTP en
RANCF
omptant : 10 052,64€



Fléac, le 27 JANVIER 2025

Ets Antonio LAMEIRA

FACTURE N°250112

MAIRIE AUSSAC VADALLE

Objet: CONSTRUCTION DE RESIDENCE SENIOR

61 RUE DE LA REPUBLIQUE

REFERENCE: 2023-H05 lot RAVALEMENT

16560 AUSSAC-VADALLE

DESCRIPTIF	Qté.	D. U.	D. F. T.
------------	------	-------	----------

Application enduit monocouche projeté
mécaniquement finition grattée Fin réf 015 pierre clair

Batiment A Salle d'activités

Mur en soubassement	25,90	M2	5,00 €	129,50 €
Mur en élévation	71,63	M2	23,00 €	1 647,49 €
Tableaux en sous faces de linteaux	42,30	ML	13,60 €	575,21 €

+ tableaux porte service Batiment B-C

TOTAL H.T	2 352,20 €
TVA 20%	470,44
TOTAL TTC	2 822,64 €

En votre aimable règlement . MERCI

IBAN: FR76 1558 9165 0207 7377 5404 312

Nota : nos factures sont payables sans escompte à réception : nos conditions de ventes font référence à la loi du 03/12/92 n° 92-1442 ; toute facture impayée à l'échéance fera l'objet d'une pénalité prévue par la loi. Dans le cadre de la TVA à 5,50 % et suivant la nature des travaux, une attestation dûment remplie par le Client sera remise à l'entreprise ayant effectué les travaux concernés. Acceptant le règlement des sommes dues par chèque libellé à mon nom en ma qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale. Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 (art.86) - Décret n°79.638 du 27 juillet 1979 (J.O. du 28 juillet 1979.)

SAS LAMEIRA 2 Bis Z.E Gâte Grenier 16730 FLEAC
N°SIRET: 917 645 251 000 13 / CODE APE: 4399CZ
SMABTP N° ASSURANCE: CAP2000/1247000/01 384704/000

Tél: 05.45.91.72.19
@: antoniolameira@hotmail.fr
N°8611 RGE Eco Artisan

S.A.S. APMS 16
151 Rue du Logis
La Clavière
16560 ANAIS

Tél : 05 45 22 23 78
Email : secretariat@apms-16.fr
Capital : 10 000,00 Euros
R.C.S. : ANGOULEME
SIRET : 522 723 485 00010

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

VADALLE

61, rue de la République

16560 AUSSAC VADALLE

Référence	Désignation	TVA	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	CSPS-CREATION D'UNE RESIDENCE SENIORS ET D'UNE SALLE D'ACTIVITE TRANCHE N°1				
con.	Phase conception SPS	6		300,88	
réa01	SPS : Réalisation Mois 01	6		358,25	
réa02	SPS : Réalisation Mois 02	6		358,25	
réa03	SPS : Réalisation Mois 03	6		358,25	
réa04	SPS : Réalisation Mois 04	6		358,25	
réa05	SPS : Réalisation Mois 05	6		358,25	
réa06	SPS : Réalisation Mois 06	6	1,000	358,25	358,25
réa07	SPS : Réalisation Mois 07	6		358,25	
réa08	SPS : Réalisation Mois 08	6		358,25	
réa09	SPS : Réalisation Mois 09	6		358,25	
réa10	SPS : Réalisation Mois 10	6		358,12	
diuo	Dossier d'Intervention Ulérieure sur les Ouvrages	6		109,75	

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
6	358,25	20,00	71,65

Facture payable le 01/03/2025 pour la somme de 429,90 Euros par Virements.
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 825 227 723 485 Domiciliation Bancaire : Crédit Mutuel du Sud Ouest, 494 avenue de navarre 16000 ANGOULEME Code banque : 15589 Code guichet : 16524 N° Compte 07093636540 Clé RIB : 59 IBAN : FR76 1558 9165 2407 0936 3654 059 BIC : CMBRFR2BARK

Total HT	358,25
Total TVA	71,65
Total TTC	429,90
NET A PAYER	429,90



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16

ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -
16410 GARAT

Tél. : 07 70 22 90 59

Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Code client : 411 MAIRI
Email : mairie@aussac-vadalle.fr
Portable M. : 05 45 20 61 60

Adresse de chantier
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

Suivi par : Sarah BARTHEL (Tél. : 0622078893)

Date : 18/12/2024
Page 1/8

AF0000113

Facture N° FA202401384

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Appel de fonds 5/5 sur commande CD0000121 du 21/05/2024 TRANCHE FERME LOT N° 02 GROS OEUVRE AR PREFECTURE 016-211600242-20240521- 2023_H05_LOT_2A_CC DV0000271 du 27/04/2024 OBJET DU MARCHÉ DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES D.T.U. - Normes Charges Règles de calcul Normes Règles Règlements Avis techniques du CSTB TERRASSEMENTS FONDATIONS MISE EN OEUVRE-QUALITE DES MATERIAUX Généralités Granulats et granulométrie Eau de gachage Liants : ciments et chaux Aciers d'armatures Adjuvants Bétons prêts à l'emploi Vibration ou vibrage Caractéristiques du béton Contrôle des bétons-essais Coffrage-étais Huile de décoffrage Etat de surface des ouvrages béton Maçonnerie de blocs de béton agglomérés Enduits Tolérances dimensionnelles Ragréages	0.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401384

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Réservations-trous de scellements							
Sécurité du chantier							
Protection de l'environnement							
Hygiène et sécurité							
Trait de niveau							
Evacuation des gravois							
Compte prorata							
Connaissance du projet							
Connaissance des lieux							
COORDINATION							
ETUDES TECHNIQUES							
ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	1.00	Ens	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
<i>Sous-total</i>							<i>0.00</i>
TRAVAUX PREPARATOIRES							
CLOTURE DE CHANTIER							
Cloture de chantier et signalisation. SANS OBJET							
INSTALLATION DE CHANTIER							
Installation de chantier compris amenée et repli du matériel							
Vestiaire/réfectoire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Sanitaire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Consommation EAU, Elec, etc, sur bâtiment existant							
frais à la charge du Maître d'ouvrage							
CONSTAT D'HUISSIER à la charge du client -SANS OBJET-	1.00	Ø	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							<i>0.00</i>
BATIMENT A - SALLE							
D'ACTIVITES							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
Etude G2 PRO							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPRETE							
GROS BETON DE RATTRAPAGE							
MASSIFS DE FONDATIONS							
Armatures (Kgs)							
Coffrages (M²)							

AF0000113

Facture N° FA202401384

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE - TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX De 20 cm d'épaisseur.	71.00	m2	39.60	10.00	90.00	100.00	2 811.60
CHAINAGES HORIZONTAUX Dans agglos pleins de 20. Compris	36.00	Ml	23.40	10.00	90.00	100.00	842.40
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	53.00	Ml	23.40	10.00	90.00	100.00	1 240.20
LINTEAUX Dans agglos pleins de 20.	6.00	Ml	40.00	0.00	100.00	100.00	240.00
ARASURES En béton coffré.	36.00	Ml	60.00	0.00	100.00	100.00	2 160.00
OUVRAGES EN BETON ARME							
LINTEAUX En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages à parements soignés.	0.50	m3	1 400.00	0.00	100.00	100.00	700.00
POUTRES En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Coffrages à parements soignés.							
POTEAUX CILYNDRIQUE En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages cylindriques.	1.20	m3	2 200.00	0.00	100.00	100.00	2 640.00
ELEMENTS DE FINITION							
APPUIS	1.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEUILS	11.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN	63.50	m2	79.00	0.00	100.00	100.00	5 016.50
P.V pour bèches de raidissement.	40.00	Ml	44.00	0.00	100.00	100.00	1 760.00
SUPPORT UNITE EXTERIEURE CLIMATISATION	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour bèches de raidissement.	7.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401384

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
TERRASSEMENTS GENERALITES							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS FONDATIONS-GENERALITES BETON DE PROPLETE							
GROS BETON DE RATRAPAGE							
MASSIFS DE FONDATIONS Armatures							
Coffrages							
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE MURS EN AGGLOS CREUX							
CHAINAGES HORIZONTAUX Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
LINTEAUX							
ARASURES							
OUVRAGES EN BETON ARME LINTEAUX ET POUTRES En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages à parements soignés.	0.60	m3	980.00	30.00	70.00	100.00	588.00
ELEMENTS DE FINITION COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							

AF0000113

Facture N° FA202401384

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
DALLAGES SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN P.V pour bèches de raidissement.	18.00	Ml	44.00	0.00	100.00	100.00	792.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES GENERALITES PM CANALISATIONS ENTERREES	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V							
RESEAUX EAUX PLUVIALES GENERALITES PM CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.P							
DRAINAGE PERIPHERIQUE Cunettes en béton maigre. SO	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40. SO	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur. SO	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif. SO	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE <i>Sous-total</i>	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1 380.00
TROUS ET RESERVATIONS <i>Sous-total</i>							0.00
D.O.E <i>Sous-total</i>	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

AF0000113

Facture N° FA202401384

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% St.	% Total	Montant HT

--

Mode de règlement : Chèque à reception
Date d'échéance : 18/12/2024
BANQUE : CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST
IBAN : FR7615589165180747353304412
BIC : CMBRFR2BXXX

Base HT	Taux	Montant TVA
19 672.70	20.00 %	3 934.54

Total HT :	19 672.70 €
Total TVA :	3 934.54 €
Total TTC :	23 607.24 €
Règlement(s) :	0.00 €
Net à payer :	23 607.24 €

Suivi par : Sarah BARTHEL (Tél. : 0622078893)

Date : 18/12/2024

AF0000113

Facture N° FA202401384

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

RÉCAPITULATIF DES SOUS-TOTAUX

	DESCRIPTION	TOTAL TTC
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		20 892.84 €
<i>Sous-total</i>		1 058.40 €
<i>Sous-total</i>		1 656.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
Total des Sous-Totaux		23 607.24 €



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16

ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -
16410 GARAT

Tél. : 07 70 22 90 59

Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Situation de l'affaire AF0000113

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE

Date	Pièce	Total HT	Total TTC	Avancement	Avancement cumulé	Règlement(s)	A payer	Date rgl	Obs Règlement	
21/05/2024	GD0000121	126 967.72 €	152 361.26 €							
Total Affaire		126 967.72 €	152 361.26 €							
31/07/2024	FA202401291	22 296.50 €	26 755.80 €	17.56 %	17.56 %	25 418.01 €	1 337.79 €	11/09/2024		
30/09/2024	FA202401327	33 975.80 €	40 770.96 €	26.76 %	44.32 %	38 732.41 €	2 038.55 €	22/10/2024	95%	
07/11/2024	FA202401345	20 613.62 €	24 736.34 €	16.24 %	60.56 %	0.00 €	24 736.34 €			
30/11/2024	FA202401372	18 829.60 €	22 595.52 €	14.83 %	75.39 %	0.00 €	22 595.52 €			
18/12/2024	FA202401384	19 672.70 €	23 607.24 €	15.49 %	90.88 %	0.00 €	23 607.24 €			
Total		115 388.22 €	138 465.86 €			64 150.42 €	74 315.44 €			
Reste de l'Affaire		11 579.50 €	13 895.40 €		9.12 %					
Total reste à payer			(Reste de l'Affaire "Total TTC" + Total "À payer")				88 210.84 €			

Brico Dépôt ANGOULEME
Rue de l'Entrait LES MONTAGNES
16430 CHAMPNIERS
France
Tel : 0545939370
TVA : FR94451647903



N° 7516643653

Facture

Date : 31.01.2025

Adresse de facturation

COMMUNE
AUSSAC- VADALLE
61 RUE DE LA REPUBLIQUE

Adresse de livraison

COMMUNE AUSSAC- VADALLE
61 RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE France
Tél : 0545206160

N° de commande : L191298794

Bon de livraison : 9008821917

Dépôt : 1912 ANGOULEME

Article	Description	Quantité	Unité	PU HT	Total HT	Taux TVA	PU TTC	Total TTC
300942	CAISSON BAS 40CM BLANC	1	PCE	31,50	31,50	20 %	37,80	37,80
311149	3TH-IC 40CM D BLC BRILLANT	1	PCE	33,75	33,75	20 %	40,50	40,50
344805	MECANISME CASSEROLIER 40CM	1	PCE	33,75	33,75	20 %	40,50	40,50
344794	MECANISME TIROIR 40CM	3	PCE	22,50	67,50	20 %	27,00	81,00
	Dont taxe mobilière :			1,25				
	Dont taxe mobilière :			0,22				
	Dont taxe mobilière :			0,83				

N° de commande : L191298794	Bon de livraison : 9008821917	Dépôt : 1912 ANGOULEME
-----------------------------	-------------------------------	------------------------

Article	Description	Quantité	Unité	PU HT	Total HT	Taux TVA	PU TTC	Total TTC
342459	FILLEUR METAL 60CM FOUR	4	PCE	7,43	29,70	20 %	8,91	35,64
				Dont taxe mobilière :	0,66			
311155	1P/COL 68CM D BLC BRILLANT	4	PCE	27,00	108,00	20 %	32,40	129,60
				Dont taxe mobilière :	0,12			
300622	2 CHARNIERES 110 SOFT CLOSE	4	PCE	8,18	32,70	20 %	9,81	39,24
				Dont taxe mobilière :	2,20			
311146	1C/SH 60CM D BLC BRILLANT	10	PCE	15,00	150,00	20 %	18,00	180,00
				Dont taxe mobilière :	0,12			



Facture

N° 7516643653

Date : 31.01.2025

N° de commande : L191298794

Bon de livraison : 9008821917

Dépôt : 1912 ANGOULEME

Article	Description	Quantité	Unité	PU HT	Total HT	Taux TVA	PU TTC	Total TTC
344802	FACADE TIROIR 60CM	4	PCE	11,25	45,00	20 %	13,50	54,00
	Dont taxe mobilière :			2,20				
300943	CAISSON BAS 60CM BLANC	5	PCE	35,25	176,25	20 %	42,30	211,50
	Dont taxe mobilière :			0,24				
300945	CAISSON BAS 1M BLANC	5	PCE	51,00	255,00	20 %	61,20	306,00
	Dont taxe mobilière :			6,25				
	Dont taxe mobilière :			9,15				

N° de commande : L191298794	Bon de livraison : 9008821917	Dépôt : 1912 ANGOULEME
-----------------------------	-------------------------------	------------------------

Article	Description	Quantité	Unité	PU HT	Total HT	Taux TVA	PU TTC	Total TTC
311153	1P 40CM D BLC BRILLANT	5	PCE	18,00	90,00	20 %	21,60	108,00
344328	FLEUR ANG BAS D BLC BRILLANT	5	PCE	13,50	67,50	20 %	16,20	81,00
	Dont taxe mobilière : 1,10							
300938	PANNEAU CAISSON D ANGLE BAS	5	PCE	9,00	45,00	20 %	10,80	54,00
	Dont taxe mobilière : 0,60							
311141	1P 15CM D BLC BRILLANT	5	PCE	14,25	71,25	20 %	17,10	85,50
	Dont taxe mobilière : 0,30							



Facture

N° 7516643653

Date : 31.01.2025

N° de commande : L191298794	Bon de livraison : 9008821917	Dépôt : 1912 ANGOULEME
-----------------------------	-------------------------------	------------------------

Article	Description	Quantité	Unité	PU HT	Total HT	Taux TVA	PU TTC	Total TTC
303236	PDT EFF BETON 300CM 38MM	10	PCE	67,43	674,25	20 %	80,91	809,10
305189	CRED CARR CIM GRIS 20X180CM 3MM	12	PCE	33,68	404,10	20 %	40,41	484,92
344326	PLINTHE 2.4M D/G BLC BLT	14	PCE	18,75	262,50	20 %	22,50	315,00
311655	FIN COLONNE D/G BLC BLT	4	PCE	63,75	3,08	20 %	76,50	306,00
				Dont taxe mobilière :				
				Dont taxe mobilière :	0,60			
				Dont taxe mobilière :	674,25			
				Dont taxe mobilière :	35,00			
				Dont taxe mobilière :	404,10			
				Dont taxe mobilière :	1,44			
				Dont taxe mobilière :	262,50			
				Dont taxe mobilière :	3,08			

N° de commande : L191298794	Bon de livraison : 9008821917	Dépôt : 1912 ANGOULEME
-----------------------------	-------------------------------	------------------------

Article	Description	Quantité	Unité	PU HT	Total HT	Taux TVA	PU TTC	Total TTC
Disponibilité des pièces détachées : 5 an(s).								
304254	2 POIGNEES 22CM NICKEL BROSE ANNATTO	20	PCE	6,00	120,00	20 %	7,20	144,00
	Dont taxe mobilière :				10,48			
300956	TAB COL ELECTRO 60CM BLANC	4	PCE	37,50	150,00	20 %	45,00	180,00
	Dont taxe mobilière :				0,60			
344807	MECANISME CASSEROLIER 60CM	18	PCE	41,25	742,52	20 %	49,50	891,00
	Dont taxe mobilière :				7,32			



Facture

N° 7516643653

Date : 31.01.2025

N° de commande : L191298794 Bon de livraison : 9008821917 Dépôt : 1912 ANGOULEME

Article	Description	Quantité	Unité	PU HT Dont taxe mobilière :	Total HT 14,94	Taux TVA 20 %	PU TTC 36,00	Total TTC 144,00
344796	MECANISME TIROIR 60CM	4	PCE	30,00 Dont taxe mobilière :	120,00	20 %	36,00	144,00
303408	RANGEMENT D ANGLE IM GAUCHE Disponibilité des pièces détachées : 5 an(s).	3	PCE	164,25 Dont taxe mobilière :	492,75	20 %	197,10	591,30
303407	RANGEMENT D ANGLE IM DROITE Disponibilité des pièces détachées : 5 an(s).	2	PCE	164,25 Dont taxe mobilière :	328,50	20 %	197,10	394,20

N° de commande : L191298794	Bon de livraison : 9008821917	Dépôt : 1912 ANGOULEME
-----------------------------	-------------------------------	------------------------

Article	Description	Quantité	Unité	PU HT	Total HT	Taux TVA	PU TTC	Total TTC
311579	RANGEMENT FILAIRE DROIT 15CM	5	PCE	41,92	209,62	20 %	50,31	251,55
				Dont taxe mobilière :	3,66			
344997	DOMINO VITROCERAMIQUE COOKE&LEWIS GARANTIE_2ANS	5	PCE	96,75	483,75	20 %	116,10	580,50
				Dont taxe mobilière :	1,10			
302733	CRED CARR CIM GRIS 60X180CM 3MM	2	PCE	67,43	134,85	20 %	80,91	161,82
				Dont taxe DEEE :	19,50			
304223	FDH VERRE BLANC 60X70CM	4	PCE	23,93	95,70	20 %	28,71	114,84
				Dont taxe mobilière :	1,10			



Facture

N° 7516643653

Date : 31.01.2025

N° de commande : L191298794 Bon de livraison : 9008821917 Dépôt : 1912 ANGOULEME

Article	Description	Quantité	Unité	PU HT	Total HT	Taux TVA	PU TTC	Total TTC
590428	CUVE CARREE GAMOW GARANTIE_15ANS	4	PCE	27,68	110,70	20 %	33,21	132,84
589200	EVIER INOX TURING 1C GARANTIE_15ANS	1	PCE	33,25	33,25	20 %	39,90	39,90
590459	KIT DE VIDAGE EVIER 1C GARANTIE_2ANS	5	PCE	11,17	55,87	20 %	13,41	67,05
342488	PROFIL JONC ANGLE ALU 38MM	5	PCE	10,12	50,62	20 %	12,15	60,75
				Dont taxe mobilière :	0,30			

N° de commande : L191298794	Bon de livraison : 9008821917	Dépôt : 1912 ANGOULEME
-----------------------------	-------------------------------	------------------------

Article	Description	Quantité	Unité	PU HT	Total HT	Taux TVA	PU TTC	Total TTC
305204	PROFIL FINITION ALU DROIT 38MM	5	PCE	11,70	58,50	20 %	14,04	70,20
303859	PACK 2 PTES COUL. BLANCHES 250X 180CM	1	PCE	71,58	71,58	20 %	85,90	85,90
	Disponibilité des pièces détachées : 10 an(s).							
303858	PACK 2 PTES COUL. BLC 250X150CM	4	PCE	66,58	266,33	20 %	79,90	319,60
	Disponibilité des pièces détachées : 10 an(s).							
				Dont taxe mobilière :	10,48			



Facture

N° 7516643653

Date : 31.01.2025

N° de commande : L191298794 Bon de livraison : 9008821917 Dépôt : 1912 ANGOULEME

Article	Description	Quantité	Unité	PU HT	Total HT	Taux TVA	PU TTC	Total TTC
304338	NYSSA-ADELA BIC H200x1150xP45	4	PCE	59,93	239,70	20 %	71,91	287,64
88812	LIVRAISON GRUE	1	PCE	74,92	74,92	20 %	89,90	89,90

Dont taxe mobilière : 10,48

Poids brut total : 1.887,690 KG
Total HT : 6.671,91 EUR
Montant TVA : 1.334,38 EUR
Total TTC : 8.006,29 EUR

Date d'échéance : 31.01.2025 - Payé : 8.163,79 EUR
Conditions d'escompte en cas de paiement anticipé : NEANT (loi 92.1442).
Brico Dépôt - S.A.S au capital de 240 221 800 Euros - 30-32 rue de la Tourelle - 91310 Longpont sur Orge - SIREN : 451 647 903 RCS Evry
Cette facture originale devra impérativement être présentée pour tout retour de produit. Conformité réglementaire au Registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro : FR002850. Pour les acheteurs professionnels, conformément à l'article L441-10 du Code du Commerce, tout retard de paiement entraînera de plein droit l'application d'une pénalité égale à trois (3) fois le taux d'intérêt légal ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros par facture. Conformément au Code de la consommation tous nos produits bénéficient d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de 2 ans à compter de leur délivrance. BUCHE, BOIS DENSIFIE, BOIS ALLUMAGE : pour bien utiliser voir le taux d'humidité (TH) dans le libellé produit. Si TH inférieur ou égal à 23% : le produit est prêt à l'emploi. Si TH supérieur à 23% : le produit est à sécher avant emploi plus de 18 mois sous abri surélevé et ventilé. Page: 11 sur 11



ANGOULEME (Champniers)
 ZAC Les montagnes 385 rue de l'Entrait
 16430 ANGOULEME (Champniers)
 05 45 93 93 70
 SIRET: 45164790300892
 N° de TVA: FR94451647903
 IBAN: FR7630004023230001070600478
 BIC : BNPAFRPPXXX

Informations

Date facture: 04/02/2025
 Date ticket: 04/02/2025
 SIRET/SIREN: 21160024200013/211600242
 N° de commande client: L191298794
 N° de client : 1820257236

Facture n° 000242000038752

Adresse de livraison
 Mr. AUSSAC- VADALLE COMMUNE
 61 RUE DE LA REPUBLIQUE
 16560 AUSSAC-VADALLE
 FR

Adresse de facturation
 Mr. AUSSAC- VADALLE COMMUNE
 61 RUE DE LA REPUBLIQUE
 16560 AUSSAC-VADALLE
 FR

Référence	Description	PU HT	PU TTC	Qté	Remise	Total TTC TVA
3663602637394	CAISSON BAS 15CM BLO dont éco-part. 6,50	26,25	31,50	5		157,50 V5

Total à payer 157,50 €
 Client en compte -157,50 €

CODE TVA	Total HT	Montant de TVA	Total TTC
V5 TVA 20,00%	131,25	26,25	157,50

Dont éco part: 6,50



RT2420242012040225000960

N° Carte Fidélité : 2200202572369

Modalités et conditions de règlement :

Date d'échéance : 31/03/2025

Il ne sera pas accordé d'escompte en cas de règlement anticipé.

Pour les acheteurs professionnels, conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, tout retard de paiement des sommes dues à leur échéance entraîne de plein droit l'application d'une pénalité de trois fois le taux d'intérêt légal et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture.

Nos numéros d'identifiants uniques figurent dans nos CGV disponibles en magasin ou sur www.bricodépot.fr

Conformément au code de la consommation, tous nos produits bénéficient d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de 2 ans à compter de leur délivrance.

BUCHE, BOIS DENSIFIEE, BOIS ALLUMAGE : pour bien utiliser, voir le taux d'humidité (TH) dans le libellé produit. Si taux d'humidité (TH) inférieur ou égal à 23% ; le produit est prêt à l'emploi. Si taux d'humidité (TH) supérieur à 23% : le produit est à sécher avant emploi plus de 18 mois sous abri surélevé et ventilé.

Pour toutes informations complémentaires veuillez vous référer au lien suivant : <https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5664-comment-bien-se-chauffer-au-bois--9791029719745.html>

Vous pouvez émettre des réserves pour non-conformité du produit, non remise de la notice/des instructions d'installation.

Brico Dépôt S.A.S. au capital de 240 221 800 €, N° de TVA FR 944 51 64 79 03, Code APE : 4752B
 451 647 903 R.C.S. Evry