

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2019

COMPTE RENDU N°8 : jeudi 18 juin 2020

Objet de la réunion :

Réunion de chantier

Nom du rédacteur : C. TYRE Date de diffusion : 18 06 2020

NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (portable) soient transmises, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.

Tableau en cours de mise à jour, merci de me donner les nouveaux élus et leurs coordonnées

INTERVENANT			COORDONNEES		diffusion	Présent	excusé
C.C. Cœur de Charente	M. De FALLOIS, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x		
C.C. Cœur de Charente	M. SEVRIT Vice président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x		
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr			x		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19	x		
					x		
Mairie de AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56		x		
	M. Typhonnet adjoint				x	x	
Mairie Ambérac	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58	x		
Mairie Aussac Vadalle	M. Chambre	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17	x	x	
Mairie de BARBEZIERES		barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62		x		
Mairie de Celettes		cellettes.mairie@wanadoo.fr	05 45 22 28 54		x		
Mairie de La Chapelle		mairie.la.chapelle@wanadoo.fr	05 45 21 12 73		x		
Mairie de Charmé		mairiedecharme@orange.fr	05 45 31 41 61	06 65 53 32 45	x		
Mairie de FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53	x		
Mairie de LES GOURS	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03	x	x	
Mairie de Lichères	M. Crine	mairie.licheres@wanadoo.fr	05 45 22 73 85	06 13 63 94 66	x		
Mairie de Ligné	Mme Gagneraie maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57	x		
Mairie de Mouton		mairie.mouton@wanadoo.fr	05 45 22 54 25		x		
ST-AMANT-DE-BOIXE	Mme Giroux Mallot	mairie@saintamantdeboixe.fr	05 45 20 64 48	06 86 15 99 94	x		
	M. Deschaud-droit			06 44 80 33 87	x		
Mairie de SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67	x	x	
	M. Bonnet				x	x	
Mairie de TUSSON	M. LHERIDEAU	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 70 57 42 51	x		
Mairie de Vars	M. DE LUSTRAC, Maire	mairie@vars16.fr	05 45 39 73 04	M. Artaud 07 70 11 39 40	x		
	M. Penaud		05 45 39 77 70	06 84 49 10 79			
Mairie de VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94		x		
Mairie de Vervant	Mme Buton maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68		x		
Mairie de Villejoubert	M. Sevrit	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34	x		
Mairie de Vouharte	M.	mairie-vouharte@orange.fr	05.45.39.75.18		x		
	M. Magnant		06 33 22 47 87		x		
Mairie de Xambes	M.	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 76 81 08 74	x		
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x	x	
Entreprise BTPGT	M. Bernard	bernard.tpgt@orange.fr		06 08 60 13 10	x	x	

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

Prochaine réunion :
jeudi 25 juin 2020 à 10h30 à Villejoubert, RDV place mairie

1. RAPPEL DU MARCHE

L'opération concerne :

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2019.
- ENTREPRISE BERNARD TP
- Responsable : M. Bernard Thierry
- Chef de chantier : M. Damien Moreau 06 32 19 46 81

Marché à procédure adaptée à bon de commandes : notifié le 25 07 2019

Mairies concernées : ci-contre

Rappel : Planning du chantier

Le délai contractuel de l'exécution des prestations avait été fixé comme suit (à partir de la réception de la commande) :

- Travaux d'ordre pluvial, borduration : 3 mois
- Travaux de préparation et de revêtements : 7 mois (date butoir du 31 05 2020)

Rappel : crise sanitaire Ordre de service d'arrêt de chantier à partir du 19 mars 2020.

Ordre de service : OS n°validé :

- Reprise chantier : lundi 18 mai
- Délai : 3 mois

Le planning prévisionnel a été envoyé à tous.

Bons de commandes émises

A ce jour, l'ensemble des commandes a été validé et a fait l'objet de 3 ordres de service.

BETG a adressé à l'entreprise les détails et les plans des chantiers.

AIGRE (villejésus)
AMBERAC
AUSSAC
Barbezières
Celettes
La Chapelle
CHARME
FOUQUEURE
LES GOURS
LICHERES
LIGNE
Mouton
Saint Amant de Boixe
SAINT FRAIGNE
TUSSON
Vars
VERDILLE
VERVANT
VILLEJOUBERT
VOUHARTE
Xambes

2. AVANCEMENT DE CHANTIER

Les intempéries ont quelque peu bousculé le planning.

- **Verdille**
 - Chantier terminé
- **Barbezières**
 - Chantier terminé
- **Les Gours**
 - Chantier terminé
- **Saint Faigne**
 - Chantier terminé
- **Charmé**
 - Préparation terminée
 - Revêtement fin de semaine et début de semaine
- **Fouqueure**
 - Préparation terminée
- **Aigre**
 - Préparation terminée
 - Revêtement milieu de semaine prochaine
- **Celettes**
 - Préparation terminée
- **Ambérac**
 - Préparation terminée
- **Xambes**
 - Vu avec la mairie à 11h45 ce jour sur site
 - Préparation terminée
 - Pour la place PMR salle des fêtes :
 - Elle est calée parallèlement aux premiers 5 mètres du muret de la rampe (partant du bas)

- **NB : les panneaux ne sont pas au marché, seulement le marquage. M. Tyré a dit le contraire ce matin mais les devis commandés sont seuls bons.**
- **Vervant**
 - en cours
- **Ligné**
 - Préparation en finition ce jour et demain vendredi
 - Revêtement de semaine prochaine
- **Tusson**
 - Préparation en finition ce jour et demain vendredi
- **Vouharte**
 - Préparation : Semaine prochaine Lundi et Mardi
- **vars**
 - Préparation : vers Mercredi
 - Le chantier derrière la mairie est annulé...La mairie peut trouver un chantier équivalent et pourra le dire à M. Moreau mercredi prochain...Le chantier de substitution vu ce matin est un peu complexe : étroitesse, gestion des eaux.
 - Place Piloni
 - Enrobé prévu le 1 juillet
 - Info commune très tardive :
 - Le coffret FIBRE serait déplacé avec une diagonale sur la place
 - Intervention à priori Ok mais date inconnue
 - Il est demandé à la Mairie si une date peut être donnée : le mieux avant fin juin puisque l'entreprise arrête sa campagne vers le 13 juillet 2020...Elle va de son côté voir pour déplacer les enrobés
 - Mais attention, la tranchée signifie compactage et repos de tranchée...la mise en œuvre d'un enrobé est discutable
 - Quoiqu'il en soit : en attente si la mairie peut avoir une date d'intervention ?
- **Lichères**
 - Merci à l'entreprise de bien voir l'implantation des bordures en fond de parking, si M. Tyré devait ne pas être disponible
 - Ou alors à voir jeudi prochain en réunion si la mairie s'y rend

3. RAPPELS IMPORTANTS

- Mouton
 - M. Tyré avait été alerté par la nouvelle municipalité dont l'adjoint à la voirie (M. Bekai 06 13 50 16 00) sur le chantier retenu.
 - M. Tyré rappelle effectivement que le chantier retenu n'était pas une urgence en terme d'entretien et de réparations mais restait le choix de la commune.
 - Un devis modifié avec uniquement des réparations a été émis pour avis de la mairie
 - En attente de leur décision ?

4. Déroulement, réunion chantier

L'entreprise doit informer du déroulement du chantier avec les mairies concernées.

Voir planning envoyé.

5. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE FAUCHAGE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



Arrêtés de voirie

L'entreprise demande les arrêtés de voirie.

Fauchage

Les mairies doivent prévoir la fauche des accotements.