

Déposé le : 28.11.2024
51033300A1200001
LR R1

SD : 87001013103787U



COMMUNE D'AUSSAC VADALLE
61 RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC VADALLE



51033300A120000120104

ACTION BOIS CONSTRUCTION

ENTREPRISE
GENERALE

TOUTES
CONSTRUCTIONS
BOIS

BUREAU D'ETUDE
STRUCTURE
INTEGRE

CHARPENTES
BOIS LAMELLE COLLE
TRADITIONNELLE
INDUSTRIELLE

MUR
OSSATURE
BOIS

MENUISERIES
EXTERIEURES
PVC-ALU-BOIS
DOUBLE VITRAGE
TRIPLE VITRAGE
OCCULTATIONS

BARDAGE

ISOLATION
THERMIQUE
EXTERIEURE

POTEAU BOIS
CYLINDRIQUE

COUVERTURE TUILE

TOITURE VEGETALISEE

TERRASSES
PERGOLAS
CARPORTS

PROFESSIONNELS
& PARTICULIERS

Courrier recommandé avec accusé de réception

COMMUNE D'AUSSAC VADALLE

61, rue de la République

16 560 AUSSAC-VADALLE

Saint-Claud le 27 novembre 2024

Affaire : 9172 – Construction d'une Résidence Sénior sur la commune d'Aussac Vadalle

Objet : Contestation de l'application des pénalités de retard

Monsieur le Maire,

Nous faisons suite à la réception du Compte-rendu de réunion n°11 du 24 novembre et entendons contester les pénalités de retard qui y sont indiquées.

Dans le compte rendu précédemment cité vous indiquez « A compter de la fin de la semaine 47 des pénalités de retard seront appliquées contractuellement. »

Pour commencer le planning contractuel prévoyait une intervention de notre entreprise dès la fin des travaux de ravalement, soit semaine 46.

Or, le 22 novembre dernier, nous avons pu constater que les travaux de couverture n'étaient pas terminés. La pose de nos ouvrages n'était donc pas possible.

Les travaux de couverture s'étant achevés le 26/11, nous avons décalé notre intervention pour la pose des menuiseries PVC au plus tôt soit le 28/11.

De plus vous nous reprochez de recevoir les menuiseries plus tard que prévu.

Cette affirmation est bien réelle, mais la responsabilité de ce décalage ne peut nous être décernement imputée.

Pour vous prouver notre bonne foi, nous souhaitons vous rappeler la chronologie de nos échanges :

- Nous avons transmis au Maître d'œuvre nos éléments d'études pour validation et mise en commande des menuiseries dès le 26/07/2024

42, « Le Farnaud » – 16450 SAINT CLAUD – ☎ 05.45.71.33.72 📠 05.45.71.32.02

Site web : www.actionbois.fr – Mail : actionbois@actionbois.fr

SAS au capital de 285.000 € – APE 1623Z – SIRET 528 878 002 00013 – TVA FR71528878002



51033300A120000170204

ACTION BOIS CONSTRUCTION

ENTREPRISE
GENERALE

TOUTES
CONSTRUCTIONS
BOIS

BUREAU D'ETUDE
STRUCTURE
INTEGRE

CHARPENTES
BOIS LAMELLE COLLE
TRADITIONNELLE
INDUSTRIELLE

MUR
OSSATURE
BOIS

MENUISERIES
EXTERIEURES
PVC-ALU-BOIS
DOUBLE VITRAGE
TRIPLE VITRAGE
OCCULTATIONS

BARDAGE

ISOLATION
THERMIQUE
EXTERIEURE

POTEAU BOIS
CYLINDRIQUE

COUVERTURE TUILE

TOITURE VEGETALISEE

TERRASSES
PERGOLAS
CARPORTS

PROFESSIONNELS
& PARTICULIERS



Diffusion 01 - 9172 - AUSSAC VADALLE

26 Juillet 2024 12:30

Expéditeur : Maxence CHASSEBLEU

À: GOUEDO Concept-Expert

Bonjour,

Concernant l'affaire citée en objet, vous trouvez dans le lien ci-dessous le carnet de réservation ainsi que les fiches techniques relatives au projet.

Merci de nous transmettre vos observations ou visa dans un délai de 7 jours afin que nous puissions diffuser.

Merci de vérifier également les hypothèses prises pour les épaisseurs de doublage et composition de sol.

Cordialement

Diffusion 01 : <https://cloud.actionbois.fr/s/KD65eaBXYjaAst>

Cordialement

ACTION BOIS
CONSTRUCTION

Maxence CHASSEBLEU
Ingénieur Etudes

maxence.chassebleu@actionbois.fr / 05.45.71.33.72

Action Bois Construction
<https://www.actionbois.fr>

Rue du Farnaud, 16450 Saint-Claud

- Sans nouvelles, nous l'avons relancé pour avoir la validation le 19/08/2024



Fwd: Diffusion 01 - 9172 - AUSSAC VADALLE

19 Août 2024 15:50

Expéditeur : Maxence CHASSEBLEU

À: GOUEDO Concept-Expert

Bonjour,

Pour faire suite à votre CR04 je vous informe que nous avons transmis nos réservations et fiches produit le 26/07 dernier pour validation. Nous sommes toujours en attente de votre validation avant diffusion (votre dernier CR indique que ces éléments sont pas transmis). De plus j'ai ajouté au lien de téléchargement la fiche de préparation de chantier indiquant notamment les délais.

Pour rappel ci-dessous le lien de téléchargement des éléments envoyés.

Diffusion 01 : <https://cloud.actionbois.fr/s/KD65eaBXYjaAst>

Je reste à votre disposition pour toute demande complémentaire.

Cordialement

ACTION BOIS
CONSTRUCTION

Maxence CHASSEBLEU
Ingénieur Etudes

maxence.chassebleu@actionbois.fr / 05.45.71.33.72

Action Bois Construction
<https://www.actionbois.fr>

Rue du Farnaud, 16450 Saint-Claud

ACTION BOIS CONSTRUCTION

ENTREPRISE
GENERALE

TOUTES
CONSTRUCTIONS
BOIS

BUREAU D'ETUDE
STRUCTURE
INTEGRE

CHARPENTES
BOIS LAMELLE COLLE
TRADITIONNELLE
INDUSTRIELLE

MUR
OSSATURE
BOIS

MENUISERIES
EXTERIEURES
PVC-ALU-BOIS
DOUBLE VITRAGE
TRIPLE VITRAGE
OCCULTATIONS

BARDAGE

ISOLATION
THERMIQUE
EXTERIEURE

POTEAU BOIS
CYLINDRIQUE

COUVERTURE TUILE

TOITURE VEGETALISEE

TERRASSES
PERGOLAS
CARPORTS

PROFESSIONNELS
& PARTICULIERS

- Toujours sans nouvelles de la part du Maître d'œuvre, nous l'avons à nouveau relancé par téléphone le 05/09/2024. Nous lui avons renvoyé notre diffusion du 26 juillet dans la foulée par courriel. Nous avons profité de cet échange pour obtenir de sa part les précisions nécessaires à la finalisation de nos commandes (questions déjà posée dans notre diffusion : entrées d'air, sens d'ouverture) ;
- Nous avons reçu la validation de nos études et les derniers éléments manquants lors de la réunion du 25/09/2024 ;
- C'est la raison pour laquelle nous avons passé nos commandes semaine 40. Nous estimons avoir fait preuve de sérieux dans le traitement de votre dossier et avoir passé les commandes à validation des éléments transmis.

Dans notre fiche de préparation de chantier, nous avons indiqué un délai d'approvisionnement de 10 semaines pour nos ouvrages, ce qui porte en théorie la semaine de leur réception, pour une commande semaine 40, à la semaine 50.

En réunion de chantier du 25 septembre, nous avons annoncé une intervention possible à partir de la semaine 46 lors de la réunion.

Il convient cependant de préciser que les délais de livraison annoncé par les fournisseurs avant commande définitive n'est jamais précise. Lors de la commande définitive, le délai annoncé est recalculé par le fournisseur suivant leur charge de travail à date de commande, et si cette charge de travail a augmenté depuis les premières informations transmises, de fait, le délai augmente.

Vous l'aurez compris, au regard du rappel de ces faits, le retard ne peut nous être imputé, et c'est la raison pour laquelle nous contestons l'application des pénalités de retard.

Le Maître d'œuvre nous a demandé des éléments de fermeture provisoire pour permettre l'intervention des autres corps d'état. Nous avons répondu que ce travail était possible, et qu'il serait soumis à l'acceptation d'un devis de travaux complémentaires.

Vous trouverez donc ci-joint le devis correspondant que nous vous remercions de bien vouloir valider par retour pour que nous puissions prendre nos dispositions.

Dès demain, nous mettrons en place les menuiseries PVC.

La livraison des Menuiseries aluminium est annoncée pour la semaine prochaine. Dès réception, nous nous engageons à les mettre en place.

Les portes d'entrée seront quant à elle livrés semaine 51.



51033300A120000120304

ACTION BOIS CONSTRUCTION

ENTREPRISE
GENERALE

TOUTES
CONSTRUCTIONS
BOIS

BUREAU D'ETUDE
STRUCTURE
INTEGRE

CHARPENTES
BOIS LAMELLE COLLE
TRADITIONNELLE
INDUSTRIELLE

MUR
OSSATURE
BOIS

MENUISERIES
EXTERIEURES
PVC-ALU-BOIS
DOUBLE VITRAGE
TRIPLE VITRAGE
OCCULTATIONS

BARDAGE

ISOLATION
THERMIQUE
EXTERIEURE

POTEAU BOIS
CYLINDRIQUE

COUVERTURE TUILE

TOITURE VEGETALISEE

TERRASSES
PERGOLAS
CARPORTS

PROFESSIONNELS
& PARTICULIERS

Monsieur le Maire, nous espérons que vous conviendrez que nous n'avons pas démérité. Au contraire, nous vous avons diffusé des détails dès le mois de juillet, anticipant de fait les délais de nos fournisseurs. En outre, nous intervenons en plusieurs fois, ce qui ne conduit pas à la meilleure optimisation du temps de nos équipes.

Nous espérons que vous apprécierez ces efforts qui n'ont d'autres objectifs que de minimiser les incidences sur le planning.

Nous pourrions échanger de vive voix sur ce sujet et d'autres à l'occasion de notre prochaine rencontre sur le site à l'occasion de la prochaine réunion de chantier.

Dans l'attente, nous vous souhaitons une bonne réception de la présente, et vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Maxence Chassebleu
Conducteur de travaux

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION

42, rue du Farnaud
16450 SAINT CLAUD
RCS Angoulême 528 878 002

Copie : Monsieur Guedo Maître d'œuvre.@

Pièce(s) jointe(s) : Devis de TS n°01 – Fermetures provisoires

MAIRIE AUSSAC-VADALLE
61 rue de la République
16560 Aussac- Vadalle

SAINT CLAUD, le 27 novembre 2024

- Devis Quantitatif et Estimatif -

N° 240111-0107

AFFAIRE : TS01 - FERMETURES PR



51033300A120000720404

Construction d'une Residence Senior - Aussac Vadalle - Lot 07 - Menuiseries Extérieures

Votre contact :

Code	Désignation	Unit	Quantité	Prix unit.	Montant
	TS01 - FERMETURES PROVISOIRES				
	Fourniture et pose de fermetures provisoires en lieu et place des futures portes d'entrées par porte isoplanes en bois avec cylindre de chantier	u	4,000	235,71	942,84
	TOTAL TS01 - FERMETURES PROVISOIRES				942,84

Total HT €

942,84

T.V.A 20,00 %

188,57

Total TTC €

1 131,41

CONDITION DE VENTE

Paieement : 30 jours fin de mois le 15 par virement sur présentation de situations de travaux
Offre valable pendant 1 mois.

Affaire suivie par,
Maxence Chassebleu

Le Client,
"Bon pour Commande"
Signature