



M. LE MAIRE
Mairie d'AUSSAC-VADALLE
61, rue de la République
16560 AUSSAC-VADALLE

A Magnac sur Touvre,
Le 10 mars 2015

Courrier envoyé en R+AR n° 1A 106 772 4594 9

Monsieur Le Maire,

Par la présente, nous réitérons notre demande de règlement du Décompte Général et Définitif relatif à l'exécution du chantier d'aménagement du restaurant scolaire et de construction de l'atelier municipal.

Comme vous vous en apercevrez, le décompte général et définitif fait apparaître la somme de 7 869,54 € TTC en restant dû à notre entreprise. Vous trouverez copie de ce décompte ci-joint au présent courrier. Toutefois, nous sommes destinataire d'un ordre de versement édité par la Direction Générale des Finances Publiques, faisant apparaître un débit à notre charge de 22,80 €. Vous trouverez également ci-joint à la présente, copie de cet ordre de versement.

Cet ordre de versement ne peut être qu'une erreur au regard du Décompte Général et Définitif que nous avions transmis à M. GOUEDO. Nous vous demandons expressément de rectifier cette erreur.

En conséquence, nous vous mettons en demeure de nous régler la somme apparaissant sur le Décompte Général et Définitif, soit 7 869,54 € TTC.

A défaut de règlement, nous serons dans l'obligation de saisir la juridiction administrative compétente afin de faire valoir nos droits.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Maire, l'expression de mes sentiments distingués

Le Gérant
Mr MANAT Stéphane

Pièces-jointes :

- Copie du D.G.D.
- Copie de l'ordre de versement de la D.G. des Finances Publiques.

Maitre d'ouvrage : Aussac Vadalle
16560 Aussac Vadalle

Affaire Aménagement restaurant scolaire
construction atelier municipal

DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

MARCHE Tr FERME	14 942,61 €
Avenant 1	-2 666,50 €
OS 3	6 409,50 €
MARCHE Tr FCOND	21 484,10 €
TVA 5,5%	0,00 €
TVA 20%	6 752,04 €

Objet du marché

Titulaire du Marché

TP Services

Charge des lot

Terrassement VRD

Eléments de calcul de l'acompte	Montant	Montants cumulés depuis l'origine
A Avance et acompte en prix de base		
1 Montant de décompte n	40 169,71	40 169,71
2 Montant du décompte antérieur n	33 266,60	
3 Montant de l'acompte en prix de base (A1-A2)	6 903,11	
B Actualisation ou révision des prix		
1 Actualisation 0,0%	0,00	0,00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0,00
3 Montant cumulé depuis l'origine (B2+B1)		0,00
TOTAUX HT	6 903,11	40 169,71
C Taxe sur la valeur ajoutée		
1a TVA au taux de 20%	1 380,62	1 380,62
1b TVA au taux de 5,5%	0,00	0,00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		6 626,76
3 Montant cumulé depuis l'origine (C1a+C1b+C2)		8 007,38
TOTAUX TTC	8 283,73	48 177,09
D Retenue de garantie		
1 Retenue de garantie du présent état 5%	414,19	414,19
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		1 994,67
3 Montant cumulé depuis l'origine (D1+D2)		2 408,86
E Pénalités		
1 Pénalités pour RDV de chantier et retards	0,00	0,00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompté antérieur		6 420,00
3 Montant cumulé depuis l'origine (E1+E2)		6420,00
Montant cumulé du marché	7 869,54	45 768,24

Exercice :

Chapitre :

Montant du dernier certificat : 30 354,20 €

Date du mandat :

N° du mandat : Soit en toutes lettres :

Reçu le :

Visé par l'architecte le :

Olivier GOUEDO Architecte D.P.L.G.

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise

TP Services

sur le chapitre article du budget de l'exercice

le somme de : 7 869,54 €

l'ordonnateur



9, Rue de Mativo
16600 MAGNAC Sur Touvre
Tel: 05 45 69 05 33 - Télécopie 05 45 69 01 36
SARL au capital de 10 000 euros Siret 491 704 045 00013
APE 4312A - TVA FR 704 917 04045

COMMUNE D'AUSSAC VADALLE

Rue de la République

16560 AUSSAC VADALLE

Magnac-sur-Touyre, le 26 Février 2014

DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

Projet de décompte général		u	Qté	Prix unitaire	Total ht
Objet: Restructuration de l'école et restaurant scolaire (TF) Construction d'un atelier communal (TC)					
Chantier: Restructuration de l'école et restaurant scolaire TRANCHE FERME					
1.1 GENERALITES					
1.1.1 définition de l'opération	U	1			
1.1.2 Reconnaissance des lieux	U	1	10,00 €	10,00 €	
1.1.3 Implantation	U	1	30,00 €	30,00 €	
1.1.4 Matériaux	U	1	10,00 €	10,00 €	
1.1.5 Dispositions techniques	PM	1	20,00 €	20,00 €	
1.1.6 Dossier de recollement	U	1	20,00 €	20,00 €	
1.1.7 Nature des sols	U	1	10,00 €	10,00 €	
1.1.8 Protection de l'environnement	U	1	20,00 €	20,00 €	
1.1.9 Dimensions des canalisations	U	1	20,00 €	20,00 €	
1.1.10 Rapport avec l'administration	U	1	20,00 €	20,00 €	
1.1.11 Plans d'exécution	U	1	0,00 €	0,00 €	
1.1.12 Epuisement	U	1	20,00 €	20,00 €	
1.1.13 Coordination		Sous Total 1			180,00 €
1.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES		Sous Total 2			0,00 €
1.3 HYGIENES SECURITE ET NETTOYAGE					
1.3.1 Hygiène-sécurité et nettoyage	ENS	1	250,00 €	250,00 €	
		Sous Total 3			260,00 €
1.4 NOTA IMPORTANT		Sous Total 4			0,00 €
1.5 TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.5.1 Implantation	ENS	1	100,00 €	100,00 €	
		Sous Total 5			100,00 €
1.6 TERRASSEMENT REMBLAIEMENT					
1.6.1 Généralités	PM				
1.6.2 Décapage terre vegetale	M2	130	3,00 €	390,00 €	
1.6.2.1 Sur 20 cm d'épaisseur	M3	26	11,00 €	286,00 €	
1.6.3 Terrassement-remblaiements	M3	26	7,00 €	182,00 €	
1.6.4 Evacuation des débâlis					
1.6.5 Remblaiement	M2	155,24	2,10 €	326,00 €	
1.6.5.1 Feutre non tissé type BIDIM compris relevés	M3	57,12	22,00 €	1 256,64 €	
1.6.5.2 Empierrement calcaire 40/70 compacté sur 50 cm d'épa	M2	118,04	4,10 €	483,96 €	
1.6.5.3 Couche de fintition en calcaire 0/30 sur 20 cm d'épa	U	2	265,00 €	530,00 €	
1.6.6 Essai a la plaque	ENS	1	150,00 €	150,00 €	
1.6.7 Chargement et transport		Sous Total 6			3 604,61 €
1.7 RESEAUX EAUX PLUVIALES					
1.7.1 Généralités	PM				
1.7.2 Tranchées pour réseaux	ML	37	17,00 €	629,00 €	
1.7.3 Canalisations d'évacuation des eaux pluviales					
1.7.3.1 Diamètre diafin 125	ML	37	9,50 €	351,50 €	
1.7.4 Regards E.P	U	5	165,00 €	825,00 €	
1.7.4.1 Avec tampon fonte série légère	ENS	1	500,00 €	500,00 €	
1.7.5 Puisard d'infiltration	ENS	1	2 550,00 €	2 550,00 €	
1.7.6 Cuve de récupération d'eau de pluie 3000 litres	ENS	1	300,00 €	300,00 €	
1.7.7 Contrôle réseau EP et hydrocarbure		Sous Total 7			5 155,60 €

Escompte néant. Taux de pénalités de retard trois fois le taux légal (art. 441-6 du code de commerce) indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement 40 €. La marchandise reste notre propriété jusqu'au complet paiement de son prix.



9, Rue de Mativo
16600 MAGNAC Sur Touvre
Tel: 05 45 69 05 33 - Télécopie 05 45 69 01 36
SARL au capital de 10 000 euros Siret 491 704 045 00013
APE 4312A - TVA FR 704 917 04045

COMMUNE D'AUSSAC VADALLE
Rue de la République
16560 AUSSAC VADALLE

Magnac sur Touvre, le 26 Février 2014

DECOMpte GENERAL ET DEFINITIF

Projet de décompte général		u	Qté	Prix unitaire	Total ht
1.8 RESEAUX EAUX USEES EAUX VANNE ECOLE					
1.8.1 Généralités		ENS	1	250,00 €	250,00 €
1.8.2 Découpe d'enrobé		ML	50	17,00 €	850,00 €
1.8.3 Tranchées pour réseaux		ML	50	9,50 €	475,00 €
1.8.4 Canalisations d'évacuation des EU-EV		ML	50	17,50 €	241,50 €
1.8.4.1 Diamètre 125 mm		U	1	2 045,00 €	2 045,00 €
1.8.5 Remblaiement		U	5	200,00 €	1 000,00 €
1.8.5.1 Dans les fouilles		U	1	185,00 €	185,00 €
1.8.6 Séparateur à graisse		ENS	1	350,00 €	350,00 €
1.8.7 Regards E.U-E.V		PM			
1.8.7.1 Avec tampon fonte étanche série légère		ENS	1	350,00 €	350,00 €
1.8.8 Tabouret siphoné		ENS			
1.8.9 Ensemble de relevage		PM			
1.8.9.1 Regard pour pompe de relevage		ENS			
1.8.10 Contrôle réseau EU-EV et hydrocurage		ENS			
	SOUS TOTAL 8				6 396,50 €
1.9 RESEAUX DIVERS		PM			
1.9.1 Tranchées techniques		ENS	1	20,00 €	20,00 €
1.9.2 Grillages avertisseurs		ML	2	18,00 €	36,00 €
1.9.3 Fourreaux		ML			
1.9.3.1 Fourreaux TPC aliguillé rouge diam 100 mm		ML			
	SOUS TOTAL 9				56,00 €
1.10 ASSAINISSEMENT AUTONOME MAIRIE ET ECOLE		ML			
1.10.1 Découpe d'enrobé		ML			
1.10.2 Tranchées pour réseaux		ML			
1.10.3 Canalisations d'évacuation des EU-EV		ML			
1.10.3.1 Diamètre 125mm HP		ML			
1.10.4 Remblaiement		M3			
1.10.4.1 Remblaiement dans les fouilles		M2			
1.10.5 Raccords d'enrobé		U			
1.10.6 Regards EU EV		ENS			
1.10.6.1 Regards EU EV avec tampon fonte étanche série légère		ENS			
1.10.7 Ensemble d'épuration et de traitement		ENS			
1.10.8 Filtre à sable vertical		ENS			
1.10.9 Contrôle réseau EU EV et Hydrocurage		M2			
1.10.10 Epandage terre végétale		M2			
1.10.11 Reduction des aires enherbées		M2			
1.10.11.1 Mise en place d'un revêtement calcaire		M2			
	SOUS TOTAL 10				0,00 €
1.11 DIVERS		ENS	1	200,00 €	200,00 €
1.11.1 D.O.E		ENS	1	200,00 €	200,00 €
	SOUS TOTAL 11				
	TOTAL H.T TRANCHE FERME				14 942,61 €
	TVA 19,60 %				2 928,75 €
	TOTAL TTC TRANCHE FERME				17 871,36 €
AVENANT N°1					
Moins value					
1.7.6 Cuve de récupération d'eau de pluie 3000 litres					-2 550,00 €
1.7.7 Contrôle réseau EP et hydrocarbure					-300,00 €
1.8 RESEAUX EAUX USEES EAUX VANNE ECOLE					-5 396,50 €
1.9 RESEAUX DIVERS					-38,00 €
	TOTAL HT avenant n°1 TRANCHE FERME				-8 284,50 €
	TVA 19,6%				-1 623,76 €
	TOTAL TTC avenant n°1 TRANCHE FERME				-9 908,26 €

Escompte néant. Taux de pénalités de retard trois fois le taux légal (art. 441-6 du code de commerce) indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement 40 €. La marchandise reste notre propriété jusqu'au complet paiement de son prix.



9, Rue de Mativo
 16600 MAGNAC Sur Touvre
 Tel: 05 45 69 05 33 - Télécopie 05 45 69 01 36
 SARL au capital de 10 000 euros Siret 491 704 045 00013
 APE 4312A - TVA FR 704 917 04045

COMMUNE D'AUSSAC VADALLE
 Rue de la République
 16560 AUSSAC VADALLE

Magnac sur Touvre, le 26 Février 2014

DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

Projet de décompte général		u	Qté	Prix unitaire	Total ht
1.12 OPTION					
1.12.1 Réfection de revêtement enrobé de la cour		M2	495	21,00 €	0,00 €
1.12.1.1 PV pour contournement du bac à sable		ML	6	32,00 €	0,00 €
1.12.2 Raccords d'enrobé sur partie mairie					
1.12.3 Traces routiers		U	1	100,00 €	0,00 €
1.12.3.1 Tracés de place parking		U	1	100,00 €	0,00 €
1.12.3.2 Tracés pour signalisation PMR		ENS	1	335,00 €	0,00 €
1.12.3.3 Tracés pour jeux d'enfants (terrain de foot, marelle)					
TOTAL HT OPTION TRANCHE FERME					0,00 €
TVA 19,6%					0,00 €
TOTAL TTC OPTION TRANCHE FERME					0,00 €

Chantier: Construction d'un atelier municipal TRANCHE CONDITIONNELLE		u	Qté	Prix unitaire	Total ht
1.1 GENERALITES					
1.1.1 définition de l'opération		U	1	10,00 €	10,00 €
1.1.2 Reconnaissance des lieux		U	1	30,00 €	30,00 €
1.1.3 Implantation		U	1	10,00 €	10,00 €
1.1.4 Matériaux		U	1	20,00 €	20,00 €
1.1.5 Dispositions techniques		PM			
1.1.6 Dossier de recollement		U	1	20,00 €	20,00 €
1.1.7 Nature des sols		U	1	10,00 €	10,00 €
1.1.8 Protection de l'environnement		U	1	20,00 €	20,00 €
1.1.9 Dimensionis des canalisations		U	1	20,00 €	20,00 €
1.1.10 Rapport avec l'administration		U	1	20,00 €	20,00 €
1.1.11 Plans d'exécution		U	1	0,00 €	0,00 €
1.1.12 Epuisement		U	1	20,00 €	20,00 €
1.1.13 Coordination		U	1		
SOUS TOTAL 1					180,00 €
0,00 €					
1.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES		SOUS TOTAL 2			
1.3 HYGIENES SECURITE ET NETTOYAGE					
1.3.1 Hygiène-sécurité et nettoyage		ENS	1	200,00 €	200,00 €
SOUS TOTAL 3					200,00 €
0,00 €					
1.4 NOTA IMPORTANT		SOUS TOTAL 4			
1.5 TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.5.1 Implantation		ENS	1	100,00 €	100,00 €
SOUS TOTAL 5					100,00 €
0,00 €					
1.6 TRAVAUX DE DEMOLITION DEPOSES					
1.6.1 Vidange de la fosse existante		ENS	1	300,00 €	300,00 €
1.6.1.1 Vidange de la fosse existante		PM			
1.6.2 Dépose du système d'assainissement		ENS	1	1 650,00 €	1 650,00 €
1.6.2.1 Démolition fosses		PM			
1.6.2.2 Dépose canalisations compris tranchées		PM			
1.6.2.3 Dépose de tous éléments existants intérieurs		PM			
1.6.2.4 Rebouchage des trous et tranchées compris compactage		PM			
1.6.2.5 Réglage des profils		ENS	1	1 800,00 €	1 800,00 €
1.6.3 Déplacement cuve de fuel		PM			
1.6.3.1 Dégazage de la citerne		PM			
1.6.3.2 Dépose repose de la citerne		PM			
1.6.3.3 Nettoyage du sol pollué		PM			
SOUS TOTAL 6					3 750,00 €

Escompte néant. Taux de pénalités de retard trois fois le taux légal (art. 441-6 du code de commerce) indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement 40 €. La marchandise reste notre propriété jusqu'au complet paiement de son prix.



9, Rue de Malivo
16600 MAGNAC Sur Touvre
Tel: 05 45 69 05 33 - Télécopie 05 45 69 01 36
SARL au capital de 10 000 euros Siret 491 704 045 00013
APE 4312A - TVA FR 704 917 04045


COMMUNE D'AUSSAC VADALLE
Rue de la République
16660 AUSSAC VADALLE

Magnac sur Touvre, le 26 Février 2014

DECOMpte GENERAL ET DEFINITIF

Projet de décompte général		u	Qté	Prix unitaire	Total ht
1.7 TERRASSEMENT REMBLAITEMENT		PM			
1.7.1 Généralités		M2	327,54	2,00 €	655,08 €
1.7.2 Décapage terre vegetale		M3	49,13	11,00 €	540,43 €
1.7.2.1 Sur 20 cm d'épaisseur					
1.7.3 Terrassement		M2	347,54	2,10 €	729,83 €
1.7.3.1 En déblai sur l'emprise du bâtiment		M3	65,51	18,65 €	1 221,78 €
1.7.4 Remblaiement sur l'emprise du bâtiment		U	3	265,00 €	795,00 €
1.7.4.1 Feutre non tissé type BiDIM compris relevés		ENS	1	500,00 €	500,00 €
1.7.4.2 Empierrement calcaire 0/20 compacté sur 20 cm d'épa					
1.7.5 Essai a la plaque					
1.7.6 Chargement et transport					
	SOUS TOTAL 7				4 442,11 €
1.8 RESEAUX EAUX PLUVIALES POUR LE BATIMENT					
1.8.1 Tranchées pour réseaux		ML	75	18,00 €	1 350,00 €
1.8.1.1 Pour les tranchées EP du nouveau bâtiment					
1.8.2 Canalisations enterrees d'évacuation des eaux pluviales		ML	75	10,50 €	787,50 €
1.8.2.1 Canalisations des EP pour le houveau bâtiment vers fossé					
1.8.2.1.1 Diamètre diam 150 mm		U	6	165,00 €	990,00 €
1.8.3 Regards EP		ML	7	98,50 €	689,50 €
1.8.3.1 Avec tampon fonte					
1.8.4 Câneiveau à grille					
	SOUS TOTAL 8				3 817,00 €
1.9 EPANDAGE EAUX PLUVIALES ATELIER SALLE POLYVALENTE		ENS	1	330,00 €	330,00 €
1.9.1 Dépose du système d'épandage existant		ML	1	2 150,00 €	2 150,00 €
1.9.2 Réseau d'épandage		ENS	1	2 700,00 €	2 700,00 €
1.9.3 Citerne de récupération d'eau de pluie					
	SOUS TOTAL 9				5 180,00 €
1.10 RESEAUX EAUX USEES EAUX VANNES		PM			
1.10.1 Généralités					
1.10.2 Tranchées pour réseaux		ML	35	18,00 €	630,00 €
1.10.2.1 Pour les tranchées EU EV du nouveau bâtiment					
1.10.3 Canalisations d'évacuation des eaux usées eaux vannes		ML	35	9,00 €	315,00 €
1.10.3.1 Diamètre 125 mm					
1.10.4 Regards EU EV		U	5	190,00 €	950,00 €
1.10.4.1 Avec tampon fonte étanche série légère					
	SOUS TOTAL 10				1 895,00 €
1.12 RESEAUX DIVERS		ML	15	18,00 €	270,00 €
1.12.1 Tranchées techniques		ENS	1	25,00 €	25,00 €
1.12.2 Grillages avertisseurs					
1.12.3 Fourreaux		ML	15	7,00 €	105,00 €
1.12.3.1 Fourreaux TPC aiguillé vert diam 63 mm		ML	15	6,00 €	90,00 €
1.12.3.2 Fourreaux TPC aiguillé bleu		ML	30	5,50 €	165,00 €
1.12.3.3 Fourreaux TPC aiguillé rouge diam 100 mm					
1.12.4 Chambre de tirage PTT		U	1	580,00 €	580,00 €
1.12.4.1 Type L2T					
1.12.5 Regards Electrique		U	1	190,00 €	190,00 €
1.12.5.1 Avec tampon fonte étanche série légère					
1.12.6 Regard eau		U	1	125,00 €	125,00 €
1.12.6.1 Avec tampon fonte étanche série légère					
	SOUS TOTAL 12				1 650,00 €
1.13 DIVERS		ENS	1	200,00 €	200,00 €
1.13.1 DOE					
	SOUS TOTAL 13				200,00 €

Escompte néant. Taux de pénalités de retard trois fois le taux légal (art. 441-6 du code de commerce) indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement 40 €. La marchandise reste notre propriété jusqu'au complet paiement de son prix.



9, Rue de Mativô
16600 MAGNAC Sur Touvre
Tel: 05 45 69 05 33 - Télécopie 05 45 69 01 36
SARL au capital de 10 000 euros Siret 491 704 045 00013
APE 4312A - TVA FR 704 917 04045

COMMUNE D'AUSSAC VADALLE
Rue de la République
16560 AUSSAC VADALLE

Maillac sur Touvre, le 26 Février 2014

DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

Escompte néant. Taux de pénalités de retard trois fois le taux légal (art. 441-6 du code de commerce) indemnités forfaitaires pour frais de transport 10 €. Le marchandise reste notre propriété jusqu'au complet paiement de son prix.



9, Rue de Mativo
16600 MAGNAC Sur Touvre
Tel: 05 45 69 05 33 - Télécopie 05 45 69 01 36
SARL au capital de 10 000 euros Siret 491 704 045 00013
APE 4312A - TVA FR 70 491 704 045

COMMUNE D'AUSSAC VADALLE
Rue de la République
16560 AUSSAC VADALLE

Magnac sur Touvre, le 26 Février 2014

DECOMpte GENERAL ET DEFINITIF

<i>Projet de décompte général</i>				
Objet:	Restructuration de l'école et restaurant scolaire (TF) Construction d'un atelier communal (TC)			
	RECAPITULATIF			
	TRANCHE FERMIE HT		14 942,61 €	
	AVENANT HT		-2 666,50 €	
	TRANCHE CONDITIONNELLE HT		21 484,10 €	
	TS TC HT		6 409,50 €	
	MONTANT DU MARCHÉ GLOBAL HT		40 169,71 €	
	MONTANT DU DECOMPTE ANTERIEUR		33 266,60 €	
	RESTE A PAYER HT		6 903,11 €	
	TVA 20%		1 380,62 €	
	RESTE A PAYER TTC		8 283,73 €	
	<i>RETEINUE DE GARANTIE</i>		414,10 €	
	RESTE A PAYER TTC		7 869,54 €	
	<i>Montant arrêté en lettre à la somme de:</i> Sept mille huit cent soixante neuf euros cinquante quatre centimes			
	Date d'échéance 31/03/2014 Paiement par Virement			

STP Services
9, Rue Mativo
16600 MAGNAC SUR TOUVRE
SIRET 491 704 045 00013 APE: 4312A
TVA intra. FR 70 491 704 045

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES



LETTER DE RELANCE

Art. L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

Pour nous contacter

Votre centre des Finances Publiques

TRESORERIE DE MANSLE

19 BD GAMBETTA BP 10007
BP 10007
16230 MANSLE

Téléphone : 05 45 20 36 62

Courriel générique : t016026@dgfip.finances.gouv.fr

Accueil du public :

BIC/IBAN : BDFEFRPPCCT/FR203000100129E164000000029

Vos références

Numéro d'acte : 7856919811

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

TRES MANSLE
19 BD GAMBETTA BP 10007
BP 10007
16230 MANSLE



RV90 7856919811



TP SERVICES

RUE MATIVO
16600 MAGNAC SUR TOUVRE

Madame, Monsieur,

Selon mes informations, vous n'avez pas payé les produits dont vous êtes redevable selon les prescriptions légales.

Je vous invite à régulariser dans les meilleurs délais votre situation dont le décompte détaillé figure dans le tableau ci-dessous. A défaut, je poursuivrai, à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification du présent document, la procédure visant à obtenir le paiement des sommes précitées.

Situation des sommes dont vous êtes redevable, arrêtée le 05/11/2014, en vertu de titre(s) rendu(s) exécutoire(s) par l'ordonnateur de AUSSAC VADALLE						
Référence de la créance	Date d'émission	Objet de la créance	Montant initial dû	Frais dus	Réductions et versements	Reste à payer
BC20100/EX 2014 T 2031220211	23/09/2014	ordre de reversement	22,80	0,00	0,00	22,80
TOTAL Dû						22,80 €

Si vous avez déjà réglé la totalité du reste à payer ci-dessus, ne tenez pas compte de ce courrier. Si vous rencontrez des difficultés pour payer la somme restant due, je vous invite à me contacter rapidement.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le comptable public,
PEZE Francois

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

TP SERVICES
RUE MATIVO
16600 MAGNAC SUR TOUVRE

MODALITÉS DE PAIEMENT

- En numéraire, dans la limite de 300 €, auprès de votre CFP, muni du présent courrier,
- Par chèque bancaire libellé à l'ordre du Trésor Public avec le talon de paiement, envoyés sous pli affranchi à l'adresse ci-contre.
- Par virement aux références BIC/IBAN figurant dans le cadre "Pour nous contacter", en indiquant le n° d'acte et la collectivité dans le libellé du virement.

NE JOINDRE AUCUN COURRIER A VOTRE PAIEMENT

Application : HELIOS
Lettre de relance n° 7856919811
du 05/11/2014

SOMME À PAYER : 22,80 Euro(s)

TALON DE PAIEMENT

Références :
POSTE : 016026
COL/BUD : 20100

CENTRE D'ENCAISSEMENT
DES FINANCES PUBLIQUES
59885 LILLE Cedex 9

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

000000201145

555555000126 95302000078569198110160265972806

2280