

RESTRUCTURATION DE L'ECOLE EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°1 de la semaine 20

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	24/05 14h00	01 =>	TP Services		X		10=>	Placarrepoint		X	24/05 14h00
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	24/05 14h00	11=>	Stasiak		X	
APM16		X		03 =>	Troisel		X	24/05 14h00	12=>				
				04 =>	Troisel		X	24/05 14h00					
				05 =>	Troisel		X	24/05 14h00					
				06 =>	Berton		X	24/05 14h00					
				07 =>									
				08 =>	Martaud		X	24/05 14h00					
				09 =>	Charrier		X	24/05 14h00					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPRIES :

SEM.:

Depuis le :

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **Vendredi 24 mai 2013, à 14h00***

Remarques générales :

- **Planning Travaux :**
- **Planning fourni dans le cadre de la consultation est contractuel**

- **Déroulement du chantier**

Une entente et coordination parfaites doivent régner sur le chantier: Chaque entreprise doit avertir en temps utile les entreprises concernées pour un avancement rythmé et sans interruption ni perte de temps.

- **Qualité des travaux :**

Ils seront irréprochables, et la maîtrise d'œuvre n'hésitera pas à faire démolir tout ouvrage non satisfaisant.

- **Réunions de chantier**

Le VENDREDI à 14h00 selon convocation

Il est demandé à chacun et par courtoisie d'éteindre leur téléphone mobile pendant la réunion.
En cas d'absence à la réunion prévenir l'architecte au plus tard la veille de la réunion.

- **Compte rendu de chantier :**

Ils seront diffusés par fax ou Mail

Ils doivent être lus avec attention et les observations doivent parvenir à l'architecte le lendemain de leur réception.

- **Echantillons, approvisionnement et fabrication :**

Les échantillons seront déposés en salle de réunion

Les matériaux sont définis au CCTP

Les temps d'approvisionnement et fabrication ne doivent en aucun cas retarder l'avancement du chantier.

- **Diffusion**

Tout document doit être diffusé à l'Architecte, au Maître d'ouvrage, au bureau de contrôle et au CSPS

- **Situation de travaux**

A faire parvenir à Mr GOUEDO – Architecte, en 3 exemplaires.

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

LOT 02 Entreprise Charrier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu :

LOT 07 Entreprise :

LOT 08 Entreprise Martaud :

LOT 09 Entreprise Charrier :

LOT 10 Entreprise Placarrepoint :

LOT 10 Entreprise Stasiak :

LOT 12 Entreprise :

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

LOT 02 Entreprise Charrier :

- S-21 : murets de fondations
- Fin S-21 (24/05) : coulage du plancher bas
- S-22 : faire élévations, y compris petit sanitaires
- Enduit : S-24 fournir nuancier

LOT 03 Entreprise Troisel :

- Pose charpente début S-23

LOT 04 Entreprise Troisel :

- Etanchéité : Fin S-23

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu :

- Pose des baies : S-23/début S-24

-

LOT 07 Entreprise :

LOT 08 Entreprise Martaud :

- Confirmation : intervention doublage S-24
- Epaisseur tapée 130
- Raillage plafonds : S-25

LOT 09 Entreprise Charrier :

- Fournir pour la fin de S-21 nuancier carrelage et faïence

LOT 10 Entreprise Placarpeint :

- Fournir pour la fin de S-21 nuanciers : Sols et peinture
- Peinture : s-26
- Sols : s-27

LOT 10 Entreprise Stasiak :

- Câblage et distribution : S-24

LOT 12 Entreprise :