

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE  
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE  
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL  
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

**COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°14 de la semaine 38**

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	27/09 14h30	01 =>	TP Services	<b>P</b>	<b>X</b>	27/09 14h30	10=>	Placarpeint		<b>X</b>	
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	27/09 14h30	11=>	Stasiak		<b>X</b>	
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel	<b>E</b>	<b>X</b>	27/09 14h30	12=>	Stasiak		<b>X</b>	
				04 =>	Troisel	<b>E</b>	<b>X</b>	27/09 14h30					
				05 =>	Troisel	<b>E</b>	<b>X</b>	27/09 14h30					
				06 =>	Berton		<b>X</b>						
				07 =>	Moreau		<b>X</b>						
				08 =>	Martaud		<b>X</b>						
				09 =>	Charrier		<b>X</b>						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPERIES :

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **Vendredi 27/09/2013, à 14h30***

**AVANCEMENT :**

**MAITRE D'OUVRAGE:**

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE**

**CSPS :**

**LOT 01 Entreprise TP Services :** Terrassement atelier : en cours

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**LOT 04 Entreprise Troisel :**

**LOT 05 Entreprise Troisel :**

**LOT 06 Entreprise Berton alu :** pose faite à 98%

**LOT 07 Entreprise B Moreau :**

**LOT 08 Entreprise Martaud :** doublage et plafonds : 100% – Cloisons : 100%

**LOT 09 Entreprise Charrier :** pose de la faïence derrière urinoir : fait

**LOT 10 Entreprise Placarpeint :** impression : en cours

**LOT 10 Entreprise Stasiak :** Reprise distribution : faite

**LOT 12 Entreprise Stasiak :** Pose sanitaires : en cours

<b>INTERVENTIONS :</b>
------------------------

**NOTA IMPORTANT :**  
**L'ATELIER MUNICIPAL DOIT ETRE LIVRE POUR LE**  
**DEBUT DECEMBRE 2013, SANS AUTRE DELAI**  
**IL NE SERA TOLERE AUCUN RETARD.**

**MAITRE D'OUVRAGE:**

- **Atelier :**  
Le maître d'ouvrage donne son accord pour décaler le bâtiment de 2 mètres vers le fond de parcelle afin d'éviter le déplacement de alcuve à fuel.

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE**

**CSPS :**

**LOT 01 Entreprise TP Services :**

- **Ecole :**  
Finir les travaux école mercredi 25/09/2013, remettre le terrain du voisin en état
- **Atelier :**  
Le maître d'ouvrage donne son accord pour décaler le bâtiment de 2 mètres vers le fond de parcelle afin d'éviter le déplacement de alcuve à fuel.

S-39 : Finir la plate forme et réseaux extérieurs

**Intervenir impérative à compter du 18/09 :** les pénalités de retard seront décomptées à compter du 19/09

Le déplacement de l'assainissement devra se faire sans pénaliser l'activité de la salle polyvalente. Le transfert de la fosse devra se faire un mercredi.

Faire implantation et plate forme de l'atelier

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

- **Atelier :**  
Faire plan de structure  
Transmettre point de référence niveau +0.00 au lot 01  
**Fondations à prévoir: S-40**  
**Elévations à prévoir: S-41**

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

- **Atelier**  
Pose Charpente : S-42

**LOT 04 Entreprise Troisel :**

- **Atelier**  
Pose Couverture : S-43

**LOT 05 Entreprise Troisel :**

- **Ecole :**
- Finir les travaux école mercredi 25/09/2013  
NOTA : infiltration d'eau au niveau de la descente EP nord/ouest
- **Atelier**  
**Pose Bardage : S-44**

**LOT 06 Entreprise Berton alu :**

**Ecole :**  
Finir les travaux école mercredi 25/09/2013

**Atelier :**  
Transmettre réservations  
**Pose baies : S-42**

**LOT 07 Entreprise Moreau:**

**Atelier :**  
Transmettre réservations

**LOT 08 Entreprise Martaud :**

**LOT 09 Entreprise Charrier :**

**Atelier :**  
Transmettre réservations

**LOT 10 Entreprise Placarrepeint :**

**Ecole :**  
Finir les travaux école mercredi 25/09/2013

**LOT 10 Entreprise Stasiak :**

**Atelier :**  
Transmettre réservations

**LOT 12 Entreprise Stasiak :**

**Atelier :**  
Transmettre réservations

**RAPPEL :**

**Tous les travaux de l'école doivent être terminés pour la  
S-39 : mercredi 25/09/2013**

**Tous les travaux doivent se faire impérativement les  
mercredis**

**Suivre le tableau joint**