

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°15 de la semaine 40

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	11/10 14h30	01 =>	TP Services	A	X	11/10 14h30	10=>	Placarpeint		X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	11/10 14h30	11=>	Stasiak		X	
APM16		X		03 =>	Troisel	A	X	11/10 14h30	12=>	Stasiak		X	
				04 =>	Troisel	A	X	11/10 14h30					
				05 =>	Troisel	A	X	11/10 14h30					
				06 =>	Berton		X						
				07 =>	Moreau		X						
				08 =>	Martaud		X						
				09 =>	Charrier		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **Vendredi 11/10/2013, à 14h30***

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services : Terrassement atelier : en cours

LOT 02 Entreprise Charrier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu : pose faite à 98%

LOT 07 Entreprise B Moreau :

LOT 08 Entreprise Martaud : doublage et plafonds : 100% – Cloisons : 100%

LOT 09 Entreprise Charrier : pose de la faïence derrière urinoir : fait

LOT 10 Entreprise Placarpeint : impression : en cours

LOT 10 Entreprise Stasiak : Reprise distribution : faite

LOT 12 Entreprise Stasiak : Pose sanitaires : en cours

INTERVENTIONS :

NOTA IMPORTANT :
L'ATELIER MUNICIPAL DOIT ETRE LIVRE POUR LE
DEBUT DECEMBRE 2013, SANS AUTRE DELAI
IL NE SERA TOLERE AUCUN RETARD.

MAITRE D'OUVRAGE:

- Atelier :
Le maître d'ouvrage donne son accord pour décaler le bâtiment de 2 mètres vers le fond de parcelle afin d'éviter le déplacement de alcuve à fuel.

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- Ecole :
- S-41 : RAPPEL URGENT **dernier délai** Finir les travaux école mercredi 09/10/2013, remettre le terrain du voisin en état dès lundi 07/10/2013
- Atelier :
- Le maître d'ouvrage donne son accord pour décaler le bâtiment de 2 mètres vers le fond de parcelle afin d'éviter le déplacement de alcuve à fuel.

S-41 : RAPPEL URGENT **dernier délai** : faire assainissent de la salle polyvalente

Les pénalités de retard seront décomptées à compter du 19/09

Le déplacement de l'assainissement devra se faire sans pénaliser l'activité de la salle polyvalente. Le transfert de la fosse devra se faire un mercredi.

LOT 02 Entreprise Charrier :

- Atelier :
Faire terrassement et semelles filantes à compter du lundi 07/10/13
Monter les élévations bureaux à compter du 10/10
Massifs pour partie Atelier S-42

LOT 03 Entreprise Troisel :

- Atelier
Pose Charpente : S-43

LOT 04 Entreprise Troisel :

- Atelier
Pose Couverture : S-44
RAL 7012 : couverture

LOT 05 Entreprise Troisel :

- **Ecole :**
- Finir les travaux école mercredi 25/09/2013
NOTA : infiltration d'eau au niveau de la descente EP nord/ouest
Poser une gouttière au niveau de la couverture du Sanitaire du personnel
Nettoyer vitrage du Velux au-dessus de la cuisine
- **Atelier**
Pose Bardage : S-45
RAL 7012 : bardage

LOT 06 Entreprise Berton alu :

Ecole :
Poser store sur porte local instituteurs

Atelier :
Transmettre réservations
Pose baies : S-42

LOT 07 Entreprise Moreau:

Atelier :
Transmettre réservations

LOT 08 Entreprise Martaud :

LOT 09 Entreprise Charrier :

Atelier :
Transmettre réservations

LOT 10 Entreprise Placarpeint :

Ecole :
Finir les travaux école : peinture tuyaux radeateur oubliés, coulures sur vitrages porte sanitaires du personnel.

LOT 10 Entreprise Stasiak :

Atelier :
Transmettre réservations

LOT 12 Entreprise Stasiak :

Atelier :
Transmettre réservations
Transmettre devis pour pose uniquement des sanitaires, le maitre d'ouvrage les fournira

RAPPEL :

**Tous les travaux doivent se faire impérativement les
mercredis**

Suivre le tableau joint