

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°19 de la semaine 44

| INTERVENANTS | P/A/E | DIF. | Invit | LOT | ENTREPRISES | P/A/E | DIF. | CO. | LOT | ENTREPRISES | P/A/E | DIF. | CO. |
|-----------------------|----------|----------|-------------|-------|-------------|----------|----------|-------------|------|-------------|----------|----------|-----|
| Mairie aussac vadalle | E | X | 25/10 14h30 | 01 => | TP Services | A | X | 08/11 14h30 | 10=> | Placarpeint | | X | |
| Socotec | | X | | 02 => | Charrier | E | X | 08/11 14h30 | 11=> | Stasiak | P | X | |
| APM16 | | X | | 03 => | Troisel | P | X | 08/11 14h30 | 12=> | Stasiak | P | X | |
| | | | | 04 => | Troisel | P | X | 08/11 14h30 | | | | | |
| | | | | 05 => | Troisel | P | X | 08/11 14h30 | | | | | |
| | | | | 06 => | Berton | | X | | | | | | |
| | | | | 07 => | Moreau | | X | | | | | | |
| | | | | 08 => | Martaud | | X | | | | | | |
| | | | | 09 => | Charrier | | X | | | | | | |

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : vendredi 08/11/2013, à 14h30

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services : Terrassement atelier : en cours
Transmettre résultat des essais à la plaque : fait

LOT 02 Entreprise Charrier : Fouilles de fondation : faites – coulage Gros béton : fait

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu : pose faite à 98%

LOT 07 Entreprise B Moreau :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 08 Entreprise Martaud : doublage et plafonds : 100% – Cloisons : 100%

LOT 09 Entreprise Charrier : pose de la faïence derrière urinoir : fait

LOT 10 Entreprise Placarpeint : impression : en cours

LOT 10 Entreprise Stasiak : Reprise distribution : faite

LOT 12 Entreprise Stasiak : Pose sanitaires : en cours

| |
|------------------------|
| INTERVENTIONS : |
|------------------------|

NOTA IMPORTANT :
L'ATELIER MUNICIPAL DOIT ETRE LIVRE POUR LE
DEBUT DECEMBRE 2013, SANS AUTRE DELAI
IL NE SERA TOLERE AUCUN RETARD.

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- **Ecole :**
- Installation de la cuve de récupération d'eau de pluie à l'arrière de l'école
- Semer le gazon

- **Atelier :**

LOT 02 Entreprise Charrier :

- **Ecole :**
- reposer portail du voisin

- **Atelier :**
- Finir les fondation début S-44
- Finir les élévations bureaux fin S-45

LOT 03 Entreprise Troisel :

- **Ecole :**
- Poser habillage en sous face du porte à faux
- Devis pour auvent
- Nettoyer velux cuisine

- **Atelier**
- Pose Charpente : S-45**

LOT 04 Entreprise Troisel :

- **Atelier**
- Pose Couverture : S-46**
- RAL 7012 : couverture**

LOT 05 Entreprise Troisel :

- Ecole :
NOTA :
Sem. 43 :
-Nettoyer vitrage du Velux au-dessus de la cuisine
-Habillage en sous face du porte à faux
-Prévoir les portes des trous d'homme d'accès au vide sanitaire.

- Atelier
Pose S-46
RAL 7012 : bardage

LOT 06 Entreprise Berton alu :

Ecole :

Atelier :
Pose baies : S-46

LOT 07 Entreprise Moreau:

Atelier :

LOT 08 Entreprise Martaud :

LOT 09 Entreprise Charrier :

Atelier :
Transmettre réservations

LOT 10 Entreprise Placarrepeint :

Ecole :

Rappel : Finir les travaux école : peinture tuyaux radeateur oubliés, coulures sur vitrages porte sanitaires du personnel.

LOT 10 Entreprise Stasiak :

Ecole :

Atelier :
Transmettre réservations

LOT 12 Entreprise Stasiak :

Atelier :

- Contrôler la faisabilité de repose des appareils sanitaires fournis par le Maître d'ouvrage