

EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°31 de la semaine 36

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	09/09 14h30	01 =>	Garraud	A	X	09/09 14h30	10=>	Perot		X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	09/09 14h30	11=>	Blanchard	P	X	
APM16		X		03 =>	Troisel	P	X	09/09 14h30					
				04 =>	DME	P	X	09/09 14h30					
				05 =>	Berton	A	X						
				06 =>	Nebout & Valentin	P	X						
				07 =>	Renauplatre	P	X						
				08 =>	Charrier		X						
				09 =>	Placarrepaint		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPÉRIES : 3 + 4 jours

SEM.:S-09 / S-13

Depuis le : 23/24/25-02-15 – 26/27/30/31-03-2015

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : mercredi 09 septembre 2015, à 14h30 sur site

AVANCEMENT :

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud : Reprise parvis mairie : refait

LOT 02 Entreprise Charrier : Rangement :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise DME : Etanchéité : en cours

LOT 05 Entreprise Berton alu :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre : Plâtrerie rangement en cours

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepaint :

LOT 10 Entreprise Perot :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

EXTENSION MAIRIE :

- **NOTA :** lors de l'application du produit désactivant les bas de châssis alu ont reçu du produit engendrant une décoloration importante, veuillez vous rapprocher de l'Ets Berton.

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- S-38 programmer la finition des abords

LOT 02 Entreprise Charrier :

EXTENSION MAIRIE :

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

LOT 03 Entreprise Troisel :

EXTENSION MAIRIE :

- Chiffrer enseigne « Mairie »

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- Pose charpente auvent S-37
- Nota : dévoyer et faire sortir le tuyau d'évent de cuve fuel présent dans le local, en fonction de l'implantation de la charpente de l'Auvent.

LOT 04 Entreprise DME :

EXTENSION MAIRIE :

- **RAPPEL :** Refaire les avants toits de l'ancienne mairie en PVC
Descentes EP en zinc
Chiffrer la dépose des avants toits et planche de rive
Nota : les peintures sur les pannes débordantes seront faites par le Maître d'ouvrage

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- Faire les descentes EP S-31

LOT 05 Entreprise Berton alu :

EXTENSION MAIRIE

- **A refaire : Poser protection au niveau de l'angle d'habillage de la cloison mécnalu**
- **Poser une plaque au sol afin de fixer correctement la crémonne pompier**

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

EXTENSION SALLE POLYVALENTE

- Faire pose d'un habillage autour de la porte double, pas de doublage sur ce mur
- Poser une porte CF entre rangement et vestiaires atelier

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

EXTENSION MAIRIE :

- Fournir un paquet de dalles de plafond

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- S-36 : doublage 3 faces avec isolation
- Faire plafond Cf 1h00
- S-37 faire les bandes de placo

LOT 08 Entreprise Charrier :

EXTENSION MAIRIE :

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

EXTENSION MAIRIE :

- **RAPPEL 6 : Finir les retouches de finitions, surtout au niveau du support métallique de la cloison vitrée de l'accueil (2 faces)**
- **NOTA** : la mairie signale que des chaises ont été utilisées pour servir d'escabeau et sont désormais recouvertes de peinture, voir avec la mairie.

LOT 10 Entreprise Perot :

EXTENSION MAIRIE :

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EXTENSION Salle polyvalente :

- Finir distribution S-36