

RESTRUCTURATION DE L'ECOLE EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°13 de la semaine 37

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	20/09 14h30	01 =>	TP Services	A	X	20/09 14h30	10=>	Placarrepoint		X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	20/09 14h30	11=>	Stasiak		X	
APM16		X		03 =>	Troisel	A	X	20/09 14h30	12=>	Stasiak		X	
				04 =>	Troisel		X	20/09 14h30					
				05 =>	Troisel		X	20/09 14h30					
				06 =>	Berton		X						
				07 =>	Moreau		X						
				08 =>	Martaud		X						
				09 =>	Charrier		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **Vendredi 20/09/2013, à 14h30***

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

LOT 02 Entreprise Charrier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu : pose faite à 98%

LOT 07 Entreprise B Moreau :

LOT 08 Entreprise Martaud : doublage et plafonds : 100% – Cloisons : 100%

LOT 09 Entreprise Charrier : pose de la faïence derrière urinoir : fait

LOT 10 Entreprise Placarpeint : impression : en cours

LOT 10 Entreprise Stasiak : Reprise distribution : faite

LOT 12 Entreprise Stasiak : Pose sanitaires : en cours

INTERVENTIONS :

NOTA IMPORTANT :
L'ATELIER MUNICIPAL DOIT ETRE LIVRE POUR LE
DEBUT DECEMBRE 2013, SANS AUTRE DELAI
IL NE SERA TOLERE AUCUN RETARD.

MAITRE D'OUVRAGE:

- **Atelier :**

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- **Atelier :**
Commencer terrassement S-37 : aucune intervention
Intervenir impérative à compter du 18/09 : les pénalités de retard seront décomptées à compter du 19/09
Le déplacement de l'assainissement devra se faire sans pénaliser l'activité de la salle polyvalente. Le transfert de la fosse devra se faire un mercredi.
Faire implantation et plate forme de l'atelier

LOT 02 Entreprise Charrier :

- **Atelier :**
Faire plan de structure
Transmettre point de référence niveau +0.00 au lot 01
Fondations à prévoir début de S-38

LOT 03 Entreprise Troisel :

- **Atelier**
Pose Charpente : S-39

LOT 04 Entreprise Troisel :

- **Atelier**
Pose Couverture : S-40

LOT 05 Entreprise Troisel :

- **Atelier**
Pose Bardage : S-41

LOT 06 Entreprise Berton alu :

- **Atelier :**
Transmettre réservations

LOT 07 Entreprise Moreau:

- **Atelier :**
Transmettre réservations

LOT 08 Entreprise Martaud :

LOT 09 Entreprise Charrier :

Atelier :

Transmettre réservations

LOT 10 Entreprise Placarrepoint :

LOT 10 Entreprise Stasiak :

Atelier :

Transmettre réservations

LOT 12 Entreprise Stasiak :

Atelier :

Transmettre réservations

RAPPEL :

**Tous les travaux de l'école doivent être terminés pour la
S-39 : mercredi 25/09/2013**

**Tous les travaux doivent se faire impérativement les
mercredis**

Suivre le tableau joint