



GOUEDO OLIVIER

C.R. n°16

Architecte D.P.L.G.

Certification HQE niveau II -Expertise
Diplôme Universitaire Expert Judiciaire

gouedo-archi@orange.fr

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême
Tél : 05-45-25-44-48 - Fax : 05-45-39-92-41
Siret : 418 092 599 000 53 - ONA : 43911 - ORA : 761

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°16 de la semaine 41

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF	CO
Mairie aussac vadalle	P	X	18/10 14h30	01 =>	TP Services	A	X	18/10 14h30	10=>	Placarrepeint		X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	18/10 14h30	11=>	Stasiak		X	
APM16		X		03 =>	Troisel	A	X	18/10 14h30	12=>	Stasiak		X	
				04 =>	Troisel	A	X	18/10 14h30					
				05 =>	Troisel	A	X	18/10 14h30					
				06 =>	Berton		X						
				07 =>	Moreau		X						
				08 =>	Martaud		X						
				09 =>	Charrier		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPERIES :	SEM.:S -25	Depuis le :
----------------------	-------------------	--------------------

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : Vendredi 18/10/2013, à 14h30

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services : Terrassement atelier : en cours

LOT 02 Entreprise Charrier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu : pose faite à 98%

LOT 07 Entreprise B Moreau :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 08 Entreprise Martaud : doublage et plafonds : 100% – Cloisons : 100%

LOT 09 Entreprise Charrier : pose de la faïence derrière urinoir : fait

LOT 10 Entreprise Placarrepeint : impression : en cours

LOT 10 Entreprise Stasiak : Reprise distribution : faite

LOT 12 Entreprise Stasiak : Pose sanitaires : en cours

INTERVENTIONS :

NOTA IMPORTANT :

**L'ATELIER MUNICIPAL DOIT ETRE LIVRE POUR LE DEBUT DECEMBRE 2013, SANS AUTRE DELAI
IL NE SERA TOLERER AUCUN RETARD.**

MAITRE D'OUVRAGE:

- **Atelier :**

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- **Ecole :**
- S-43 : Finir les abords à l'arrière de l'école et remettre en état le chemin créé sur le terrain du voisin
- **Atelier :**
- **Transmettre résultat des essais à la plaque**
- S-42 : Finir assainissement de la salle polyvalente

LOT 02 Entreprise Charrier :

- **Atelier :**
Faire terrassement et semelles filantes : au plus tard 14/10/13
Monter les élévations bureaux S-43
Massifs pour partie Atelier S-42

LOT 03 Entreprise Troisel :

- **Atelier**
Pose Charpente : S-43

LOT 04 Entreprise Troisel :

- **Atelier**
Pose Couverture : S-44
RAL 7012 : couverture

LOT 05 Entreprise Troisel :

- **Ecole :**
NOTA :
Poser une gouttière au niveau de la couverture du Sanitaire du personnel
Nettoyer vitrage du Velux au-dessus de la cuisine
Habilage en sous face du porte à faux
- **Atelier**
Pose Bardage : S-45
RAL 7012 : bardage

LOT 06 Entreprise Berton alu :

Ecole :

Poser store sur porte local instituteurs
Cylindre de porte

Atelier :

Transmettre réservations
Pose baies : S-43

LOT 07 Entreprise Moreau:

Atelier :

Transmettre réservations

LOT 08 Entreprise Martaud :

LOT 09 Entreprise Charrier :

Atelier :

Transmettre réservations

LOT 10 Entreprise Placarrepeint :

Ecole :

Finir les travaux école : peinture tuyaux radaiteur oubliés, coulures sur vitrages porte sanitaires du personnel.

LOT 10 Entreprise Stasiak :

Atelier :

Transmettre réservations

LOT 12 Entreprise Stasiak :

Atelier :

Transmettre réservations

Transmettre devis pour pose uniquement des sanitaires, le maître d'ouvrage les fournira