

EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°21 de la semaine 20

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO
Mairie aussac vadalle	P	X	20/05 14h30	01 =>	Garraud	P	X	20/05 14h30	10=>	Perot	E	X	20/05 14h30
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	20/05 14h30	11=>	Blanchard	P	X	20/05 14h30
APM16		X		03 =>	Troisel	P	X	20/05 14h30					
				04 =>	DME	E	X	20/05 14h30					
				05 =>	Berton	E	X	20/05 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin	E	X	20/05 14h30					
				07 =>	Renauplatre	E	X	20/05 14h30					
				08 =>	Charrier	P	X	20/05 14h30					
				09 =>	Placarrepeint	A	X	20/05 14h30					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPRIES : 3 + 4 jours

SEM.:S-09 / S-13

Depuis le : 23/24/25-02-15 –
26/27/30/31-03-2015

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : mercredi 20 mai 2015, à 14h30 sur site

AVANCEMENT :

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud : plate forme abri bus : 100% - finition cour école : 100% - décapage rangt salle polyvalente : 100%

LOT 02 Entreprise Charrier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise DME : Etanchéité : 90%

LOT 05 Entreprise Berton alu : pose des baies : 90% - ossature mécanalu : 100%

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre : doublages : 100% -cloison 100% - bandes : faites

LOT 08 Entreprise Charrier : carrelage : 70%

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Perot : équipement/distribution : 80%

LOT 11 Entreprise Blanchard : distribution en cours

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

- Le Bureau de contrôle semble ne pas avoir de commande pour la phase 2 ?

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

EXTENSION MAIRIE :

- **IMPORATANT : Le Maître d'ouvrage suspend les travaux de l'entrée de la Mairie**
- Chiffrer bordures pour supprimer le « bateau » donnant sur la place de la Mairie

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- Décapage fait, intervenir pour remblaiement plate forme après soubassement du lot 02
- **URGENT : le Maître d'ouvrage demande le déplacement du tas de gravas côté salle polyvalente, car il gêne l'accès des enfants**

LOT 02 Entreprise Charrier :

EXTENSION MAIRIE :

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- S-21 : faire fondations et murets de soubassement

LOT 03 Entreprise Troisel :

EXTENSION MAIRIE :

NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien

- Début S-21 : Faire la pose du bandeau de façade de mairie RAL 7042
- Faire la couverture et sous de l'abri bus
- Faire sous face de l'entrée de la mairie

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- transmettre plans de détails charpente et auvent

LOT 04 Entreprise DME :

EXTENSION MAIRIE :

- **Poser impérativement descente EP côté école avant la reprise : mettre 2 jeux de coudes pour éviter le robinet de puisage**
- **Allonger descente EP sous abri bus**
- S-21 : fin semaine 21 faire les finitions au niveau du bandeau de façade

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- Transmettre réservations

LOT 05 Entreprise Berton alu :

- **S-18 : IMPERATIF : pose des Mécanalu**

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

- NOTA : poser une porte dans passage vers ancienne partie, dans la nouvelle rompure faite

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

EXTENSION MAIRIE :

LOT 08 Entreprise Charrier :

EXTENSION MAIRIE :

- Finir carrelage cette semaine

LOT 09 Entreprise Placarpeint :

EXTENSION MAIRIE :

- Intervention confirmée à compter du 8/05

LOT 10 Entreprise Perot :

EXTENSION MAIRIE :

- S-20 : faire la pose des appareils sanitaires et mise en service

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EXTENSION MAIRIE :

- S-20 : faire la pose des appareillages et mise en service
- Rappel : prévoir des alim de convecteur dans chaque pièce
- Nota : ERDF intervient le 18/05