



GOUEDO OLIVIER

C.R. n°22

Architecte D.P.L.G.

Certification HQE niveau II -Expertise  
Diplôme Universitaire Expert Judiciaire

gouedo-archi@orange.fr

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême  
Tél : 05-45-25-44-48 - Fax : 05-45-39-92-41  
Siret : 418 092 599 000 53 - ONA : 43911 - ORA : 761

## EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

### COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°22 de la semaine 22

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	03/06 14h30	01 =>	Garraud	<b>P</b>	<b>X</b>	03/06 14h30	10=>	Perot	<b>E</b>	<b>X</b>	03/06 14h30
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	03/06 14h30	11=>	Blanchard	<b>P</b>	<b>X</b>	03/06 14h30
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel	<b>P</b>	<b>X</b>	03/06 14h30					
				04 =>	DME	<b>E</b>	<b>X</b>	03/06 14h30					
				05 =>	Berton	<b>E</b>	<b>X</b>	03/06 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin	<b>E</b>	<b>X</b>	03/06 14h30					
				07 =>	Renauplatre	<b>E</b>	<b>X</b>	03/06 14h30					
				08 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	03/06 14h30					
				09 =>	Placarrepeint	<b>A</b>	<b>X</b>	03/06 14h30					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPIERIES : 3 + 4 jours

SEM.:S-09 / S-13

Depuis le : 23/24/25-02-15 -  
26/27/30/31-03-2015

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : mercredi 03 juin 2015, à 14h30 sur site*  
**RECEPTION DE CHANTIER MAIRIE**

**AVANCEMENT :**

**CSPS APMS 16:**

**LOT 01 Entreprise Garraud :** Plate forme local Rgt : faite

**LOT 02 Entreprise Charrier :** Mairie : marches abri bus : faites – **Rangement :** élévations rgt : en cours

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**LOT 04 Entreprise DME :** Etanchéité : 90%

**LOT 05 Entreprise Berton alu :** pose des baies : 90% - ossature mécanalu : 100%

**LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:** plinthes : 90%

**LOT 07 Entreprise Renauplatre :** doublages : 100% -cloison 100% - bandes : faites

**LOT 08 Entreprise Charrier :** carrelage : 100%

**LOT 09 Entreprise Placarrepeint :** peinture 99%

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

**LOT 10 Entreprise Perot :** équipement/distribution : 100%

**LOT 11 Entreprise Blanchard :** 100%

**EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.**

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : [gouedo-archi@orange.fr](mailto:gouedo-archi@orange.fr)

**MAITRE D'OUVRAGE :**

- Le Bureau de contrôle semble ne pas avoir de commande pour la phase 2 ?
- Transmettre avis sur devis Garraud pour aménagement parvis de la mairie
- Transmettre aménagement du placard bureau des adjoints

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC**

**CSPS APMS 16:**

**LOT 01 Entreprise Garraud :**

**EXTENSION MAIRIE :**

**EXTENSION SALLE POLYVALENTE :**

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

**EXTENSION MAIRIE :**

**EXTENSION SALLE POLYVALENTE :**

- S-23 : lundi 01/06 : coulage du dallage finition Hélicoptère
- Elevations
- Enduit S-27

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**EXTENSION MAIRIE :**

**NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien**

- Finir sous face entrée Mairie : nota cacher fixation sur tête de mur
- Poser couverture et sous face abri bus

**EXTENSION SALLE POLYVALENTE :**

- transmettre plans de détails charpente et auvent
- Pose charpente S-25

**LOT 04 Entreprise DME :**

**EXTENSION MAIRIE :**

- **IMPERATIF : finir la pose des coiffes et descentes EP début S-23**

**EXTENSION SALLE POLYVALENTE :**

- Transmettre réservations
- Pose étanchéité S-26

**LOT 05 Entreprise Berton alu :**

- **Début S-23 : IMPERATIF : pose une face de vitrage des cloisons vitrées**

**LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:**

- Jeudi matin 28 : finir la pose des plinthes
- Mercredi 04/06 : faire la pose des façades de placards

**LOT 07 Entreprise Renauplatre :**

**EXTENSION MAIRIE :**

- Blanchir le plafond : lundi 01/06

**LOT 08** Entreprise Charrier :

**EXTENSION MAIRIE** :

**LOT 09** Entreprise Placarrepeint :

**EXTENSION MAIRIE** :

- Finir peinture : jeudi 28

- Faire nettoyage de fin de chantier mardi 02/06

**LOT 10** Entreprise Perot :

**EXTENSION MAIRIE** :

**LOT 11** Entreprise Blanchard :

**EXTENSION MAIRIE** :

**RECEPTION DE CHANTIER EXTENSION MAIRIE  
LE 03 JUIN 2015 A 14h30  
PRESENCE OBLIGATOIRE  
VENIR AVEC LE TAMPON DE L'ENTREPRISE**