



GOUEDO OLIVIER

Architecte D.P.L.G.

Certification HQE niveau II - Expertise
Diplôme Universitaire Expert Judiciaire

gouedo-archi@orange.fr

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême
Tél : 05-45-25-44-48 - Fax : 05-45-39-92-41
Siret : 410 092 599 000 53 - ONA : 43911 - CRA : 761

C.R. n°8

RESTRUCTURATION DE L'ECOLE EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°8 de la semaine 27

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF	CO
Mairie aussac vadalle	P	X	12/07 14h30	01 =>	TP Services		X	12/07 14h30	10=>	Placarrepeint	P	X	12/07 14h30
Socotec		X		02 =>	Charrier	A	X	12/07 14h30	11=>	Stasiak	P	X	12/07 14h30
APM16		X		03 =>	Troisel		X		12=>	Stasiak	P	X	12/07 14h30
				04 =>	Troisel		X						
				05 =>	Troisel		X						
				06 =>	Berton		X						
				07 =>	Moreau	P	X	12/07 14h30					
				08 =>	Martaud	P	X	12/07 14h30					
				09 =>	Charrier	A	X	12/07 14h30					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPERIES:

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : Vendredi 12 juillet 2013, à 14h30

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

LOT 02 Entreprise Charrier : Elévations : fait 100% - Seuils : 100% - enduit : fait

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel : Etanchéité et coiffe : posées

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu : pose faite à 98%

LOT 07 Entreprise :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 08 Entreprise Martaud : doublage et plafonds : 80% dans restaurant

LOT 09 Entreprise Charrier :

LOT 10 Entreprise Placarrepeint : choix sol : transmis

LOT 10 Entreprise Stasiak :

LOT 12 Entreprise :

INTERVENTIONS :

MAITRE D'OUVRAGE:

- Urgent : Vider la cuisine et restauruant pour le 08/07

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- **RAPPEL 3 URGENT :** Chiffrer assainissement autonome fosse 6000L/filtre à sable vertical non drainé 40m²/filtre colmatage de 200L à mettre dans la cour entre mairie et école

LOT 02 Entreprise Charrier :

- Faire reprise de l'ouverture extérieure dans le petit sanitaire : réduction de la porte (une porte de 80 est prévue sur les plans)
- Couper appui de l'ancienne fenêtre dans WC du personnel
- Contrôler trait de niveau
- Faire un trou d'homme pour accéder au VS
- **Urgent : couler chape dans Réfectoire début S-28**
- **Intervention cuisine :** faire rompures et démolitions dans la cuisine : impérativement début S-28 sans autre délai.

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

- Faire habillage du bandeau

LOT 05 Entreprise Troisel :

- Chiffrer auvent au-dessus porte livraison cuisine

LOT 06 Entreprise Berton alu :

- Poser vitrage sur sanitaire du personnel
- Poser films translucides sur vitrages des portes du WC personnel
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

LOT 07 Entreprise Moreau:

- Approvisionner toutes les portes S-28

LOT 08 Entreprise Martaud :

- S-26 : mercredi 26/06/2013 doublages
- S-27 : plafonds
- **S-28 : intervention dans grands blocs sanitaires et cuisine**
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

LOT 09 Entreprise Charrier :

- Intervention lundi 08/07/2013 pour chape dans restaurant
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

LOT 10 Entreprise Placarrepeint :

- Peintures restaurant : intervention 10/07/2013
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

LOT 10 Entreprise Stasiak :

- Câblage et distribution : S-25
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle
- Faire la pose des gaines VMC S-27
- **S-28 : intervention dans grands blocs sanitaires et cuisine**

LOT 12 Entreprise Stasiak:

- Faire les attentes des sanitaires
- **S-28 : intervention dans grands blocs sanitaires et cuisine**
- Dépose des appareils de cuisine et appareils sanitaires dès lundi 08/07

IMPORTANT :

Du fait des intempéries, le chantier a pris 1 semaine de retard sur le planning prévu. Veuillez cependant ne pas relâcher les efforts pour maintenir une livraison fin août 2013.

Nettoyer les abords du chantier, surtout le champ du voisin qui nous autorise l'accès.