



GOUEDO OLIVIER

C.R. n°16

Architecte D.P.L.G.

Certification HQE niveau II -Expertise
Diplôme Universitaire Expert Judiciaire

gouedo-archi@orange.fr

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême
Tél : 05-45-25-44-48 - Fax : 05-45-39-92-41
Siret : 418 092 599 000 53 - ONA : 43911 - ORA : 761**EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE****MAIRIE D'AUSSAC VADALLE****COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°16 de la semaine 13**

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF	CO
Mairie aussac vadalle	P	X	01/04 14h30	01 =>	Garraud		X		10=>	Perot		X	01/04 14h30
Socotec		X		02 =>	Charrier	E	X	01/04 14h30	11=>	Blanchard		X	01/04 14h30
APM16		X		03 =>	Troisel		X	01/04 14h30					
				04 =>	DME		X	01/04 14h30					
				05 =>	Berton	P	X	01/04 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin		X	01/04 14h30					
				07 =>	Renauplatre		X	01/04 14h30					
				08 =>	Charrier		X						
				09 =>	Placarrepeint		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPIERIES : 3 jours SEM.:S-09 Depuis le : 23/24/25-02-15

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : **mercredi 01 avril 2015, à 14h30 sur site****AVANCEMENT :****MAITRE D'OUVRAGE:****ARCHITECTE :****BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC****CSPS APMS 16:****LOT 01 Entreprise Garraud :****LOT 02 Entreprise Charrier :****LOT 03 Entreprise Troisel :****LOT 04 Entreprise DME : Etanchéité : 90%****LOT 05 Entreprise Berton alu : pose des baies : 90%****LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:****LOT 07 Entreprise Renauplatre : doublages : 50%**

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 08 Entreprise Charrier :**LOT 09 Entreprise Placarrepeint :****LOT 10 Entreprise Perot :****LOT 11 Entreprise Blanchard :** distribution en cours**EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.**

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

- Accord pour O.S. phase 2 : validé

ARCHITECTE :**BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC****CSPS APMS 16:****LOT 01 Entreprise Garraud :****LOT 02 Entreprise Charrier :**

- Nettoyer gravas en pied de mur
- S-13 : Déraser le retour de mur entre abri bus et voisin
- **S-13 :** Début de semaine enduit 212 « terre beige » à mettre.
- **NOTA : pas de baguettes d'angle en PVC Blanc mettre des Baguettes invisibles ton enduits « gamme Pierre »**
- **La rompure entre existant/extension décalée pour conserver placard existant dans le salle de réunion de chantier à faire début S-13**
- Faire la pose des 2 boîtes aux lettres dans allège de la baie secrétariat.

LOT 03 Entreprise Troisel :**NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien**

- **Mettre en attente bardage : dans l'attente de décision du Maître d'ouvrage.**
- Chiffrer plafond métallique des auvents en tôles pliées
- Fournir 2 boîtes aux lettres traversantes au lot 02

LOT 04 Entreprise DME :

- **S-14 : mardi 31/03 finir impérativement l'étanchéité, coiffes d'acrotères, solin Et descentes EP**

LOT 05 Entreprise Berton alu :

- La cloison courbe est tracée, faire la pose du renfort en partie haute, devant supporter la tête de cloison et les cornières de plafond
HSP=263/+0.00

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

- **NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière**
- Fournir les portes pour S-12
- Porte sanitaire PMR à retourner

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

- **S-13/S-14 : poursuivre doublages et cloison**
- **HSP=263/+0.00**
- Faire habillage de la fenêtre existante entre secrétariat et bureaux des adjoints : le volet roulant doit pourvoir fonctionner
- Les joints de dilatation seront traités par une cornière PVC
- **NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière**
- **Hauteur des allèges de cloisons courbes : 120**
- **Porte d'entrée du bureau du maire (devenu bureau adjoints) est décalée dans le couloir**

LOT 08 Entreprise Charrier :

- NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière
- Choix carrelage : cc 03 Nat Mirage

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

- NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière

LOT 10 Entreprise Perot :

- S-13 : Début de semaine intervention, passage VMC
- NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière

LOT 11 Entreprise Blanchard :

- S-13 : distribution après raillage des doublages
- NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière