

EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°17 de la semaine 14

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	08/04 14h30	01 =>	Garraud		X		10=>	Perot	P	X	08/04 14h30
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	08/04 14h30	11=>	Blanchard	P	X	08/04 14h30
APM16	P	X		03 =>	Troisel	A	X	08/04 14h30					
				04 =>	DME	P	X	08/04 14h30					
				05 =>	Berton	P	X	08/04 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin	P	X	08/04 14h30					
				07 =>	Renauplatre	P	X	08/04 14h30					
				08 =>	Charrier		X						
				09 =>	Placarrepaint		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPÉRIES : 3 + 4 jours

SEM.:S-09 / S-13

Depuis le : 23/24/25-02-15 –
26/27/30/31-03-2015

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **mercredi 08 avril 2015, à 14h30 sur site***

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier : enduits : en cours

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise DME : Etanchéité : 90%

LOT 05 Entreprise Berton alu : pose des baies : 90% - ossature mécanalu : en cours

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre : doublages : 90% -cloison 25%

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarpeint :

LOT 10 Entreprise Perot : VMC : 60%

LOT 11 Entreprise Blanchard : distribution en cours

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

- Accord pour O.S. phase 2 : validé

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier :

- Nettoyer gravas en pied de mur
- **S-14** : finir les enduits cette fin de semaine
- Pas de pose de boîtes aux lettres

LOT 03 Entreprise Troisel :

NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien

- Mettre en attente bardage : dans l'attente de décision du Maître d'ouvrage.
- **Chiffrer plafond métallique des auvents en tôles pliées**
-

LOT 04 Entreprise DME :

- **S-15 : Sans autre délai le mardi 07/04 finir impérativement l'étanchéité, coiffes d'acrotères, solin Et descentes EP**

LOT 05 Entreprise Berton alu :

- S-15 : pose des Mécanalu

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

- **NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière**
- Fournir les portes pour S-14

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

- **S-13/S-14** : poursuivre doublages et cloison
- **HSP=263/+0.00**
- **NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière**
- **Hauteur des allèges de cloisons courbes : 120**
- **Porte d'entrée du bureau du maire (devenu bureau adjoints) est décalée dans le couloir**

LOT 08 Entreprise Charrier :

- **NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière**
- Choix carrelage : cc 03 Nat Mirage

LOT 09 Entreprise Placarpeint :

- **NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière**

LOT 10 Entreprise Perot :

- **S-14** : suivre lot 07
- **URGENT : neutraliser le robinet de puisage scellé dans le dallage du Gros œuvre lors du coulage, il est dans le regard des deux compteurs existants**
- **NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière**

LOT 11 Entreprise Blanchard :

- **S-14** : suivre lot 07
- **Rappel : prévoir des alim de convecteur dans chaque pièce**