



GOUEDO OLIVIER

C.R. n°20

Architecte D.P.L.G.

Certification HQE niveau II -Expertise  
Diplôme Universitaire Expert Judiciaire

gouedo-archi@orange.fr

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême  
Tél : 05-45-25-44-48 - Fax : 05-45-39-92-41  
Siret : 418 092 599 000 53 - ONA : 43911 - CRA : 761**EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE****MAIRIE D'AUSSAC VADALLE****COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°20 de la semaine 19**

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	13/05 14h30	01 =>	Garraud	<b>P</b>	<b>X</b>	13/05 14h30	10=>	Perot	<b>E</b>	<b>X</b>	13/05 14h30
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	13/05 14h30	11=>	Blanchard	<b>P</b>	<b>X</b>	13/05 14h30
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel	<b>P</b>	<b>X</b>	13/05 14h30					
				04 =>	DME	<b>E</b>	<b>X</b>	13/05 14h30					
				05 =>	Berton	<b>E</b>	<b>X</b>	13/05 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin	<b>E</b>	<b>X</b>	13/05 14h30					
				07 =>	Renauplatre	<b>E</b>	<b>X</b>	13/05 14h30					
				08 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	13/05 14h30					
				09 =>	Placarrepeint	<b>A</b>	<b>X</b>	13/05 14h30					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPIERIES : 3 + 4 jours

SEM.:S-09 / S-13

Depuis le : 23/24/25-02-15 –  
26/27/30/31-03-2015

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : mercredi 13 mai 2015, à 14h30 sur site***AVANCEMENT :****CSPS APMS 16:****LOT 01 Entreprise Garraud :** plate forme abri bus : 100% - finition cour école : 100% - décapage rangt salle polyvalente : 100%**LOT 02 Entreprise Charrier :****LOT 03 Entreprise Troisel :****LOT 04 Entreprise DME :** Etanchéité : 90%**LOT 05 Entreprise Berton alu :** pose des baies : 90% - ossature mécanalu : 100%**LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:****LOT 07 Entreprise Renauplatre :** doublages : 100% -cloison 100% - bandes : faites**LOT 08 Entreprise Charrier :** carrelage : 70%**LOT 09 Entreprise Placarrepeint :**

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

**LOT 10 Entreprise Perot :** équipement/distribution : 80%

**LOT 11 Entreprise Blanchard :** distribution en cours

**EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.**

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

---

**MAITRE D'OUVRAGE:**

- URGENT : Faire intervenir la Lyonnaise des eaux pour déplacement du compteur d'eau (à mettre à 4cm du revêtement du trottoir existant sous abri bus) et mise à la côte
- Nota : les déblais laissés sur site par Ets Garraud seront réemployés
- Le Bureau de contrôle semble ne pas avoir de commande pour la phase 2 ?

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC**

**CSPS APMS 16:**

**LOT 01 Entreprise Garraud :**

**EXTENSION MAIRIE :**

- S-22 : faire finition entrée de la mairie selon plan et devis modifié
- Côte altitude dallage abri bus + 0.02/niveau existant trottoir sur la partie côté mairie, dallage de niveau
- Chiffrer bordures pour supprimer le « bateau » donnant sur la place de la Mairie

**EXTENSION SALLE POLYVALENTE :**

- Décapage fait, intervenir pour remblaiement plate forme après soubassement du lot 02

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

**EXTENSION MAIRIE :**

- Nettoyer gravas en pied de mur
- Reconstituer le mur de clôture du voisin côté cour et enlever les barrières de chantier : pendant vacances scolaires

**EXTENSION SALLE POLYVALENTE :**

- Commencer les terrassements de fondations dès jeudi 07/05/2015
- S-20 : faire fondations et murets de soubassement

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**EXTENSION MAIRIE :**

**NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien**

- S-21 : Faire la pose du bandeau de façade de mairie RAL 7042

**EXTENSION SALLE POLYVALENTE :**

- Fournir S-20 plan de descente de charges

**LOT 04 Entreprise DME :**

**EXTENSION MAIRIE :**

- Poser impérativement descente EP côté école avant la reprise : mettre 2 jeux de coude pour éviter le robinet de puisage**
- Allonger descente EP sous abri bus**
- S-21 : fin semaine 21 faire les finitions au niveau du bandeau de façade

**EXTENSION SALLE POLYVALENTE :**

- Transmettre réservations

**LOT 05 Entreprise Berton alu :**

- S-18 : IMPERATIF : pose des Mécanalu**

**LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:**

- NOTA : poser une porte dans passage vers ancienne partie, dans la nouvelle rompure faite

**LOT 07 Entreprise Renauplatre :**

**EXTENSION MAIRIE :**

- S-19 : faire ossature plafond**

**LOT 08 Entreprise Charrier :**

**EXTENSION MAIRIE :**

- Finir carrelage cette semaine

**LOT 09 Entreprise Placarrepeint :**

**EXTENSION MAIRIE :**

- **RAPPEL : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière**
- **RAPPEL : Venir impérativement à la prochaine réunion pour intervention S-20**
- **INTERVENTION S-20 sans autre délai, vous ne venez jamais en réunion, dois-je décompter des pénalités de retard ?**

**LOT 10 Entreprise Perot :**

**EXTENSION MAIRIE :**

- S-20 : faire la pose des appareils sanitaires et mise en service

**LOT 11 Entreprise Blanchard :**

**EXTENSION MAIRIE :**

- S-20 : faire la pose des appareillages et mise en service
- Rappel : prévoir des alim de convecteur dans chaque pièce
- Nota : ERDF intervient le 18/05