

EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°30 de la semaine 31

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	02/09 14h30	01 =>	Garraud	A	X	02/09 14h30	10=>	Perot		X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	02/09 14h30	11=>	Blanchard	P	X	02/09 14h30
APM16	P	X		03 =>	Troisel	A	X	02/09 14h30					
				04 =>	DME	A	X	02/09 14h30					
				05 =>	Berton	P	X	02/09 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin		X	02/09 14h30					
				07 =>	Renauplatre		X	02/09 14h30					
				08 =>	Charrier		X						
				09 =>	Placarrepeint		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPÉRIES : 3 + 4 jours

SEM.:S-09 / S-13

Depuis le : 23/24/25-02-15 –
26/27/30/31-03-2015

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **mercredi 02 septembre 2015, à 14h30 sur site***

AVANCEMENT :

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud : Reprise parvis mairie : refait

LOT 02 Entreprise Charrier : Rangement :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise DME : Etanchéité : en cours

LOT 05 Entreprise Berton alu :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Perot :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

Nota : la dépose des avants toits de la Mairie avait été retiré du devis de l'Ets DME, devait être faite par le Maître d'ouvrage en régie

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

EXTENSION MAIRIE :

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- S-31 programmer la finition des abords

LOT 02 Entreprise Charrier :

EXTENSION MAIRIE :

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- Faire les Enduits S-31

LOT 03 Entreprise Troisel :

EXTENSION MAIRIE :

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- Transmettre plans à DME
- Pose charpente auvent S-35
- Nota : dévoyer et faire sortir le tuyau d'évent de cuve fuel présent dans le local, en fonction de l'implantation de la charpente de l'Auvent.

LOT 04 Entreprise DME :

EXTENSION MAIRIE :

- RAPPEL : Refaire les avants toits de l'ancienne mairie en PVC

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- Finir étanchéité, dans l'attente des coiffes mettre étanchéité provisoire sur tête de mur
- Pose coiffes S-36
- Faire les descentes EP S-31

LOT 05 Entreprise Berton alu :

EXTENSION MAIRIE

- **A refaire : Poser protection au niveau de l'angle d'habillage de la cloison mécnalu**

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

EXTENSION SALLE POLYVALENTE

- Faire pose d'un habillage autour de la porte double, pas de doublage sur ce mur
- Poser une porte CF entre rangement et vestiaires atelier

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

EXTENSION MAIRIE :

- Fournir un paquet de dalles de plafond

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- S-34 : doublage 3 faces avec isolation
- Faire plafond Cf 1h00
- Isolation 200mm en plafond

LOT 08 Entreprise Charrier :

EXTENSION MAIRIE :

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

EXTENSION MAIRIE :

- **RAPPEL 5 :** Finir les retouches de finitions, surtout au niveau du support métallique de la cloison vitrée de l'accueil (2 faces)
- **NOTA :** la mairie signale que des chaises ont été utilisées pour servir d'escabeau et sont désormais recouvertes de peinture, voir avec la mairie.

LOT 10 Entreprise Perot :

EXTENSION MAIRIE :

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EXTENSION Salle polyvalente :

- Faire distribution S-31

BONNES VACANCES A TOUS !!!!!!!

