

**EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE**

**MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

**COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°23 de la semaine 23**

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	17/06 14h30	01 =>	Garraud	<b>P</b>	<b>X</b>		10=>	Perot		<b>X</b>	
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	17/06 14h30	11=>	Blanchard		<b>X</b>	
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel		<b>X</b>	17/06 14h30					
				04 =>	DME		<b>X</b>	17/06 14h30					
				05 =>	Berton		<b>X</b>	17/06 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin		<b>X</b>						
				07 =>	Renauplatre		<b>X</b>						
				08 =>	Charrier		<b>X</b>						
				09 =>	Placarrepeint		<b>X</b>						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES : 3 + 4 jours

SEM.:S-09 / S-13

Depuis le : 23/24/25-02-15 –  
26/27/30/31-03-2015

**Notes Générales :**

*Prochaine réunion de chantier : **mercredi 17 juin 2015, à 14h30 sur site***

**AVANCEMENT :**

**CSPS APMS 16:**

**LOT 01 Entreprise Garraud :** bordures(marches) : posées

**LOT 02 Entreprise Charrier :– Rangement :** élévations rgt : en cours

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**LOT 04 Entreprise DME :**

**LOT 05 Entreprise Berton alu :**

**LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:** plinthes : 95%

**LOT 07 Entreprise Renauplatre :**

**LOT 08 Entreprise Charrier :**

**LOT 09 Entreprise Placarrepeint :** peinture 99%

**LOT 10 Entreprise Perot :**

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 11 Entreprise Blanchard :

**EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.**

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : [gouedo-archi@orange.fr](mailto:gouedo-archi@orange.fr)

---

MAITRE D'OUVRAGE:

- Salle polyvalente : faire décrocher coffret de coupure électrique de la chaufferie

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

EXTENSION MAIRIE :

- Coulage du béton désactivé : lundi 15/06

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

LOT 02 Entreprise Charrier :

EXTENSION MAIRIE :

- Retailler les marches entre auvent et abri bus

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- S-24 : lundi 15/06 : finir élévation et acrotère
- S-24 : poser et couler plancher P/H

LOT 03 Entreprise Troisel :

EXTENSION MAIRIE :

- Finir sous face entrée Mairie : nota cacher fixation sur tête de mur
- Poser bandeau abri bus

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- transmettre plans de détails charpente et auvent
- Pose charpente S-25

LOT 04 Entreprise DME :

EXTENSION MAIRIE :

- **Poser coiffe sur tête de muret côté voisin**
- **Refaire les avants toits de l'ancienne mairie**

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- Pose étanchéité S-26

LOT 05 Entreprise Berton alu :

EXTENSION MAIRIE

- **Poser une porte vitrée à la place de la porte bois du secrétariat**

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

EXTENSION MAIRIE

- Vendredi 12/06 : poser placard et aménagement dans bureau du maire  
Poser des serrures sur les portes de placards  
Finir la pose des plinthes

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

EXTENSION MAIRIE :

LOT 08 Entreprise Charrier :

EXTENSION MAIRIE :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

**LOT 09 Entreprise Placarrepeint :**

**EXTENSION MAIRIE :**

- **Lundi 15/06 : faire les retouches de finitions et nettoyer chantier**

**LOT 10 Entreprise Perot :**

**EXTENSION MAIRIE :**

**LOT 11 Entreprise Blanchard :**

**EXTENSION MAIRIE :**