

Maître d'ouvrage : Mairie d'Aussac Vadalle
61, rue de la République
16560 Aussac Vadalle

CERTIFICAT DE PAIEMENT 5
Travaux réalisés en decembre 24

Affaire Résidence Séniors

MARCHE	126 967.72 €
MARCHE	0.00 €
Avenant 1	0.00 €
TVA 10%	0.00 €
TVA 20%	25 393.54 €

Titulaire du Marché
Charge des lot

GTC16
Gros œuvre

Eléments de calcul de l'acompte	Montant	Montants cumulés depuis l'origine
A Avance et acompte en prix de base		
1 Montant de décompte n	115 388.22	115 388.22
2 Montant du décompte antérieur n	95 715.52	
3 Montant de l'acompte en prix de base (A1-A2)	19 672.70	
B Actualisation ou révision des prix		
1 Actualisation 0,0%	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
3 Montant cumulé depuis l'origine (B2+B1)		0.00
TOTAUX HT	19 672.70	115 388.22
C Taxe sur la valeur ajoutée		
1a TVA au taux de 20%	3 934.54	3 934.54
1b TVA au taux de 10%	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		19 143.10
3 Montant cumulé depuis l'origine (C1a+C1b+C2)		23 077.64
TOTAUX TTC	23 607.24	138 465.86
D Retenue de garantie		
1 Retenue de garantie du présent état 5%	1 180.36	RG 1 180.36
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		5 742.94
3 Montant cumulé depuis l'origine (D1+D2)		6 923.30
E Pénalités		
1 Pénalités pour RDV de chantier et retards	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
3 Montant cumulé depuis l'origine (E1+E2)		0.00
Montant cumulé du marché	22 426.88	131 542.56

Exercice :

Chapitre :

Montant du dernier certificat : 21 465.74 €

Date du mandat :

N° du mandat : 143, rue de Montmoreau - 16560 Angoulême

Reçu le :

Visé le :

EURL GOUEDO C & E

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise

Ets GTC16

sur le chapitre article du budget de l'exercice

le somme de : 22 426.88 €

Vingt deux mille quatre cent vingt six et quatre vingt huit cts



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16

ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -
16410 GARAT

Tél. : 07 70 22 90 59

Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Code client : 411 MAIRI
Email : mairie@aussac-vadalle.fr
Portable M. : 05 45 20 61 60

Adresse de chantier
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

Suivi par : Sarah BARTHEL (Tél. : 0622078893)

Date : 18/12/2024

Page 1/8

AF0000113

Facture N° FA202401384

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Appel de fonds 5/5 sur commande CD0000121 du 21/05/2024							
TRANCHE FERME LOT N° 02 GROS OEUVRE							
AR PREFECTURE 016-211600242-20240521-2023_H05_LOT_2A_CC							
DV0000271 du 27/04/2024							
OBJET DU MARCHÉ	0.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES							
D.T.U. - Normes							
Charges							
Règles de calcul							
Normes							
Règles							
Règlements							
Avis techniques du CSTB							
TERRASSEMENTS							
FONDATIONS							
MISE EN OEUVRE-QUALITE DES MATERIAUX							
Généralités							
Granulats et granulométrie							
Eau de gachage							
Liants : ciments et chaux							
Aciers d'armatures							
Adjuvants							
Bétons prêts à l'emploi							
Vibration ou vibrage							
Caractéristiques du béton							
Contrôle des bétons-essais							
Coffrage-étaisements							
Huile de décoffrage							
Etat de surface des ouvrages béton							
Maçonnerie de blocs de béton agglomérés							
Enduits							
Tolérances dimensionnelles							
Ragréages							

AF0000113

Facture N° FA202401384

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Slt.	% Total	Montant HT
Réservations-trous de scellements							
Sécurité du chantier							
Protection de l'environnement							
Hygiène et sécurité							
Trait de niveau							
Evacuation des gravois							
Compte prorata							
Connaissance du projet							
Connaissance des lieux							
COORDINATION							
ETUDES TECHNIQUES							
ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	1.00	Ens	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
Sous-total							0.00
TRAVAUX PREPARATOIRES							
CLOTURE DE CHANTIER							
Cloture de chantier et signalisation. SANS OBJET							
INSTALLATION DE CHANTIER							
Installation de chantier compris amenée et repli du matériel							
Vestiaire/réfectoire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Sanitaire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Consommation EAU, Elec, etc, sur bâtiment existant							
frais à la charge du Maître d'ouvrage							
CONSTAT D'HUISSIER à la charge du client -SANS OBJET-	1.00	Ø	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sous-total							0.00
BATIMENT A - SALLE							
D'ACTIVITES							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
Etude G2 PRO							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPRETE							
GROS BETON DE RATRAPAGE							
MASSIFS DE FONDATIONS							
Armatures (Kgs)							
Coffrages (M²)							

AF0000113

Facture N° FA202401384

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX							
De 20 cm d'épaisseur.	71.00	m2	39.60	10.00	90.00	100.00	2 811.60
CHAINAGES HORIZONTAUX							
Dans agglos pleins de 20.	36.00	MI	23.40	10.00	90.00	100.00	842.40
Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
Dans agglos pleins de 20.	53.00	MI	23.40	10.00	90.00	100.00	1 240.20
LINTEAUX							
Dans agglos pleins de 20.	6.00	MI	40.00	0.00	100.00	100.00	240.00
ARASURES							
En béton coffré.	36.00	MI	60.00	0.00	100.00	100.00	2 160.00
OUVRAGES EN BETON ARME							
LINTEAUX							
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II.	0.50	m3	1 400.00	0.00	100.00	100.00	700.00
Armatures.							
Coffrages à parements soignés.							
POUTRES							
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II.							
Coffrages à parements soignés.							
POTEAUX CILYNDRIQUE							
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II.	1.20	m3	2 200.00	0.00	100.00	100.00	2 640.00
Armatures.							
Coffrages cylindriques.							
ELEMENTS DE FINITION							
APPUIS	1.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEUILS	11.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN	63.50	m2	79.00	0.00	100.00	100.00	5 016.50
P.V pour bêches de raidissement.	40.00	MI	44.00	0.00	100.00	100.00	1 760.00
SUPPORT UNITE EXTERIEURE CLIMATISATION	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour bêches de raidissement.	7.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401384

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
CHAPE EN BETON DESACTIVE RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES GENERALITES CANALISATIONS ENTERREES REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V	63.50	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.U-E.V ET HYDROCURAGE RESEAUX EAUX PLUVIALES GENERALITE CANALISATIONS ENTERREES	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRAINAGE PERIPHERIQUE Cunettes en béton maigre. SO	38.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40. SO	38.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur. SO	15.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif. SO	4.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.P Avec tampon fonte série légère SO	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE <i>Sous-total</i>	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 17 410.70
BATIMENT B - APPARTEMENTS TERRASSEMENTS GENERALITES FOUILLES POUR FONDATIONS REMBLAIEMENT TRAITEMENT ANTITERMITES FONDATIONS FONDATIONS-GENERALITES BETON DE PROPRETE MASSIFS DE FONDATIONS Armatures Coffrages. MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS RAIDISSEURS VERTICAUX CHAINAGE D'ARASE							

AF0000113

Facture N° FA202401384

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX							
CHAINAGES HORIZONTAUX							
Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
LINTEAUX							
ARASURES							
OUVRAGES EN BETON ARME							
LINTEAUX ET POUTRES							
Armatures.							
Coffrages à parements soignés.							
ELEMENTS DE FINITION							
COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
P.V pour bêches de raidissement.	18.00	Ml	49.00	0.00	100.00	100.00	882.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES							
GENERALITES							
CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V							
RESEAUX EAUX PLUVIALES							
GENERALITES							
CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.P							
DRAINAGE PERIPHERIQUE							
Cunettes en béton maigre.	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40.	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur.	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif.	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sous-total							882.00

AF0000113

Facture N° FA202401384

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
TERRASSEMENTS GENERALITES							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS FONDATIONS-GENERALITES BETON DE PROPRETE							
GROS BETON DE RATRAPAGE							
MASSIFS DE FONDATIONS Armatures							
Coffrages							
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE MURS EN AGGLOS CREUX							
CHAINAGES HORIZONTAUX Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
LINTEAUX							
ARASURES							
OUVRAGES EN BETON ARME LINTEAUX ET POUTRES En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages à parements soignés.	0.60	m3	980.00	30.00	70.00	100.00	588.00
ELEMENTS DE FINITION COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							

AF0000113

Facture N° FA202401384

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Slt.	% Total	Montant HT
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
P.V pour bêches de raidissement.	18.00	MI	44.00	0.00	100.00	100.00	792.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES							
GENERALITES PM							
CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V							
RESEAUX EAUX PLUVIALES							
GENERALITES PM							
CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.P							
DRAINAGE PERIPHERIQUE							
Cunettes en béton maigre. SO	52.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en	52.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cailloux roulés 20/40. SO							
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur.	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SO							
Remblaiement définitif. SO	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sous-total							1 380.00
TROUS ET RESERVATIONS							
Sous-total							0.00
D.O.E	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sous-total							0.00

AF0000113

Facture N° FA202401384

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT

--

Mode de règlement : Chèque à reception	Base HT	Taux	Montant TVA	Total HT :	19 672.70 €
Date d'échéance : 18/12/2024	19 672.70	20.00 %	3 934.54	Total TVA :	3 934.54 €
BANQUE : CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST				Total TTC :	23 607.24 €
IBAN : FR7615589165180747353304412				Règlement(s) :	0.00 €
BIC : CMBRFR2BXXX				Net à payer :	23 607.24 €

AF0000113

Facture N° FA202401384

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

RÉCAPITULATIF DES SOUS-TOTAUX

	DESCRIPTION	TOTAL TTC
Sous-total		0.00 €
Sous-total		0.00 €
Sous-total		20 892.84 €
Sous-total		1 058.40 €
Sous-total		1 656.00 €
Sous-total		0.00 €
Sous-total		0.00 €
Total des Sous-Totaux		23 607.24 €

Situation de l'affaire AF0000113

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE

Date	Pièce	Total HT	Total TTC	Avancement	Avancement cumulé	Règlement(s)	A payer	Date rgt	Obs Règlement
21/05/2024	CD0000121	126 967.72 €	152 361.26 €						
Total Affaire		126 967.72 €	152 361.26 €						
31/07/2024	FA202401291	22 296.50 €	26 755.80 €	17.56 %	17.56 %	25 418.01 €	1 337.79 €	11/09/2024	
30/09/2024	FA202401327	33 975.80 €	40 770.96 €	26.76 %	44.32 %	38 732.41 €	2 038.55 €	22/10/2024	95%
07/11/2024	FA202401345	20 613.62 €	24 736.34 €	16.24 %	60.56 %	0.00 €	24 736.34 €		
30/11/2024	FA202401372	18 829.60 €	22 595.52 €	14.83 %	75.39 %	0.00 €	22 595.52 €		
18/12/2024	FA202401384	19 672.70 €	23 607.24 €	15.49 %	90.88 %	0.00 €	23 607.24 €		
Total		115 388.22 €	138 465.86 €			64 150.42 €	74 315.44 €		
Reste de l'Affaire		11 579.50 €	13 895.40 €		9.12 %				
Total reste à payer			(Reste de l'Affaire "Total TTC" + Total "À payer")				88 210.84 €		