

Maître d'ouvrage : Mairie d'Aussac Vadalle
61, rue de la République
16560 Aussac Vadalle

CERTIFICAT DE PAIEMENT 6
Travaux réalisés en janvier 2025

Affaire Résidence Séniors

MARCHE	126 967.72 €
MARCHE	0.00 €
Avenant 1	0.00 €
TVA 10%	0.00 €
TVA 20%	25 393.54 €

Titulaire du Marché
 Charge des lot

GTC16
 Gros œuvre

Eléments de calcul de l'acompte	Montant	Montants cumulés depuis l'origine
A Avance et acompte en prix de base		
1 Montant de décompte n	117 526.22	117 526.22
2 Montant du décompte antérieur n	115 388.22	
3 Montant de l'acompte en prix de base (A1-A2)	2 138.00	
B Actualisation ou révision des prix		
1 Actualisation 0,0%	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
3 Montant cumulé depuis l'origine (B2+B1)		0.00
TOTAUX HT	2 138.00	117 526.22
C Taxe sur la valeur ajoutée		
1a TVA au taux de 20%	427.60	427.60
1b TVA au taux de 10%	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		23 077.64
3 Montant cumulé depuis l'origine (C1a+C1b+C2)		23 505.24
TOTAUX TTC	2 565.60	141 031.46
D Retenue de garantie		
1 Retenue de garantie du présent état 5%	128.28	128.28
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		6 923.30
3 Montant cumulé depuis l'origine (D1+D2)		7 051.58
E Pénalités		
1 Pénalités pour RDV de chantier et retards	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
3 Montant cumulé depuis l'origine (E1+E2)		0.00
Montant cumulé du marché	2 437.32	133 979.88

Exercice :
 Chapitre :
 Montant du dernier certificat : 22 426.88 €
 Date du mandat :
 N° du mandat : Soit en toutes lettres :

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise
Ets GTC16
 sur le chapitre article du budget de l'exercice
 le somme de : **2 437.32 €**
Deux mille quatre cent trente sept € et trente deux cts

Reçu le :
 Visé le :

EURL GOUEDO
 Conceptions - Expertises
 16000 Angoulême
 Tel : 05 45 25 44 48 - olivier.gouedo@orange.fr
 909 832 958 R.C.S. Angoulême
 Capital : 205 000 €



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16

ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -
16410 GARAT

Tél. : 07 70 22 90 59

Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Code client : 411MAIRI
Email : mairie@aussac-vadalle.fr
Portable M. : 05 45 20 61 60

Adresse de chantier
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

Suivi par : Sarah BARTHEL (Tél. : 0622078893)

Date : 13/01/2025

Page 1/7

AF0000113

Facture N° FA202501391

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Appel de fonds 6/6 sur commande CD0000121 du 21/05/2024 TRANCHE FERME LOT N° 02 GROS OEUVRE AR PREFECTURE 016-211600242-20240521-2023_H05_LOT_2A_CC <u>DV0000271 du 27/04/2024</u> OBJET DU MARCHE DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES D.T.U. - Normes Charges Règles de calcul Normes Règles Règlements Avis techniques du CSTB TERRASSEMENTS FONDATIONS MISE EN OEUVRE-QUALITE DES MATERIAUX Généralités Granulats et granulométrie Eau de gachage Liants : ciments et chaux Aciers d'armatures Adjuvants Bétons prêts à l'emploi Vibration où vibrage Caractéristiques du béton Contrôle des bétons-essais Coffrage-étais Huile de décoffrage Etat de surface des ouvrages béton Maçonnerie de blocs de béton agglomérés Enduits Tolérances dimensionnelles Ragréages	0.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202501391

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Réservations-trous de scellements							
Sécurité du chantier							
Protection de l'environnement							
Hygiène et sécurité							
Trait de niveau							
Evacuation des gravois							
Compte prorata							
Connaissance du projet							
Connaissance des lieux							
COORDINATION							
ETUDES TECHNIQUES							
ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	1.00	Ens	165.00	95.00	5.00	100.00	165.00
<i>Sous-total</i>							<i>165.00</i>
TRAVAUX PREPARATOIRES							
CLOTURE DE CHANTIER							
Cloture de chantier et signalisation. SANS OBJET							
INSTALLATION DE CHANTIER							
Installation de chantier compris amenée et repli du matériel							
Vestiaire/réfectoire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Sanitaire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Consommation EAU, Elec, etc, sur bâtiment existant							
frais à la charge du Maître d'ouvrage							
CONSTAT D'HUISSIER à la charge du client -SANS OBJET-	1.00	Ø	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							<i>0.00</i>
BATIMENT A - SALLE							
D'ACTIVITES							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
Etude G2 PRO							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPRETE							
GROS BETON DE RATTRAPAGE							
MASSIFS DE FONDATIONS							
Armatures (Kgs)							
Coffrages (M²)							

AF0000113

Facture N° FA202501391

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX							
CHAINAGES HORIZONTAUX							
Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
LINTEAUX							
ARASURES							
OUVRAGES EN BETON ARME							
LINTEAUX							
Armatures.							
Coffrages à parements soignés.							
POUTRES							
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II.							
Coffrages à parements soignés.							
POTEAUX CILYNDRIQUE							
Armatures.							
Coffrages cylindriques.							
ELEMENTS DE FINITION							
APPUIS	1.00	MI	120.00	0.00	100.00	100.00	120.00
SEUILS	11.00	MI	95.00	0.00	100.00	100.00	1 045.00
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SUPPORT UNITE EXTERIEURE CLIMATISATION	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour bèches de raidissement.	7.00	MI	49.00	0.00	100.00	100.00	343.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE	63.50	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES							
GENERALITES							
CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V							
CONTROLE RESEAU E.U-E.V ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAUX EAUX PLUVIALES							

AF0000113

Facture N° FA202501391

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
GENERALITE							
CANALISATIONS ENTERREES							
DRAINAGE PERIPHERIQUE							
Cunettes en béton maigre. SO	38.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40. SO	38.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur. SO	15.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif. SO	4.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.P							
Avec tampon fonte série légère SO	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							1 508.00
BATIMENT B - APPARTEMENTS							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPRETE							
MASSIFS DE FONDATIONS							
Armatures							
Coffrages.							
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX							
CHAINAGES HORIZONTAUX							
Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
LINTEAUX							

AF0000113

Facture N° FA202501391

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
ARASURES							
OUVRAGES EN BETON ARME LINTEAUX ET POUTRES Armatures. Coffrages à parements soignés.							
ELEMENTS DE FINITION COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							
DALLAGES SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
CHAPE EN BETON DESACTIVE RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES GENERALITES CANALISATIONS ENTERREES	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V							
RESEAUX EAUX PLUVIALES GENERALITES CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.P							
DRAINAGE PERIPHERIQUE Cunettes en béton maigre.	52.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40.	52.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur.	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif.	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							0.00
TERRASSEMENTS GENERALITES							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS							

AF0000113

Facture N° FA202501391

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
FONDATIONS-GENERALITES BETON DE PROPLETE							
GROS BETON DE RATRAPAGE							
MASSIFS DE FONDATIONS Armatures							
Coffrages							
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE MURS EN AGGLOS CREUX							
CHAINAGES HORIZONTAUX Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
LINTEAUX							
ARASURES							
OUVRAGES EN BETON ARME LINTEAUX ET POUTRES Armatures. Coffrages à parements soignés.							
ELEMENTS DE FINITION COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							
DALLAGES SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
CHAPE EN BETON DESACTIVE RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES GENERALITES PM CANALISATIONS ENTERREES	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202501391

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V							
RESEAUX EAUX PLUVIALES GENERALITES PM CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.P							
DRAINAGE PERIPHERIQUE Cunettes en béton maigre. SO	52.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40. SO	52.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur. SO	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif. SO	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE <i>Sous-total</i>	1.00	Ens	465.00	0.00	100.00	100.00	465.00 465.00
TROUS ET RESERVATIONS <i>Sous-total</i>							0.00
D.O.E <i>Sous-total</i>	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

Mode de règlement : Chèque à réception
Date d'échéance : 13/01/2025

BANQUE : CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST
IBAN : FR7615589165180747353304412
BIC : CMBRFR2BXXX

Base HT	Taux	Montant TVA
2 138.00	20.00 %	427.60

Total HT :	2 138.00 €
Total TVA :	427.60 €
Total TTC :	2 565.60 €
Règlement(s) :	0.00 €
Net à payer :	2 565.60 €

AF0000113

Facture N° FA202501391

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

RÉCAPITULATIF DES SOUS-TOTAUX

	DESCRIPTION	TOTAL TTC
<i>Sous-total</i>		198.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		1 809.60 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		558.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
Total des Sous-Totaux		2 565.60 €



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16

ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -
16410 GARAT

Tél. : 07 70 22 90 59

Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Situation de l'affaire AF0000113

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE

Date	Plèce	Total HT	Total TTC	Avancement	Avancement cumulé	Règlement(s)	A payer	Date rglt	Obs Règlement
21/05/2024	CD0000121	126 967.72 €	152 361.26 €						
Total Affaire		126 967.72 €	152 361.26 €						
31/07/2024	FA202401291	22 296.50 €	26 755.80 €	17.56 %	17.56 %	25 418.01 €	1 337.79 €	11/09/2024	
30/09/2024	FA202401327	33 975.80 €	40 770.96 €	26.76 %	44.32 %	38 732.41 €	2 038.55 €	22/10/2024	95%
07/11/2024	FA202401345	20 613.62 €	24 736.34 €	16.24 %	60.56 %	23 499.52 €	1 236.82 €	23/12/2024	
30/11/2024	FA202401372	18 829.60 €	22 595.52 €	14.83 %	75.39 %	0.00 €	22 595.52 €		
18/12/2024	FA202401384	19 672.70 €	23 607.24 €	15.49 %	90.88 %	0.00 €	23 607.24 €		
13/01/2025	FA202501391	2 138.00 €	2 565.60 €	1.68 %	92.56 %	0.00 €	2 565.60 €		
Total		117 526.22 €	141 031.46 €			87 649.94 €	53 381.52 €		
Reste de l'Affaire		9 441.50 €	11 329.80 €		7.44 %				
Total reste à payer			(Reste de l'Affaire "Total TTC" + Total "À payer")				64 711.32 €		