

Maître d'ouvrage : Mairie d'Aussac Vadalle
61, rue de la République
16560 Aussac Vadalle

Affaire Résidence Séniors

CERTIFICAT DE PAIEMENT 2

Travaux réalisés en février 2025

MARCHE	34 487.76 €
MARCHE	0.00 €
Avenant 1	0.00 €
TVA 10%	0.00 €
TVA 20%	6 897.55 €

Titulaire du Marché
Charge des lot

BRUNET GAYLOR
Plâtrerie

Eléments de calcul de l'acompte	Montant	Montants cumulés depuis l'origine
A Avance et acompte en prix de base		
1 Montant de décompte n	30 593.97	30 593.97
2 Montant du décompte antérieur n	22 290.92	
3 Montant de l'acompte en prix de base (A1-A2)	8 303.05	
B Actualisation ou révision des prix		
1 Actualisation 0,0%	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
3 Montant cumulé depuis l'origine (B2+B1)		0.00
TOTAUX HT	8 303.05	30 593.97
C Taxe sur la valeur ajoutée		
1a TVA au taux de 20%	1 660.61	1 660.61
1b TVA au taux de 10%	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		4 458.18
3 Montant cumulé depuis l'origine (C1a+C1b+C2)		6 118.79
TOTAUX TTC	9 963.66	36 712.76
D Retenue de garantie		
1 Retenue de garantie du présent état 5%	498.18	RG 498.18
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		1 337.46
3 Montant cumulé depuis l'origine (D1+D2)		1 835.64
E Pénalités		
1 Pénalités pour RDV de chantier et retards	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompté antérieur		0.00
3 Montant cumulé depuis l'origine (E1+E2)		0.00
Montant cumulé du marché	9 465.48	34 877.12

Exercice :

Chapitre :

Montant du dernier certificat : 25 411.65 €

Date du mandat :

N° du mandat :

Reçu le :

Visé le :

EURL GOUEDO G&F Conceptions Expertises

25-février-2025

Olivier GOUEDO
Tél: +33 6 12 34 56 78 - olivier.gouedo@orange.fr
909 832 958 R.C.S. Angoulême
Capital : 205 000€

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise

Gaylor Brunet

sur le chapitre article du budget de l'exercice

le somme de : 9 465.48 €

Neuf mille quatre cent soixante cinq € et quarante huit cts

PEINTURE CHARENTE

7 Boulevard du 8 mai 1945

16000 ANGOULEME

PEINTURE CHARENTE - SASU au capital de 1 000,00 € - 7 Boulevard du 8 mai 1945 16000 ANGOULEME - SIRET : 75329947800010 - N° de TVA intra : FR12753299478

06.60.18.66.70
xavier-moreau27@bbox.fr

FACTURE

MAIRIE D 'AUSSAC VADALLE

Facture N° 2025-1488
Date 24/02/2025

61 rue de la République
16560 AUSSAC VADALLE

CODE ART.	LIBELLE	MONTANT HT
TRAVAUX RÉALISER		
Construction A - B - C des bâtiments		
presta20%	SITUATION DE CHANTIER	12 000,00
	Sol Chape ciment Avec pose d'isolant	
		Remise TTC
		0,00

Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera appliquée en cas de retard de paiement, conformément aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce. En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités de retard sur la base du taux d'intérêt légal de la Banque Centrale Européenne majoré de 5 points.

Total HT	Tx TVA	Total TVA	Total TTC
12 000,00	20,00	2 400,00	14 400,00

Assurance décennale n°116070318 obligatoire souscrite auprès de MAAF ASSURANCES SA, Chauray - 79036 NIORT Cedex 09, pour les travaux réalisés en France.

Total HT	12 000,00
Total TTC	14 400,00
Acomptes versés	0,00
Reste à payer	14 400,00

Maître d'ouvrage : Mairie d'Aussac Vadalle
61, rue de la République
16560 Aussac Vadalle

Affaire Résidence Séniors

CERTIFICAT DE PAIEMENT 1

Travaux réalisés en janvier 2025

MARCHE	30 230.00 €
MARCHE	0.00 €
Avenant 1	0.00 €
TVA 10%	0.00 €
TVA 20%	6 046.00 €

Titulaire du Marché
Charge des lot

Peinture Ch
Revêtement sol

Eléments de calcul de l'acompte	Montant	Montants cumulés depuis l'origine
A Avance et acompte en prix de base		
1 Montant de décompte n	12 000.00	12 000.00
2 Montant du décompte antérieur n	0.00	
3 Montant de l'acompte en prix de base (A1-A2)	12 000.00	
B Actualisation ou révision des prix		
1 Actualisation 0,0%	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
3 Montant cumulé depuis l'origine (B2+B1)		0.00
TOTAUX HT	12 000.00	12 000.00
C Taxe sur la valeur ajoutée		
1a TVA au taux de 20%	2 400.00	2 400.00
1b TVA au taux de 10%	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
3 Montant cumulé depuis l'origine (C1a+C1b+C2)		2 400.00
TOTAUX TTC	14 400.00	14 400.00
D Retenue de garantie		
1 Retenue de garantie du présent état 5%	720.00	RG 720.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
3 Montant cumulé depuis l'origine (D1+D2)		720.00
E Pénalités		
1 Pénalités pour RDV de chantier et retards	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompté antérieur		0.00
3 Montant cumulé depuis l'origine (E1+E2)		0.00
Montant cumulé du marché	13 680.00	13 680.00

Exercice :

Chapitre :

Montant du dernier certificat :

0.00 €

Date du mandat :


Sous le nom en toutes lettres :
GOUEDO C & C Concepteurs Experts
143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême
Tél: 05 45 25 44 48 - olive.gouedo@orange.fr
EURL GOUEDO C & C 909 832 958 R.C.S. A. 16ème
Capital : 205 000€

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise

Ets PEINTURE CH

sur le chapitre article du budget de l'exercice

le somme de : 13 680.00 €

Treize mille six cent quatre vingt Euros

Situation de Travaux Numéro 2 du 08/02/2025

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

Lot n°9 - DOUBLAGE/FAUX-PLAFONDS/CLOISONS

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	% Avance	Montant HT
9.4	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES						
9.4.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS NEUFS PLACOSTIL						
9.4.1.1	Surfaces courantes	M²	64,00	42,83 €	2 741,12 €	95%	2 604,06 €
9.4.1.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces 1 d'eau.	P.M.					
9.4.2	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL CF 1/2h						
9.4.2.1	Surface courante	M²	78,00	35,25 €	2 749,50 €	100%	2 749,50 €
9.4.3	ISOLATION THERMIQUE						
9.4.3.1	Laine de 400 pulsé	M²	78,00	12,13 €	946,14 €		- €
9.4.4	CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48						
9.4.4.1	Surfaces courantes	M²	0,00				
9.4.4.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces 1 d'eau.	P.M.					
9.4.5	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48						
9.4.5.1	Surfaces courantes	M²	27,50	30,66 €	843,15 €	95%	800,99 €
9.4.5.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces 1 d'eau.	M²	5	4,60 €	23,00 €	100%	23,00 €
	Laine de 45mm	M²	24	5,47 €	131,28 €	100%	131,28 €
9.4.6	TRAPPES D'ACCES AUX COMBLES						
9.4.6.1	Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.4.7	PAROIS ACOUSTIQUE DECOR GYPTONE						
9.4.7.1	Surface	M²	0,00				
9.4.8	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS	ML	0,00				
9.4.9	Habillement divers	Ens	PM				
9.4.9.1							
Sous Total					7 487,24 €	85%	6 361,89 €
9.5	BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2						
9.5.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS NEUFS						
9.5.1.1	Appartement 1 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	42,00	59,55 €	2 501,10 €	100%	2 501,10 €
9.5.1.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces 1 d'eau.	P.M.					
9.5.1.2	Appartement 2 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	42,00	59,55 €	2 501,10 €	100%	2 501,10 €
9.5.1.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces 1 d'eau.	P.M.					
9.5.2	DOUBLAGE DU MUR DE REFEND NEUF PLACOSTIL						
9.5.2.1	Appartement 1 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	22,00	47,17 €	1 037,74 €	100%	1 037,74 €
9.5.2.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces 1 d'eau.	P.M.					
9.5.2.2	Appartement 2 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	22,00	47,17 €	1 037,74 €	100%	1 037,74 €
9.5.2.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces 1 d'eau.	P.M.					
9.5.3	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL DROIT						
9.5.3.1	Appartement 1 - Surface courante	M²	50,50	21,56 €	1 088,78 €	100%	1 088,78 €
9.5.3.2	Appartement 2 - Surface courante	M²	50,50	21,56 €	1 088,78 €	100%	1 088,78 €
9.5.4	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND DROIT						
9.5.4.1	Appartement 1 - Laine de verre 400 mm pulser	M²	50,50	12,22 €	617,11 €		- €
9.5.4.2	Appartement 2 - Laine de verre 400 mm pulser	M²	50,50	12,22 €	617,11 €		- €
9.5.5	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL RAMPANT						
9.5.5.1	Appartement 1 - Surface courante	M²	0,00				

9.5.5.2	Appartement 2 - Surface courante	M ²	0,00				
9.5.6	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND RAMPANT						
9.5.6.1	Appartement 1 - Laine de verre 300 mm	M ²	0,00				
9.5.6.2	Appartement 2 - Laine de verre 300 mm	M ²	0,00				
9.5.7	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48						
9.5.7.1	Appartement 1 - Surfaces courantes	M ²	36,00	30,66 €	1 103,76 €	100%	1 103,76 €
9.5.7.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M ²	12,00	4,60 €	55,20 €	100%	55,20 €
	Laine de 45mm	M ²	36,00	5,52 €	198,72 €	100%	198,72 €
9.5.7.2	Appartement 2 - Surfaces courantes	M ²	36,00	30,66 €	1 103,76 €	100%	1 103,76 €
9.5.7.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M ²	12,00	4,60 €	55,20 €	100%	55,20 €
	Laine de 45mm	M ²	36,00	5,52 €	198,72 €	100%	198,72 €
9.5.8	TRAPPES D'ACCES AUX COMBLES						
9.5.8.1	Appartement 1 - Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.5.8.2	Appartement 2 - Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.5.9	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS						
9.5.9.1	Appartement 1	ML	5,00	pm	pm		
9.5.9.2	Appartement 2	M	5,00	pm	pm		
9.5.10	HABILLAGES DE BATI-SUPPORT						
9.5.10.1	Appartement 1	U	1	19,67 €	19,67 €	100%	19,67 €
9.5.10.2	Appartement 2	U	1	19,67 €	19,67 €	100%	19,67 €
9.5.11	Habilage divers						
9.5.11.1	Appartement 1	Ens	PM				
9.5.11.2	Appartement 2	Ens	PM				
9.5.11.3							
Sous Total				13 350,26 €	91%	12 116,04 €	

Sous Total

9.6	BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4					
9.6.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS NEUFS PLACOSTIL					
9.6.1.1	Appartement 3 - Laine de verre - Surfaces courantes	M ²	42,00	59,55 €	2 501,10 €	100%
9.6.1.1.	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces 1 d'eau.	P.M.				
9.6.1.2	Appartement 4 - Laine de verre - Surfaces courantes	M ²	42,00	59,55 €	2 501,10 €	100%
9.6.1.2.	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces 1 d'eau.	P.M.				
9.6.2	DOUBLAGE DU MUR DE REFEND NEUF PLACOSTIL					
9.6.2.1	Appartement 3 - Laine de verre - Surfaces courantes	M ²	22,00	47,17 €	1 037,74 €	100%
9.6.2.1.	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces 1 d'eau.	P.M.				
9.6.2.2	Appartement 4 - Laine de verre - Surfaces courantes	M ²	22,00	47,17 €	1 037,74 €	100%
9.6.2.2.	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces 1 d'eau.	P.M.				
9.6.3	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL DROIT					
9.6.3.1	Appartement 3 - Surface courante	M ²	50,50	21,56 €	1 088,78 €	100%
9.6.3.2	Appartement 4 - Surface courante	M ²	50,50	21,56 €	1 088,78 €	100%
9.6.4	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND DROIT					
9.6.4.1	Appartement 1 - Laine de verre 400 mm	M ²	50,50	12,22 €	617,11 €	- €
9.6.4.2	Appartement 2 - Laine de verre 400 mm	M ²	50,50	12,22 €	617,11 €	- €
9.6.5	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL RAMPANT					
9.6.5.1	Appartement 3 - Surface courante	M ²				

9.6.5.2	Appartement 4 - Surface courante	M ²				
9.6.6	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND RAMPANT					
9.6.6.1	Appartement 3 - Laine de verre - De 260 mm d'épaisseur totale	M ²				
9.6.6.2	Appartement 4 - Laine de verre - De 260 mm d'épaisseur totale	M ²				
9.6.7	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48					
9.6.7.1	Appartement 3 - Surfaces courantes	M ²	36,00	30,66 €	1 103,76 €	100% 1 103,76 €
9.6.7.1.	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces 1 d'eau.	M ²	12,00	4,60 €	55,20 €	100% 55,20 €
	Laine de 45mm	M ²	36,00	5,52 €	198,72 €	100% 198,72 €
9.6.7.2	Appartement 4 - Surfaces courantes	M ²	36,00	30,66 €	1 103,76 €	100% 1 103,76 €
9.6.7.2.	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces 1 d'eau.	M ²	12,00	4,60 €	55,20 €	100% 55,20 €
	Laine de 45mm	M ²	36,00	5,52 €	198,72 €	100% 198,72 €
9.6.8	TRAPPES D'ACCES AUX COMBLES					
9.6.8.1	Appartement 3 - Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100% 53,05 €
9.6.8.2	Appartement 4 - Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100% 53,05 €
9.6.9	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS					
9.6.9.1	Appartement 3	ML	5,00	pm	pm	
9.6.9.2	Appartement 4	M	5,00	pm	pm	
9.6.10	HABILLAGES DE BATI-SUPPORT					
9.6.10.1	Appartement 3	U	1	19,67 €	19,67 €	100% 19,67 €
9.6.10.2	Appartement 4	U	1	19,67 €	19,67 €	100% 19,67 €
9.6.11	Habillage divers					
9.6.11.1	Appartement 3	Ens	PM			
9.6.11.2	Appartement 4	Ens	PM			
9.6.11.3						

Sous Total 13 350,26 € 91% 12 116,04 €

9.7	DIVERS					
9.7.1	D.O.E	Ens.	1	60,00 €	60,00 €	
9.7.2	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1	240,00 €	240,00 €	
	Sous Total				300,00 €	


TOTAL H.T. 34 487,76 € 89% 30 593,97 €

Déduction situation n°1 22 290,92 €

Total ht suite déduction 8 303,05 €

TVA à 20 % 1 660,61 €

TOTAL T.T.C. 9 963,66 €



Facture de situation

N° F202500064

Sur devis N° D202400009

En date du : 08/02/2025

Échéance au : 10/03/2025

EURL Gaylor Brunet Aménagement et Finition

15 Rue du Prieuré

Ravaud

16560

Aussac-Vadalle

France

TVA N° FR28819290685

Tél : 07 84 29 87 22

Email : gaylor.brunet@gmail.com

Commune d'Aussac-Vadalle

61 Rue de la République

16560 Aussac-Vadalle

France

Affaire n°2023-H05 Résidence Senior

LOT N°9 DOUBLAGE / FAUX PLAFONDS / CLOISONS

1	Situation #2 pour le devis n° D202400009 du 10/03/2024	8 303,05 €
	8 303,05 € HT sur un montant total de 41 385,31 € TTC	

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.

En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40€

RIB: FR76 1240 6001 2980 0037 4452 796

AGRIFRPP824

Total net HT	8 303,05 €
TVA 20,00 %	1 660,61 €
Total TTC	9 963,66 €

 Télécharger
 Partager

Reste à facturer HT	3 893,79 €
Reste à facturer TTC	4 672,55 €