

## Planning général des Travaux

The Gantt chart illustrates the project timeline from Week 1 to Week 29. The tasks are color-coded by category:

- PREPARATION ET COORDINATION DE TRAVAUX** (Week 1, 20 days)
- INSTALLATION** (Week 4, 122 days)
- Travaux préparatoires** (Week 3, 20 days)
- Installation générale de chantier yc signalisation et entretien durant les travaux** (Week 5, 120 days)
- Plan d'exécution et implantation** (Week 6, 4 days)
- Constat d'huissier** (Week 7, 2 days)
- Plans de récolement** (Week 8, 3 days)
- Travaux préalables, terrassement, couche de forme** (Week 9, 92 days)
- Dégagement des emprises** (Week 10, 2 days)
- Démolition des bordures-caniveaux existants** (Week 11, 6 days)
- Décapage terre végétale** (Week 12, 2 days)
- Arrachage de haie** (Week 13, 1 day)
- Abri bus : dépose et pose** (Week 14, 3 days)
- Dépose de barrières urbaines** (Week 15, 1 day)
- Démolition béton** (Week 16, 3 days)
- Rabotage et sciage de chaussée** (Week 17, 3 days)
- Démolition chaussée** (Week 18, 2 days)
- Terrassements généraux sur trottoirs, entrées et accotements** (Week 19, 7 days)
- Terrassements complémentaires sur chaussée** (Week 20, 3 days)
- Couche de forme sur trottoirs et entrées** (Week 21, 6 days)
- Reprofilage en GNT sous chaussée** (Week 22, 2 days)
- Assainissement, bordure** (Week 23, 51 days)
- Bordures et caniveaux** (Week 24, 14 days)
- Réseaux assainissement EP (tranchée, canalisation, sablage et remblaiement)** (Week 25, 20 days)
- Ouvrages EP (Regards, grilles, caniveaux, piquages, ...)** (Week 26, 13 days)
- Tranchée drainante** (Week 27, 2 days)
- Chaussée, trottoir, mobilier** (Week 28, 41 days)
- Enrobé manuel pour entrée, parking** (Week 29, 4 days)
- Enrobé de reprofilage** (Week 30, 1 day)
- Grave bitume pour renforcement** (Week 31, 1 day)
- Enrobé BBSG 35/50 5cm** (Week 32, 3 days)
- Enduit bicoche clair** (Week 33, 1 day)
- Béton lavé pour trottoir** (Week 34, 8 days)
- Sablage 0/6 pour trottoir** (Week 35, 3 days)
- Dalle béton alvéolée** (Week 36, 3 days)
- Pavage rue du Lavoir** (Week 37, 3 days)
- Pavage placette abri bus** (Week 38, 3 days)
- Bloc pierre pour placette** (Week 39, 2 days)
- Réfection dalle du lavoir** (Week 40, 5 days)
- Refection dalle du lavoir** (Week 41, 4 days)
- Fourniture et pose de potelet bois et métal** (Week 42, 5 days)
- Repose de barrière** (Week 43, 1 day?)
- Mise à niveau accotement / espaces vert en terre végétale** (Week 44, 3 days)
- Signalisation** (Week 45, 14 days)
- Signalisation horizontale et verticale** (Week 46, 7 days)
- Pavés résine** (Week 47, 2 days)
- Résine beige 5,5 sur chaussée et entrée** (Week 48, 5 days)
- Divers** (Week 49, 95 days)
- Mise à niveau d'ouvrages émergents** (Week 50, 15 days)
- Repérage, marquage et piquetage des réseaux existants** (Week 51, 3 days)
- Sondages et protections** (Week 52, 3 days)