


REGISTRE JOURNAL

RAPPORT DE :



Visite Inspection commune chantier ☒
 Inspection Commune ☐
 Réunion Coordination travaux ☒
 Visite Inopinée ☐
 Réunion Maître d'Ouvrage ☐

DU : 13 Juin 2024 à : 10h30
 Coordonnateur Sécurité (SPS) : M. RULLAUD Jean Jacques

CHANTIER: Aussac-Vadalle Adresse du site : rue de la République
 Nature des travaux: Construction d'une résidence seniors

INTERVENANTS	REPRESENTANT	VISA	EFFECT.	Diffusion
MAITRISE D'OUVRAGE:	M. Le Naine		P	✓
MAITRISE D'ŒUVRE:	M. Guédo		P	✓
Autres Intervenants:				
ENTREPRISES				
Ent. GTC 16	M. Rondeau		P	✓
Ent. SME CONFORT	M. Magne		P	✓
Ent. JPTP	M. Guément			✓
Travaux Sous Traités :				

OBSERVATIONS ET MESURES A PRENDRE SUR LE SITE	Pour Action
<p> - Ouverture du registre journal - Début des travaux le 17 juin pour le VRA - Supervision commune ce jour avec les entreprises présentes = fidèle en annexes - <u>Ent. GTC</u> - Bats voir mis à disposition avec extractions par vous tous les vendredis - Produire votre PPSPS avant intervention. (intervention au 1^{er} juillet ?) - Produire PIC de chantier. - <u>Ent. JPTP</u> - Il est annoncé votre intervention le 17 juin 2024 : A14 - Vous fait demande des SICT. ⇒ prévoir signalisation sur rue de la République. ⇒ Nous transmettre votre PPSPS en urgence - <u>Ent. SME CONFORT</u> - Nous transmettre votre PPSPS - Vue ce jour point de raccordement d'alimentation en Eau au k M.D. </p>	

SAS. APMS 16 -151 rue du Logis - -16 560 ANAIS - tél :05 45 22 23 78 Portable: 06 13 01 40 61




@ : apms16@orange.fr --rullaud@apms-16.fr

RAPPORT DE VISITE D'INSPECTION COMMUNE

ANNEXÉ

AU R-J



OPERATION : AUSSAC-VADAVE - Résidence Séniors

DATE :	13 / 06 / 2024.		Titulaire Cotraitant Sous-traitant de :
LOT n°	10		
ENTREPRISE :	SNE CONFORT		
Coordonnées :	Roulet		
☎ :			
📧 :	e-mail :		
Nature des travaux :	PLOMBERIE - CVC.		
Responsable du chantier :	THACRE Jean-ERIC	P :	
Date de début d'intervention :	PLANNING		
Durée prévue d'intervention :	"		
Effectifs prévisibles :	MOYEN : 2	DE POINTE : 3	
Emploi de produits nocifs :	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	NON	
Dépose de produits nocifs :	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	NON	
Travaux à risques particuliers :	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	NON	(Voir page 2)
Sous-traitance prévue :	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	NON	(Voir page 2)
<input type="checkbox"/> Rôle du coordonnateur, moyens autorité, document de coordination <input type="checkbox"/> Principes généraux de prévention <input type="checkbox"/> Organisation des secours <input type="checkbox"/> Accès circulation <input type="checkbox"/> Risques généraux de l'opération, mesures de prévention et de coordination <input type="checkbox"/> Rappel des obligations de formation et d'information des travailleurs de l'entreprise <input type="checkbox"/> Obligation de vérification des installations et équipements <input type="checkbox"/> Modalités d'utilisation en commun de certains équipements de travail (échafaudage, PEMP.) <input type="checkbox"/> CISSGT <input type="checkbox"/> Plan de retrait <input type="checkbox"/> Autres :			
Interférences prévisibles avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité :	/		
Co-activités prévisibles :	Plaquisterie		
Consignes particulières de sécurité :	-Appliquer les mesures d'organisation chantier définies dans le PGC. -Délimiter vos zones de travaux. -Prendre les mesures de protections collectives en donnant la priorité sur les protections individuelles. -Maintenir et respecter les protections collectives. -Extincteurs près du poste de travail pour travaux par points chauds. -Mises à dispositions des fiches de données sécurités des produits dangereux. -Ne pas générer de superposition de tâches. -Privilégier les moyens de levages mécaniques aux manutentions manuelles. -L'escabeau et l'échelle seront utilisés comme moyens d'accès et non comme poste de travail. -Mettre en œuvre les protections adaptées aux risques chimiques et biologiques. -Utilisation d'échafaudages ou PIR conforme à la réglementation.		

LISTE DES TRAVAUX A RISQUE PARTICULIERS (suivant l'Arrêté du 2 février 2003)

• Travaux présentant des risques particulièrement aggravés, par la nature de l'activité ou des procédés mis en œuvre ou par l'environnement du poste de travail ou de l'ouvrage exposant les travailleurs : <input type="checkbox"/> À des risques de chute de hauteur <input type="checkbox"/> À un risque d'enfouissement ou d'enlèvement	OUI OUI	NON NON
• Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou à des agents biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens de l'article R241.50, ou de l'article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé, ainsi que des articles R231.56.11.1 et R231.65.1	OUI	NON
• Travaux de retrait ou de confinement de l'amiante friable, au sens du décret du 7 février 1996 susvisé	OUI	NON
• Travaux exposant à des radiations ionisantes en zone contrôlée ou surveillée en application de l'article 23 du décret du 2 octobre 1986 ou de l'article 15 du décret du 28 avril 1975 susvisé	OUI	NON
• Travaux exposant les travailleurs au contact de pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (TBT) et à proximité des lignes électriques de HTB aériennes ou enterrées	OUI	NON
• Travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade	OUI	NON
• Travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels, de reprise en sous œuvre	OUI	NON
• Travaux en plongée appareillée	OUI	NON
• Travaux en milieu hyperbare	OUI	NON
• Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les structures porteuses d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage d'un volume initial hors œuvre supérieur à 200 m3	OUI	NON
• Travaux comportant l'usage d'explosifs	OUI	NON
• Travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds au sens de l'article 170 du décret du 8 janvier 1965 susvisé	OUI	NON
• Travaux comportant le recours à des appareils de levage d'une capacité supérieure à 60 t x m, tels que grues mobiles ou grues à tour	OUI	NON


• Travaux superposés	OUI	NON
----------------------	-----	-----

SOUS-TRAITANCE

NATURE DES TRAVAUX SOUS-TRAITÉS	NOM DES SOUS-TRAITANT	AGRÈMENT MOA		
		OUI	NON	En cours
		OUI	NON	En cours
		OUI	NON	En cours
		OUI	NON	En cours
		OUI	NON	En cours
		OUI	NON	En cours
		OUI	NON	En cours
		OUI	NON	En cours

Pour l'entreprise**NOM ET SIGNATURE**

MILLET Jean-Jacques

**Pour APMS 16****Le Coordonnateur SPS**


Jean Jacques RULLAUD



RAPPORT DE VISITE D'INSPECTION COMMUNE

ANNEXÉ

AU R-J



OPERATION : AUSSAC - VADAUE - Résidence Seniors

DATE :	13 Juin 2024		Titulaire Cotraitant Sous-traitant de :
LOT n°	2		
ENTREPRISE :	GTC 16		
Coordonnées :	Bois des chaumes 1640 GARAT		
☎ :	07 70 22 90 59		
✉ :	e-mail : sarl.gtc16@gmail.com		
Nature des travaux :	gros oeuvre		
Responsable du chantier :	RONDEAU	P :	
Date de début d'intervention :	07/07/2024		
Durée prévue d'intervention :	Suivant Planning		
Effectifs prévisibles :	MOYEN : 4	DE POINTE :	7
Emploi de produits nocifs :	OUI NON		
Dépose de produits nocifs :	OUI NON		
Travaux à risques particuliers :	OUI NON	(Voir page 2)	
Sous-traitance prévue :	OUI NON	(Voir page 2)	
<input type="checkbox"/> Rôle du coordonnateur, moyens autorité, document de coordination <input type="checkbox"/> Principes généraux de prévention <input type="checkbox"/> Organisation des secours <input type="checkbox"/> Accès circulation <input type="checkbox"/> Risques généraux de l'opération, mesures de prévention et de coordination <input type="checkbox"/> Rappel des obligations de formation et d'information des travailleurs de l'entreprise <input type="checkbox"/> Obligation de vérification des installations et équipements <input type="checkbox"/> Modalités d'utilisation en commun de certains équipements de travail (échafaudage, PEMP.) <input type="checkbox"/> CISSET <input type="checkbox"/> Plan de retrait <input type="checkbox"/> Autres :			
Interférences prévisibles avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité :	/		
Co-activités prévisibles :	non		
Consignes particulières de sécurité :	-Appliquer les mesures d'organisation chantier définies dans le PGC. -Délimiter vos zones de travaux. -Prendre les mesures de protections collectives en donnant la priorité sur les protections individuelles. -Maintenir et respecter les protections collectives. -Extincteurs près du poste de travail pour travaux par points chauds. -Mises à dispositions des fiches de données sécurités des produits dangereux. -Ne pas générer de superposition de tâches. -Privilégier les moyens de levages mécaniques aux manutentions manuelles. -L'escabeau et l'échelle seront utilisés comme moyens d'accès et non comme poste de travail. -Mettre en œuvre les protections adaptées aux risques chimiques et biologiques. -Utilisation d'échafaudages ou PIR conforme à la réglementation.		

LISTE DES TRAVAUX A RISQUE PARTICULIERS (suivant l'Arrêté du 2 février 2003)

<ul style="list-style-type: none"> Travaux présentant des risques particulièrement aggravés, par la nature de l'activité ou des procédés mis en œuvre ou par l'environnement du poste de travail ou de l'ouvrage exposant les travailleurs : <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> À des risques de chute de hauteur = <i>Élévation structure</i> <input type="checkbox"/> À un risque d'ensevelissement ou d'enlèvement 	OUI OUI	NON NON
<ul style="list-style-type: none"> Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou à des agents biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens de l'article R241.50, ou de l'article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé, ainsi que des articles R231.56.11.1 et R231.65.1 	OUI	NON
<ul style="list-style-type: none"> Travaux de retrait ou de confinement de l'amiante friable, au sens du décret du 7 février 1996 susvisé 	OUI	NON
<ul style="list-style-type: none"> Travaux exposant à des radiations ionisantes en zone contrôlée ou surveillée en application de l'article 23 du décret du 2 octobre 1986 ou de l'article 15 du décret du 28 avril 1975 susvisé 	OUI	NON
<ul style="list-style-type: none"> Travaux exposant les travailleurs au contact de pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (TBT) et à proximité des lignes électriques de HTB aériennes ou enterrées 	OUI	NON
<ul style="list-style-type: none"> Travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade 	OUI	NON
<ul style="list-style-type: none"> Travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels, de reprise en sous œuvre 	OUI	NON
<ul style="list-style-type: none"> Travaux en plongée appareillée 	OUI	NON
<ul style="list-style-type: none"> Travaux en milieu hyperbare 	OUI	NON
<ul style="list-style-type: none"> Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les structures porteuses d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage d'un volume initial hors œuvre supérieur à 200 m³ 	OUI	NON
<ul style="list-style-type: none"> Travaux comportant l'usage d'explosifs 	OUI	NON
<ul style="list-style-type: none"> Travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds au sens de l'article 170 du décret du 8 janvier 1965 susvisé 	OUI	NON
<ul style="list-style-type: none"> Travaux comportant le recours à des appareils de levage d'une capacité supérieure à 60 t x m, tels que grues mobiles ou grues à tour 	OUI	NON

• Travaux superposés	OUI	NON
----------------------	-----	-----

SOUS-TRAITANCE

NATURE DES TRAVAUX SOUS-TRAITÉS	NOM DES SOUS-TRAITANT	AGRÈMENT MOA		
		OUI	NON	En cours
		OUI	NON	En cours
		OUI	NON	En cours
		OUI	NON	En cours
		OUI	NON	En cours
		OUI	NON	En cours
		OUI	NON	En cours
		OUI	NON	En cours
		OUI	NON	En cours

Pour l'entreprise

NOM ET SIGNATURE

RONDEAU



Pour APMS 16

Le Coordonnateur SPS

Jean Jacques RULLAUD

