

# MAIRIE d'AUSSAC VADALLE

## TRAVAUX AMENAGEMENT DU BOURG

### *SUIVI DE TRAVAUX*

**COMPTE-RENDU N°17**

**Du : jeudi 06 10 2022**

Entités et adresses	Noms	Coordonnées			PRESENTS	EXCUSES	DIFFUSION	INVITES A LA PROCH. REUNION
		Tél	Fax	E-mail				
<b>Mairie de AUSSAC VADALLE</b>	M. Liot Maire	06 49 30 62 17		<a href="mailto:mairie@aussac-vadalle.fr">mairie@aussac-vadalle.fr</a> mairie@aussac-vadalle.fr	x			x
<b>ADA AIGRE</b>	M. Bourut	05 16 09 56 54		<a href="mailto:sbourut@lacharente.fr">sbourut@lacharente.fr</a>				X x
<b>BETG</b> 16140 AIGRE	M. TYRE, MOE	05.45.23.75.97 06.89.73.45.53		betg16@orange.fr	x			x
<b>Atelier du Sablier</b> Le Cruzeau 16 120 Châteauneuf	Mme Anaïs ESCAVI	05 45 21 85 98 06 12 84 90 78		anaïs.escavi@atelier-du-sablier.fr				x
<b>SDEG</b>	M. Foucher	06 19 58 09 82		afoucher@sdeg16.fr				X x
<b>ALLEZ</b>	M. Vimpère M	06 20 75 27 57		g.vimpere@allez.fr				X
<b>EUROVIA</b>	M. Gomez M Rousseau chef	06 14 69 50 36 06 14 69 50 30		<a href="mailto:nicolas.gomez-martin@eurovia.com">nicolas.gomez-martin@eurovia.com</a>	X x			X
<b>Les Jardins de l'Angoumois</b>	Ryan Cordeau	05 45 65 80 10 / 07 75 10 52 51		contact@jardins-de-angoumois.com				x

#### Objet de la réunion :

Réunion chantier du 29 09 2022

#### Remarque particulière

Le présent compte-rendu de chantier est transmis par messagerie électronique aux intervenants ci-dessus, qui ont un délai de 5 jours ouvrés pour transmettre leurs

observations au maître d'oeuvre. Faute de quoi, les mesures et décisions prises dans ledit compte-rendu sont considérées comme acceptées par les intervenants et s'imposent à eux.

## **1. AVANT PROPOS**

La commune d'Aussac Vadalle engage les travaux d'aménagement du bourg :

## **2. ATTRIBUTION DES LOTS**

Lot 1

EUROVIA

236 rue des Mesniers

16710 Saint Yrieix sur Charente

Direction Travaux : M. Gascuel

Conducteur de travaux : M. Gomez

Lot 2 Les Jardins de l'Angoumois

SAS JARDINS DE L'ANGOUMOIS

16310 MONTEMBOEUF

05 45 65 80 10

## **3. RAPPEL ADMINISTRATIF**

- Marché à procédure adaptée
- Entreprise EUROVIA notifié le 09 12 2021
- Entreprise JARDINS DE L'ANGOUMOIS notifié le 09 12 2021
- OS
  - Lot 1 : OK
  - Lot 2 : édité
- Le planning du chantier est le suivant :
  - ❑ Période de préparation du 16 08 2022 au 16 09 2022
  - ❑ Travaux du 19 09 2022 au 15 12 2022
  - ❑ Travaux d'entretien et de garantie 1 an à compter de la réception des travaux

## **4. DELAIS DES TRAVAUX**

LOT 1

- Période de préparation : 01 03 2022 au 31 03 2022
- Réalisation des travaux
  - à compter du : 01 04 2022
  - Jusqu'au : 31 10 2022

⇒ L'entreprise a donné un planning (pièce annexe)

## LOT 2

- Le planning du chantier est le suivant :
  - ❑ Période de préparation du 16 08 2022 au 16 09 2022
  - ❑ Travaux du 19 09 2022 au 15 12 2022
  - ❑ Travaux d'entretien et de garantie 1 an à compter de la réception des travaux

## 5. RESEAUX EXISTANTS

DICT fait.

Marquage piquetage : fait et à maintenir tout le long du chantier

## 6. COORDINATION SPS :

Sans objet

## 7. INSTALLATION DE CHANTIER

- Base de vie : cour privé (nom : ???)

## 8. CONTRAINTES DE CHANTIER

Les entreprises titulaires du marché devront tenir compte des contraintes suivantes :

- Commerçants :
- Riverains nombreux : liaison domicile travail matin et soir
- Respect des recommandations du CCTP contre toute forme de pollution
- Respect de la sécurité des usagers et riverains
- Chantier propre, ordonné, sécurisé, sans divagation

## 9. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Conformément au marché, l'entreprise assurera la gestion des déchets de chantier :

- Déchets produits par l'entreprise à gérer au quotidien par le chef de chantier : benne spécifique
- Démolition de maçonnerie, béton divers: évacuation en ISDI
- Rabotage de chaussée : évacuation en ISDI ou ré employé
- Démolition des trottoirs en béton : évacuation en ISDI

## **10. ORGANISATION DU DEBUT DU CHANTIER**

- Déclaration des sous-traitants à préparer
- Le constat d'huissier : à fournir à la maîtrise d'œuvre
- L'entreprise informe les riverains par flyer des travaux.

## **11. EXPLOITATION SOUS CHANTIER**

- Arrêtés de circulation :
  - Ok avec mairie et CD16
  - OK avec DIRA (fourniture DESC) : jusqu'au 9 octobre 2022

## **12. ENCADREMENT DU CHANTIER**

Lot 1

- Conducteur : M.Gomez
- Chef de chantier : M. Rousseau

Lot 2

- M. Alamargot

## **13. POINTS VUS CE JOUR LOT 1**

- Equipe en place
  - Equipe VRD : petites maçonnerie
- Enrobé
  - Début mardi 18 octobre par une phase préparatoire pour raboter la chaussée et à renforcer ponctuellement la chaussée
  - Durant cette phase la circulation des voitures sera bloquée localement en fonction de l'avancée du rabotage. La circulation des véhicules utilitaires et poids lourds sera impossible.
  - Cette opération débutera vers 08h00 à l'entrée Est du village et pour aller vers Tourriers.
  - La réalisation des enrobés débutera le mercredi 19 octobre dès 08h00 à partir de l'entrée Ouest du village et pour aller vers Saint Angeau. Cette première journée devrait permettre une réalisation de la nouvelle chaussée jusqu'à la place de Vadalle.
  - Le jeudi 20 octobre, la réalisation des enrobés concernera la sortie Est du bourg de Vadalle en partant de la fin des travaux de la veille et en allant vers Saint Angeau. Les travaux reprendront dès 08h00. Durant cette phase la circulation de tous les véhicules sera bloquée. La circulation des véhicules légers sera autorisée en fin de journée.

- Trottori face à la placette traingulaire
  - La fosse pour vivaces oubliée est en cous d'ouverture en pied de muret
  - Le passage devant un ancien portillon sera comblé en calcaire sablé
- Zone lavoir
  - Terminée
  - Réalisation satisfaisante
  - Reste les deux piliers de la petite table pierre surplombant la source à joindre pour pérenniser la pierre



- Fosse d'arbre entrée Nord Est, côté droit sortant
  - La présence de réseaux en particulier la récente fibre empêche la plantation
- Potelet bois
  - Prévoir potelet au niveau des écluses de l'autre côté de la balise
  - Prévu aussi 2 au niveau du carrefour rue des Pins
  - 1 potelet au hameau Chez Bourrier
  - Une nouvelle implantation sera faite après les enrobés (travaux de finition)
- Signalisation
  - Une mise au point a été faite entre M. Rousseau et l'ADA d'Aigre

#### **14. POINTS VUS CE JOUR LOT 2**

- Fosse d'arbre entrée Nord Est, côté droit sortant
  - La présence de réseaux en particulier la récente fibre empêche la plantation
  - Les 4 Prunus prévus sont donc supprimés
- La suppression des Prunus pourrait être mise à profit pour planter quelques mètres linaires de haies basses
- Point à faire entre Mme Escavi et l'entreprise

M. Liot demande la date d'intervention pour enherber les surfaces trottoir et zones alvéolées.

#### **15. REUNION DE CHANTIER**

Réunion de chantier le jeudi à 14h15

Prochaine réunion :

- Jeudi 13 octobre