

MAIRIE d'AUSSAC VADALLE

TRAVAUX AMENAGEMENT DU BOURG

SUIVI DE TRAVAUX

COMPTE-RENDU N°19

Du :jeudi 03 11 2022

Entités et adresses	Noms	Coordonnées			PRESENTS	EXCUSES	DIFFUSION	INVITES A LA PROCH. REUN.
		Tél	Fax	E-mail				
Mairie de AUSSAC VADALLE	M. Liot Maire	06 49 30 62 17		mairie@aussac-vadalle.fr mairie@aussac-vadalle.fr	x			x
ADA AIGRE	M. Bourut	05 16 09 56 54		sbourut@lacharente.fr	x			X x
BETG 16140 AIGRE	M. TYRE, MOE	05.45.23.75.97 06.89.73.45.53		betg16@orange.fr	x			x
Atelier du Sablier Le Cruzeau 16 120 Châteauneuf	Mme Anaïs ESCAVI	05 45 21 85 98 06 12 84 90 78		anaïs.escavi@atelier-du-sablier.fr				x
SDEG	M. Foucher	06 19 58 09 82		afoucher@sdeg16.fr				X x
ALLEZ	M. Vimpère M	06 20 75 27 57		g.vimpere@allez.fr				X
EUROVIA	M. Gomez M Rousseau chef	06 14 69 50 36 06 14 69 50 30		nicolas.gomez-martin@eurovia.com	X x			X
Les Jardins de l'Angoumois	Ryan Cordeau	05 45 65 80 10 / 07 75 10 52 51		contact@jardins-de-angoumois.com				x

Objet de la réunion :

Réunion chantier du 27 10 2022 et 03 11 2022

Remarque particulière

Le présent compte-rendu de chantier est transmis par messagerie électronique aux intervenants ci-dessus, qui ont un délai de 5 jours ouvrés pour transmettre leurs

observations au maître d'oeuvre. Faute de quoi, les mesures et décisions prises dans ledit compte-rendu sont considérées comme acceptées par les intervenants et s'imposent à eux.

1. AVANT PROPOS

La commune d'Aussac Vadalle engage les travaux d'aménagement du bourg :

2. ATTRIBUTION DES LOTS

Lot 1

EUROVIA

236 rue des Mesniers

16710 Saint Yrieix sur Charente

Direction Travaux : M. Gascuel

Conducteur de travaux : M. Gomez

Lot 2 Les Jardins de l'Angoumois

SAS JARDINS DE L'ANGOUMOIS

16310 MONTEMBOEUF

05 45 65 80 10

3. RAPPEL ADMINISTRATIF

- Marché à procédure adaptée
- Entreprise EUROVIA notifié le 09 12 2021
- Entreprise JARDINS DE L'ANGOUMOIS notifié le 09 12 2021
- OS
 - Lot 1 : OK
 - Lot 2 : édité
- Le planning du chantier est le suivant :
 - ❑ Période de préparation du 16 08 2022 au 16 09 2022
 - ❑ Travaux du 19 09 2022 au 15 12 2022
 - ❑ Travaux d'entretien et de garantie 1 an à compter de la réception des travaux

4. DELAIS DES TRAVAUX

LOT 1

- Période de préparation : 01 03 2022 au 31 03 2022
- Réalisation des travaux
 - à compter du : 01 04 2022
 - Jusqu'au : 31 10 2022

⇒ L'entreprise a donné un planning (pièce annexe)

LOT 2

- Le planning du chantier est le suivant :
 - ❑ Période de préparation du 16 08 2022 au 16 09 2022
 - ❑ Travaux du 19 09 2022 au 15 12 2022
 - ❑ Travaux d'entretien et de garantie 1 an à compter de la réception des travaux

5. RESEAUX EXISTANTS

DICT fait.

Marquage piquetage : fait et à maintenir tout le long du chantier

6. COORDINATION SPS :

Sans objet

7. INSTALLATION DE CHANTIER

- Base de vie : cour privé (nom : ???)

8. CONTRAINTES DE CHANTIER

Les entreprises titulaires du marché devront tenir compte des contraintes suivantes :

- Commerçants :
- Riverains nombreux : liaison domicile travail matin et soir
- Respect des recommandations du CCTP contre toute forme de pollution
- Respect de la sécurité des usagers et riverains
- Chantier propre, ordonné, sécurisé, sans divagation

9. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Conformément au marché, l'entreprise assurera la gestion des déchets de chantier :

- Déchets produits par l'entreprise à gérer au quotidien par le chef de chantier : benne spécifique
- Démolition de maçonnerie, béton divers: évacuation en ISDI
- Rabotage de chaussée : évacuation en ISDI ou ré employé
- Démolition des trottoirs en béton : évacuation en ISDI

10. ORGANISATION DU DEBUT DU CHANTIER

- Déclaration des sous-traitants à préparer
- Le constat d'huissier : à fournir à la maîtrise d'œuvre
- L'entreprise informe les riverains par flyer des travaux.

11. EXPLOITATION SOUS CHANTIER

- Arrêtés de circulation :
 - Ok avec mairie et CD16
 - OK avec DIRA (fourniture DESC) : jusqu'au 9 octobre 2022

12. ENCADREMENT DU CHANTIER

Lot 1

- Conducteur : M.Gomez
- Chef de chantier : M. Rousseau

Lot 2

- M. Alamargot

13. POINTS VUS CE JOUR LOT 1

- Equipe en place
 - Aucune ce jour en intempérie
- Enrobé
 - Joints faits
- Signalisation de police
 - Intervention du sous-traitant Signalisation 16
 - M. Tyré s'excuse d'erreurs mentionnés indiqués dans le livret du 26 09 2022 – Il s'agissait d'un résumé rapide pouvant servir de base pour la validation avec l'ADA... Il y avait d'ailleurs des interrogations à soulever...Toutefois, il est étonnant qu'un panneau B30 soit validé sans son B51 !!!
 - M. Tyré se tient à disposition si besoin pour valider avant la pose.
 - Le panonceau type M2 (deux flèches – sur 20 m) n'est pas utile
- Résine et pavés résine
 - Seront réalisés en 2023 lors de conditions climatiques favorables

- Mobilier
 - Barrières devant l'épicerie : OK
- Visite ce jour du chantier par temps de pluie intense
 - M. Tyré a parcouru le chantier
 - Aucune observation particulière
 - A la rue Rampeau, les eaux stagnantes proviennent de la voie communale et de la RD
 - Aucun ruissellement sur le trottoir de l'épicerie
 - Le seul petit ruissellement à surveiller serait au-dessus du n° 18



- >Rubalise de la placette triangulaire
 - M. Gomez les fera enlever
- Réception partielle
 - M. Tyré émettra un PV de réception partielle couvrant l'ouvrage à l'exception de :
 - De la signalisation verticale de police y compris les potelets métal
 - De la signalisation horizontale de police
 - Du marquage de la résine pépite et des pavés résines

14. POINTS VUS CE JOUR LOT 2

- La réunion avec le lot 2 /atelier ADS est urgente afin de valider avec la mairie
 - Le planning
 - Les plantations de haies si retenues avec l'équilibrage budgétaire
 - La pose de rosiers
 - L'état des enherbements

15. REUNION DE CHANTIER

Réunion de chantier le jeudi à 14h15

Prochaine réunion :

- A voir selon avancement lot 1
- La réunion avec le lot 2 est urgente afin de valider :
 - Le planning
 - Les plantations de haies si retenues avec l'équilibrage budgétaire
 - La pose de rosiers
 - L'état des enherbements

Selon les contraintes de chacun, cette réunion peut être programmée en dehors du jeudi !!