

MAIRIE d'AUSSAC VADALLE

TRAVAUX AMENAGEMENT DU BOURG

SUIVI DE TRAVAUX

COMPTE-RENDU N°6

Du : jeudi 19 mai 2022

Entités et adresses	Noms	Coordonnées			PRESENTS	EXCUSES	DIFFUSION	INVITES A LA PROCH. REUNION
		Tél	Fax	E-mail				
Mairie de AUSSAC VADALLE	M. Liot Maire	06 49 30 62 17		mairie@aussac-vadalle.fr mairie@aussac-vadalle.fr	x			x
ADA AIGRE	M. Bourut	05 16 09 56 54		sbourut@lacharente.fr		x		X x
BETG 16140 AIGRE	M. TYRE, MOE	05.45.23.75.97 06.89.73.45.53		betg16@orange.fr	x			x
Atelier du Sablier Le Cruzeau 16 120 Châteauneuf	Mme Anaïs ESCAVI	05 45 21 85 98 06 12 84 90 78		anaïs.escavi@atelier-du-sablier.fr		x		x
SDEG	M. Foucher	06 19 58 09 82		afoucher@sdeg16.fr	x			X x
ALLEZ	M. Vimpère M	06 20 75 27 57		g.vimpere@allez.fr		x		X
EUROVIA	M. Gomez M Rousseau chef	06 14 69 50 36 06 14 69 50 30		nicolas.gomez-martin@eurovia.com	X x			X
Les Jardins de l'Angoumois	Ryan Cordeau	05 45 65 80 10 / 07 75 10 52 51		contact@jardins-de-angoumois.com		x		

Objet de la réunion :

Réunions chantier du 19 05 2022

Remarque particulière

Le présent compte-rendu de chantier est transmis par messagerie électronique aux intervenants ci-dessus, qui ont un délai de 5 jours ouvrés pour transmettre leurs

observations au maître d'oeuvre. Faute de quoi, les mesures et décisions prises dans ledit compte-rendu sont considérées comme acceptées par les intervenants et s'imposent à eux.

1. AVANT PROPOS

La commune d'Aussac Vadalle engage les travaux d'aménagement du bourg :

2. ATTRIBUTION DES LOTS

Lot 1

EUROVIA

236 rue des Mesniers

16710 Saint Yrieix sur Charente

Direction Travaux : M. Gascuel

Conducteur de travaux : M. Gomez

Lot 2 Les Jardins de l'Angoumois

SAS JARDINS DE L'ANGOUMOIS

16310 MONTEMBOEUF

05 45 65 80 10

3. RAPPEL ADMINISTRATIF

- Marché à procédure adaptée
- Entreprise EUROVIA notifié le 09 12 2021
- Entreprise JARDINS DE L'ANGOUMOIS notifié le 09 12 2021 (à vérifier)
- OS
 - Lot 1 : OK
 - Lot 2 : en cours

4. DELAIS DES TRAVAUX

LOT 1

- Période de préparation : 01 03 2022 au 31 03 2022
- Réalisation des travaux
 - à compter du : 01 04 2022
 - Jusqu'au : 31 10 2022

⇒ L'entreprise a donné un planning (pièce annexe)

LOT 2

- A programmer

5. RESEAUX EXISTANTS

DICT fait.

Marquage piquetage : fait et à maintenir tout le long du chantier

6. COORDINATION SPS :

Sans objet

7. INSTALLATION DE CHANTIER

- Base de vie : cour privé (nom : ???)

8. CONTRAINTES DE CHANTIER

Les entreprises titulaires du marché devront tenir compte des contraintes suivantes :

- Commerçants :
- Riverains nombreux : liaison domicile travail matin et soir
- Respect des recommandations du CCTP contre toute forme de pollution
- Respect de la sécurité des usagers et riverains
- Chantier propre, ordonné, sécurisé, sans divagation

9. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Conformément au marché, l'entreprise assurera la gestion des déchets de chantier :

- Déchets produits par l'entreprise à gérer au quotidien par le chef de chantier : benne spécifique
- Démolition de maçonnerie, béton divers: évacuation en ISDI
- Rabotage de chaussée : évacuation en ISDI ou ré employé
- Démolition des trottoirs en béton : évacuation en ISDI

10. ORGANISATION DU DEBUT DU CHANTIER

- Déclaration des sous-traitants à préparer
- Le constat d'huissier : à fournir à la maîtrise d'œuvre
- L'entreprise informe les riverains par flyer des travaux.

11. EXPLOITATION SOUS CHANTIER

- Arrêtés de circulation :
 - Ok avec mairie et CD16
 - OK avec DIRA (fourniture DESC)
- Déviation PI
 - En place (identique à celle établie lors des travaux de réseaux)
- déviation locale VL – commerces
 - en place
 - à ajuster selon l'évolution des équipes et la nécessité d'indiquer les commerces
- Déviation locale – transport scolaires et ligne régulière
 - Vu avec Citram Tansdel Angoulême : Mme Fort : 05 45 25 99 83
 - Vu avec Thorin pour la ligne collège

➔ un courriel est adressé ce jour à Thorin et Transdev pour leur informer qu'ils peuvent reprendre leurs circuits.

12. ENCADREMENT DU CHANTIER

Lot 1

- Conducteur : M. Gomez
- Chef de chantier : M. Rousseau

Lot 2

- A définir

13. POINTS VUS CE JOUR LOT 1

- Planning
 - La dépose des poteaux devrait débuter vers le 15 juin.
 - Eurovia peut engager la mise en œuvre des bétons lavés et laissant des sections vides ou alors débuter la phase 2 : dépose des bordures, pluvial. La seconde solution serait préférée.
- Candélabre et béton lavé
 - Au droit des candélabres, créer une cour anglaise en gravier, pas de béton lavé
- Dépose poteau-face au lavoir
 - Le SEDG procédera à la dépose du poteau devant le muret penché
 - A priori, vu avec le propriétaire qui maçonnera si quelques moellons tombent du muret
 - Sera surveillé toutefois pour les futurs travaux VRD (rabotage, cylindrage enrobé...)

- Phasage
 - Phase 0 : terminé
 - Phase 1 : entrée Ouest à rue Maréchalerie route de Tourriers : en cours
 - Phase 2 : rue Maréchalerie à rampe du Midi
 - Phase 3 : entrée Est
- Pose des bordures
 - Phase 1 réalisée à 90%
 - Terrassement en cours en aval de l'épicerie
 - Pose bordure en cours : accès parking salle des fêtes
 - Petites maçonneries : écluse entrée de bourg

- Point à clarifier trottoir béton, n°50
 - Trottoir dans espace public
 - Scier à 25 cm du mur
 - Trottoir côté façade : 1.40m
 - Le délaissé sera mis en terre végétale



- gestion benne à verre
 - créer une plateforme calcaire à gauche du transformateur électrique, à 2.00m
 - Largeur 3.00 m
 - Aligner la benne à verre avec l'arrière du transfo
- Abri bus
 - M. Gomez a demandé un devis au maçon
 - Rappel des caractéristiques : cf CR n° 4
- Court trottoir rue Fraiche bise
 - Prévoir en béton lavé
- Court trottoir rue Maréchalerie
 - Cf plan, bande de vivaces
- Muret rue de la Combe
 - déposé
- Gestion dalles et autres du commerce à redescendre
 - Vu ce jour
 - En aérien difficile et piquage sous voie trop invasif

- Est retenu la pose d'une canalisation sous trottoir qui permettra d'ailleurs de piquer d'autres sorties
- Exutoire prévu à la sortie du rampant du plateau

- Chaussée point bas devant le lavoir
 - M. Rousseau propose un devers unique vers la vallée pour soulager les futurs avaloirs et gérer au mieux les eaux de ruissellement
 - Principe retenu

- Trottoir sablé enherbé
 - M. Gomez indique qu'il va programmer la mise à niveau calcaire
 - M. Tyré rappelle qu'il s'agit d'un trottoir sablé enherbé
 - Après discussion avec M. Alamargot (Entreprise Jardins de l'Angoumois), la méthode est la suivante :
 - Mise à niveau remblai à -2 -3 cm
 - Engazonnement
 - Mise à niveau en 0/6, léger compactage
 - Nouvel engazonnement
 - ⇒ il est primordial d'avoir une coordination entre les lots – voir aussi avis de M. Escavi sur le procédé
 - ⇒ Présence lot 2 : prochaine réunion pour valider

- Bloc pierre – aménagement de la placette triangulaire
 - M. Gomez souhaite commander les blocs
 - Les dimensions sont : largeur 0.50, hauteur 0.50, longueur libre, mini 1.00m
 - Pose sur lit de gravier
 - Face supérieure lisse
 - Face côté muret scié mais aspect naturel accepté

⇒ Avis Mme Escavi en complément ?



14. POINTS VUS CE JOUR LOT 2

Rappel : paragraphe précédent

- Trottoir sablé enherbé
 - M. Gomez indique qu'il va programmer la mise à niveau calcaire
 - M. Tyré rappelle qu'il s'agit d'un trottoir sablé enherbé
 - Après discussion avec M. Alamargot (Entreprise Jardins de l'Angoumois), la méthode est la suivante :
 - Mise à niveau à -2 -3 cm
 - Engazonnement
 - Mise à niveau en 0/6, léger compactage
 - Nouvel engazonnement
 - ⇒ il est primordial d'avoir une coordination entre les lots – voir aussi avis de M. Escavi sur le procédé

15. REUNION DE CHANTIER

Réunion de chantier le jeudi à 14h15

Prochaine réunion :

- jeudi 3 juin (Jeudi 26 05 2022 : férié)