

RAPPORT DE VERIFICATION DE L'EXECUTION D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

- Vu l'Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif
- Vu l'Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution inférieure et égale à 1,5 kg/j de DBO₅
- Vu le Rapport d'examen de conception pour l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif et l'Attestation de conformité du projet pour l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif en date du 02/11/2021
- Vu le Contrôle sur site avant remblayage en date du 15/11/2021

VOLET 1 : INFORMATIONS GENERALES :

Numéro dossier SPANC : ANC-024-21-025

Dossier suivi par : Raphaël PERISSAT

Commune : AUSSAC-VADALLE

Adresse du terrain : CHEZ BOURRIER

Section et N° de parcelle(s) : D1460

Superficie du terrain (m²) : 1340 m²

Nom et prénom du propriétaire : SCI LE MARRONIER

Nature du projet : Réhabilitation de l'assainissement pour une maison individuelle de 6 pièces principales

VOLET 2 : ÉLÉMENTS CONFORMES A LA REGLEMENTATION :

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| Prétraitement | Fosse toutes eaux | 3.41 m ³ |
| Traitement | Filtre compact Gamme MONOBLOCK modèle 3-900-6 6 EH agrément 2017-002-ext04 | 0.636 m ² |
| Dispersion | Tranchées d'infiltration | 2x 12 ml |
| Autres ouvrages | Poste de relevage (après traitement) | |

VOLET 3 : POINTS CONTROLES :

| Modifications de l'installation suite à la dernière visite de la commune | OUI | NON | Non concerné | Non vérifiable |
|--|-----|-----|--------------|----------------|
| Constater la réalisation des travaux conformément aux indications du rapport de vérification de l'exécution établi par la commune | x | | | |
| Présence de dangers pour la santé des personnes et/ou de risques avérés de pollution de l'environnement | OUI | NON | Non concerné | Non vérifiable |
| Vérifier l'existence d'une installation complète | x | | | |
| Vérifier que le dimensionnement des installations est adapté, conformément à l'article 5 de l'arrêté relatif aux prescriptions techniques | x | | | |
| Vérifier que les installations ne subissent pas de dysfonctionnement majeur | x | | | |
| Adaptation de l'installation aux contraintes sanitaires et environnementales, au type d'usage, à l'habitation desservies et au milieu | OUI | NON | Non concerné | Non vérifiable |
| Vérifier la bonne implantation de l'installation (distance minimale de 35 m par rapport aux puits privés, respect des servitudes liées aux périmètres de protection des captages d'eau, ...) | x | | | |
| Vérifier que les caractéristiques techniques sont adaptées, conformément à l'article 5 de l'arrêté relatif aux prescriptions techniques | x | | | |
| Vérifier la mise en œuvre des dispositifs de l'installation conformément aux conditions d'emploi mentionnées par le fabricant (guide d'utilisation, fiches techniques) | x | | | |
| Vérifier que l'ensemble des eaux usées pour lesquelles l'installation est prévue est collecté, à l'exclusion de toutes autres et que les autres, notamment les eaux pluviales et les eaux de vidange de piscines, n'y sont pas dirigées | x | | | |
| Bon fonctionnement de l'installation | OUI | NON | Non concerné | Non vérifiable |
| Vérifier le bon écoulement des eaux usées collectés jusqu'au dispositif d'épuration et jusqu'à leur évacuation, l'absence d'eau stagnante en surface et l'absence d'écoulement superficiel et de ruissellement vers des terrains voisins | x | | | |
| Vérifier l'état de fonctionnement des dispositifs et l'entretien régulier sur la base des documents attestant de celui-ci conformément aux conditions d'emploi mentionnées par le fabricant (guide d'utilisation, fiches pratiques) | x | | | |
| Défauts d'accessibilité, d'entretien et d'usure | OUI | NON | Non concerné | Non vérifiable |
| Vérifier le curage des canalisations (hors épandage souterrain) et des dispositifs le cas échéant | x | | | |
| Vérifier l'accessibilité et le dégagement des regards | x | | | |
| Vérifier l'état des dispositifs : défauts liés à l'usure (fissures, corrosion, déformation) | x | | | |

VOLET 4 : REMARQUE :

- Il est nécessaire de respecter le guide de l'installation pour un bon fonctionnement.

VOLET 5 : ATTESTATION DE CONFORMITE DE L'EXECUTION :

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif, au regard des principes généraux et des prescriptions techniques **atteste de la conformité de l'exécution** du dispositif d'assainissement non collectif.

IMPORTANT :

L'usager devra être informé des précisions suivantes :

- *Pour l'entretien général de votre installation d'assainissement non collectif, se reporter à l'article 3 du Règlement de service et au guide de l'assainissement non collectif.*
- *Les installations sont entretenues régulièrement par le propriétaire et vidangées par une personne agréée par le préfet.*
- *Les justificatifs de cette vidange doivent être conservés et présentés au SPANC.*
- *Une copie du présent document a été transmise au Maire de la Commune pour notification.*

SIGNATURE :

| | |
|---|---|
| Mansle, le lundi 15 novembre 2021 | Signé le : <i>13 novembre 2021</i> |
| Le Vice-Président en charge de l'Assainissement et de la Voirie, Didier CHAMPALOUX   | <u>Le propriétaire</u>  |

PHOTO DU CHANTIER (NON EXHAUSTIVES - A TITRE INDICATIF) :

