

MAÎTRE D'OUVRAGE :



KARST DE LA CHARENTE
Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable

OBJET DU MARCHÉ :

ACCORD-CADRE
« Grandes opérations de renouvellement et d'extension AEP »

BC n°2025-01

Renouvellement et déplacement AEP Chalet de la Boixe
Commune d'Aussac-Vadalle

Compte Rendu n°2
Réunion du 13 mars 2025

Entités			Intervenants			Diffusion *	Présents	Invités à la prochaine
Fonction	Dénomination et adresses	Tél / Fax	Noms	Tél	Mail			
Emetteur								
Maître d'œuvre - HECA -	Hydraulique Environnement 16000 Angoulême	Tel : 05.45.68.51.00 Fax : 05.45.68.49.92	O. PEGURRI F. NOUGARET S.ROBINEAU	06.08.98.79.92.	heca@heca.fr f.nougaret@heca.fr s.robineau@heca.fr	X X X	X X X	X X X
Destinataires								
Maître d'ouvrage AEP	SIAEP KARST CHARENTE 16110 RIVIERES	Tél : 05.45.63.15.73.	G. FRANCOIS M. GABILAN A. MARCILLAUD JP. BARDOULAT D. GENINI LE HEMBRE		president@karst16.fr m.gabilan@karst16.fr a.marcillaud@karst16.fr jp.bardoulat@karst16.fr d.genini@karst16.fr	M M M M M		X X X X X
Mairie	Mairie d'Aussac-Vadalle 16560 Aussac-Vadalle	Tel : 05 45 20 61 60	M. LIOT		mairie@aussac-vadalle.fr	M	X	X
Exploitant AEP	SAUR 16140 AIGRE		M. AUDOUIN C. CHANGEUR	06.75.89.26.78. 07.64.77.39.07.	mickael.audouin@saur.com charles.changeur@saur.com m	M M	X	X X
Entreprise mandataire AEP	Entreprise SINECIS TP 24410 PARCOUL-CHENAUD	Tél : 05.53.91.20.62.	D. MOTARD G. MALAFONT	06.31.16.71.72. .	contact@sinecistp.fr g.malafont@sinecistp.fr	M M	X	X X

(*) C : Courrier ; F : Fax ; M : E-mail ; W : Web.

Rappel : Le compte-rendu est envoyé à toutes les entreprises signataires du marché. Chaque responsable d'entreprise communiquera une copie des comptes-rendus au personnel travaillant sur le chantier et à ses sous-traitants.

PROCHAINE REUNION
Jeudi 20 mars 2025 14h30 sur site « Belle Cantinière »
Objet : avancement des travaux AEP (SARL SINECIS TP)

Compte Rendu	Actions / Délai
<u>Compte-rendu précédent :</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Le compte-rendu précédent n'appelle pas de remarque particulière. Il est accepté dans son intégralité. 	
<u>Contenu des travaux :</u>	
<u>Travaux AEP :</u> <ul style="list-style-type: none"> 2000 ml de canalisation PEHD Ø53/63 PN16 2 reprises de branchement 1 raccordement de conduite DN60 1 vidange DN60 2 Ventouses <u>Entreprise travaux :</u> SINECIS TP	SINECIS TP
<u>Administratif – Hygiène et sécurité :</u>	
<u>Montant total des travaux :</u> 139 833,48 €HT <u>Déclaration de sous-traitance°:</u> <ul style="list-style-type: none"> Sous-traitance => H2LMTP (DC4 en cours de validation) <u>Sécurité :</u> <ul style="list-style-type: none"> Signalisation règlementaire en place. Balises du chantier en place. 	SINECIS TP SINECIS TP SINECIS TP
<u>Avancement / Organisation des travaux</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Arrêté de circulation VC103 réalisé. DICT réalisées et transmises Marquage / piquetage des réseaux réalisé (sondage). Le Constat d'huissier réalisé, à transmettre. <ul style="list-style-type: none"> Travaux réalisés => 1200 ml de canalisation PEHD Ø63 PN16 + 2 branchements : <ul style="list-style-type: none"> Terrassements : 1^{ère} catégorie et 3^{ème} catégorie sous accotement Largeur : 0.45 m (trancheuse) Profondeur => 1.20m Lit de pose et enrobage : sable Remblais : Matériaux extraits compactés Grillage : oui bleu Pompage : non Blindage : non 	SINECIS SINECIS / Mairie SINECIS SINECIS SINECIS

<u>Avancement / Organisation des travaux</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Les travaux ont commencé au niveau du Chalet de la Boixe. Le branchement du chalet est réalisé, restera le raccordement du compteur existant ainsi que la remise en état du terrain. La trancheuse sera sur site à partir du mardi 11 mars. La pose de la conduite se fera sous accotement du côté gauche (sens « Chalet de la Boixe – Belle Cantinière »). Une vanne à cheval sera posée (avec massif béton). <p><u>Contraintes raccordement « Belle Cantinière » :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Réfection provisoire de chaussée => enrobé à froid Le raccordement sur la conduite existante est prévue le 21 mars (restaurant fermé). <p><u>Déconnexion de l'ancienne conduite au niveau de la RN 10 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> S'assurer qu'aucun autre raccordement/branchement ne soit pris sur cette conduite (Chenil). 	<p>SINECIS</p> <p>SINECIS</p> <p>SINECIS</p> <p>SINECIS</p> <p>SINECIS / SAUR</p>
<u>Divers :</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Bouche à clé hexagonale => branchements Bouche à clé ronde => vanne réseau Bouche à clé carrée => sortie de vidange Tampon de voirie => Fonte classe D400 « trafic intense ». <p><u>Fournitures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Canalisations PEHD => DERIPLAST Vannes => ADG Ventouse => PAM Pièces de raccord Fonte => PAM Colliers de prise en charge => PLASSON Canalisations de branchement => RYB Cages compteur => SGB Lit de pose et enrobage => sable Remblais => GNT 0/31.5 	<p>SINECIS</p> <p>SINECIS</p>
<u>Planning – phasage :</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Début des travaux : semaine 10 Semaine 12 : début des travaux au droit du parking de la « Belle Cantinière ». Mise en service de la conduite prévue fin mars. 	<p>SINECIS</p> <p>SINECIS</p> <p>SINECIS</p>

Photographies :



Travaux réalisés



Trancheuse avec trémies