

MAÎTRE D'OUVRAGE :



KARST DE LA CHARENTE

Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable

OBJET DU MARCHÉ :

ACCORD-CADRE

« Grandes opérations de renouvellement et d'extension AEP »

BC n°2025-01

**Renouvellement et déplacement AEP Chalet de la Boixe
Commune d'Aussac-Vadalle**

**Compte Rendu n°1
Réunion du 05 mars 2025**

Entités			Intervenants			Diffusion *	Présents	Invités à la prochaine réunion
Fonction	Dénomination et adresses	Tél / Fax	Noms	Tél	Mail			
Emetteur								
Maître d'œuvre - HECA -	Hydraulique Environnement 16000 Angoulême	Tel : 05.45.68.51.00 Fax : 05.45.68.49.92	O. PEGURRI F. NOUGARET S.ROBINEAU	06.08.98.79.92.	heca@heca.fr f.nougaret@heca.fr s.robineau@heca.fr	X X X	X X X	X X X
Destinataires								
Maître d'ouvrage AEP	SIAEP KARST CHARENTE 16110 RIVIERES	Tél : 05.45.63.15.73.	G. FRANCOIS M. GABILAN A. MARCILLAUD JP. BARDOULAT D. GENINI		president@karst16.fr m.gabilan@karst16.fr a.marcillaud@karst16.fr jp.bardoulat@karst16.fr d.genini@karst16.fr	M M M M M		X X X X X
Mairie	Mairie d'Aussac-Vadalle 16560 Aussac-Vadalle	Tel : 05 45 20 61 60	M. LIOT		mairie@aussac-vadalle.fr	M	X	X
Exploitant AEP	SAUR 16140 AIGRE		M. AUDOUIN C. CHANGEUR	06.75.89.26.78. 07.64.77.39.07.	mickael.audouin@saur.com charles.changeur@saur.com m	M M	X	X X
Entreprise mandataire AEP	Entreprise SINECIS TP 24410 PARCOUL-CHENAUD	Tél : 05.53.91.20.62.	D. MOTARD G. MALAFONT	06.31.16.71.72. .	contact@sinecistp.fr g.malafont@sinecistp.fr	M M	X X	X X

(*) C : Courrier ; F : Fax ; M : E-mail ; W : Web.

Rappel : Le compte-rendu est envoyé à toutes les entreprises signataires du marché. Chaque responsable d'entreprise communiquera une copie des comptes-rendus au personnel travaillant sur le chantier et à ses sous-traitants.

PROCHAINE REUNION

Mercredi 12 mars 2025 8h30 sur site Chalet de la Boixe

Objet : avancement des travaux AEP (SARL SINECIS TP)

Compte Rendu	Actions / Délai
<u>Compte-rendu précédent :</u>	
Le compte-rendu précédent n'appelle pas de remarque particulière. Il est accepté dans son intégralité.	
<u>Contenu des travaux :</u>	
<u>Travaux AEP :</u> 2000 ml de canalisation PEHD Ø53/63 PN16 2 reprise de branchement 1 raccordement de conduite DN60 1 vidange DN60 2 Ventouses <u>Entreprise travaux :</u> SINECIS TP	SINECIS TP
<u>Administratif – Hygiène et sécurité :</u>	
<u>Montant total des travaux :</u> 139 833,48 €HT <u>Déclaration de sous-traitance°:</u> - Sous-traitance => H2LMTP (DC4 en cours de validation) <u>Sécurité :</u> - Signalisation règlementaire en place. - Balilage du chantier en place.	 SINECIS TP SINECIS TP SINECIS TP
<u>Avancement / Organisation des travaux</u>	
- Arrêté de circulation VC103 réalisé. - DICT réalisées et transmises - Marquage / piquetage des réseaux réalisé (sondage). - Le Constat d'huissier réalisé, à transmettre. - Travaux en cours de réalisation => 20 ml de canalisation PEHD Ø63 PN16 réalisés + 1 branchement : - Terrassements : 1^{ère} catégorie - Largeur : 0.70 m - Profondeur => 1.20m - Lit de pose et enrobage : sable - Remblais : 30cm GNT 0/31.5 + 50cm de matériaux extraits compactés - Grillage : oui bleu - Pompage : non - Blindage : non	 SINECIS SINECIS / Mairie SINECIS SINECIS SINECIS

<u>Avancement / Organisation des travaux</u>	
- Les travaux ont commencé au niveau du Chalet de la Boixe. - Le branchement du chalet est réalisé, restera le raccordement du compteur existant ainsi que la remise en état du terrain. - La trancheuse sera sur site à partir du mardi 11 mars. - La pose de la conduite se fera sous accotement du côté gauche (sens « Chalet de la Boixe – Belle Cantinière ») - Une vanne à cheval sera posée (avec massif béton). <u>Contraintes raccordement « Belle Cantinière » :</u> - Réfection provisoire de chaussée => enrobé à froid - La coupure d'eau pour le raccordement à la conduite existante doit être concerté avec le restaurant. <u>Déconnexion de l'ancienne conduite au niveau de la RN 10 :</u> - S'assurer qu'aucun autre raccordement/branchement ne soit pris sur cette conduite (Chenil).	SINECIS SINECIS SINECIS SINECIS SINECIS SINECIS / SAUR
<u>Divers :</u>	
- Bouche à clé hexagonale => branchements - Bouche à clé ronde => vanne réseau - Bouche à clé carrée => sortie de vidange - Tampon de voirie => Fonte classe D400 « trafic intense ». <u>Fournitures :</u> - Canalisations PEHD => DERIPLAST - Vannes => ADG - Ventouse => PAM - Pièces de raccord Fonte => PAM - Colliers de prise en charge => PLASSON - Canalisations de branchement => RYB - Cages compteur => SGB - Lit de pose et enrobage => sable - Remblais => GNT 0/31.5	SINICIS SINECIS
<u>Planning – phasage :</u>	
Début des travaux : semaine 10	SINECIS

Photographies :



Sondage route en amont "Belle Cantinière" réalisé



Canalisation PEHD Ø 63/53 PN 16



Canalisation sous VC103 en cours



Niche à compteur posée « Chalet de la Boixe »