

MAÎTRE D'OUVRAGE :



**KARST DE LA CHARENTE**  
Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable

OBJET DU MARCHÉ :

**ACCORD-CADRE**  
**« Grandes opérations de renouvellement et d'extension AEP »**

**BC n°2025-01**

**Renouvellement et déplacement AEP Chalet de la Boixe**  
**Commune d'Aussac-Vadalle**

**Compte Rendu n°2**  
**Réunion du 13 mars 2025**

Entités			Intervenants			Diffusion *	Présents	Invités à la prochaine réunion
Fonction	Dénomination et adresses	Tél / Fax	Noms	Tél	Mail			
Emetteur								
Maître d'œuvre - HECA -	Hydraulique Environnement 16000 Angoulême	Tel : 05.45.68.51.00 Fax : 05.45.68.49.92	O. PEGURRI F. NOUGARET S.ROBINEAU	06.08.98.79.92.	<a href="mailto:heca@heca.fr">heca@heca.fr</a> <a href="mailto:f.nougaret@heca.fr">f.nougaret@heca.fr</a> <a href="mailto:s.robineau@heca.fr">s.robineau@heca.fr</a>	X X X	X X X	X X X
Destinataires								
Maître d'ouvrage AEP	SIAEP KARST CHARENTE 16110 RIVIERES	Tél : 05.45.63.15.73.	G. FRANCOIS M. GABILAN A. MARCILLAUD JP. BARDOULAT D. GENINI LE HEMBRE		<a href="mailto:president@karst16.fr">president@karst16.fr</a> <a href="mailto:m.gabilan@karst16.fr">m.gabilan@karst16.fr</a> <a href="mailto:a.marcillaud@karst16.fr">a.marcillaud@karst16.fr</a> <a href="mailto:jp.bardoulat@karst16.fr">jp.bardoulat@karst16.fr</a> <a href="mailto:d.genini@karst16.fr">d.genini@karst16.fr</a>	M M M M M		X X X X X
Mairie	Mairie d'Aussac-Vadalle 16560 Aussac-Vadalle	Tel : 05 45 20 61 60	M. LIOT		<a href="mailto:mairie@aussac-vadalle.fr">mairie@aussac-vadalle.fr</a>	M	X	X
Exploitant AEP	SAUR 16140 AIGRE		M. AUDOUIN C. CHANGEUR	06.75.89.26.78. 07.64.77.39.07.	<a href="mailto:mickael.audouin@saur.com">mickael.audouin@saur.com</a> <a href="mailto:charles.changeur@saur.com">charles.changeur@saur.com</a> m	M M	X	X X
Entreprise mandataire AEP	Entreprise SINECIS TP 24410 PARCOUL-CHENAUD	Tél : 05.53.91.20.62.	D. MOTARD G. MALAFONT	06.31.16.71.72. .	<a href="mailto:contact@sinecistp.fr">contact@sinecistp.fr</a> <a href="mailto:g.malafont@sinecistp.fr">g.malafont@sinecistp.fr</a>	M M	X	X X

(\*) C : Courrier ; F : Fax ; M : E-mail ; W : Web.

**Rappel : Le compte-rendu est envoyé à toutes les entreprises signataires du marché. Chaque responsable d'entreprise communiquera une copie des comptes-rendus au personnel travaillant sur le chantier et à ses sous-traitants.**

**PROCHAINE REUNION**  
**Jeudi 20 mars 2025 14h30 sur site « Belle Cantinière »**  
**Objet : avancement des travaux AEP (SARL SINECIS TP)**

Compte Rendu	Actions / Délai
<b><u>Compte-rendu précédent :</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le compte-rendu précédent n'appelle pas de remarque particulière. Il est accepté dans son intégralité.</li> </ul>	
<b><u>Contenu des travaux :</u></b>	
<u>Travaux AEP :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2000 ml de canalisation PEHD Ø53/63 PN16</li> <li>2 reprises de branchement</li> <li>1 raccordement de conduite DN60</li> <li>1 vidange DN60</li> <li>2 Ventouses</li> </ul> <u>Entreprise travaux :</u> SINECIS TP	SINECIS TP
<b><u>Administratif – Hygiène et sécurité :</u></b>	
<u>Montant total des travaux :</u> 139 833,48 €HT  <u>Déclaration de sous-traitance°:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sous-traitance =&gt; H2LMTP (DC4 en cours de validation)</li> </ul> <u>Sécurité :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Signalisation règlementaire en place.</li> <li>Balises du chantier en place.</li> </ul>	SINECIS TP           SINECIS TP SINECIS TP
<b><u>Avancement / Organisation des travaux</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté de circulation VC103 réalisé.</li> <li>DICT réalisées et transmises</li> <li>Marquage / piquetage des réseaux réalisé (sondage).</li> <li>Le Constat d'huissier réalisé, à transmettre.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Travaux réalisés =&gt; 1200 ml de canalisation PEHD Ø63 PN16 + 2 branchements :             <ul style="list-style-type: none"> <li>Terrassements : 1<sup>ère</sup> catégorie et 3<sup>ème</sup> catégorie sous accotement</li> <li>Largeur : 0.45 m (trancheuse)</li> <li>Profondeur =&gt; 1.20m</li> <li>Lit de pose et enrobage : sable</li> <li>Remblais : Matériaux extraits compactés</li> <li>Grillage : oui bleu</li> <li>Pompage : non</li> <li>Blindage : non</li> </ul> </li> </ul>	SINECIS SINECIS / Mairie SINECIS SINECIS           SINECIS

<b><u>Avancement / Organisation des travaux</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les travaux ont commencé au niveau du Chalet de la Boixe.</li> <li>Le branchement du chalet est réalisé, restera le raccordement du compteur existant ainsi que la remise en état du terrain.</li> <li>La trancheuse sera sur site à partir du mardi 11 mars.</li> <li>La pose de la conduite se fera sous accotement du côté gauche (sens « Chalet de la Boixe – Belle Cantinière »).</li> <li>Une vanne à cheval sera posée (avec massif béton).</li> </ul> <p><u>Contraintes raccordement « Belle Cantinière » :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Réfection provisoire de chaussée =&gt; enrobé à froid</li> <li>Le raccordement sur la conduite existante est prévue le 21 mars (restaurant fermé).</li> </ul> <p><u>Déconnexion de l'ancienne conduite au niveau de la RN 10 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer qu'aucun autre raccordement/branchement ne soit pris sur cette conduite (Chenil).</li> </ul>	<p>SINECIS</p> <p>SINECIS</p> <p>SINECIS</p> <p>SINECIS</p> <p>SINECIS / SAUR</p>
<b><u>Divers :</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bouche à clé hexagonale =&gt; branchements</li> <li>Bouche à clé ronde =&gt; vanne réseau</li> <li>Bouche à clé carrée =&gt; sortie de vidange</li> <li>Tampon de voirie =&gt; Fonte classe D400 « trafic intense ».</li> </ul> <p><u>Fournitures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Canalisations PEHD =&gt; DERIPLAST</li> <li>Vannes =&gt; ADG</li> <li>Ventouse =&gt; PAM</li> <li>Pièces de raccord Fonte =&gt; PAM</li> <li>Colliers de prise en charge =&gt; PLASSON</li> <li>Canalisations de branchement =&gt; RYB</li> <li>Cages compteur =&gt; SGB</li> <li>Lit de pose et enrobage =&gt; sable</li> <li>Remblais =&gt; GNT 0/31.5</li> </ul>	<p>SINECIS</p> <p>SINECIS</p>
<b><u>Planning – phasage :</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Début des travaux : semaine 10</li> <li>Semaine 12 : début des travaux au droit du parking de la « Belle Cantinière ».</li> <li>Mise en service de la conduite prévue fin mars.</li> </ul>	<p>SINECIS</p> <p>SINECIS</p> <p>SINECIS</p>

**Photographies :**



Travaux réalisés



Trancheuse avec trémies