

MAÎTRE D'OUVRAGE :



KARST DE LA CHARENTE

Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable

OBJET DU MARCHÉ :

ACCORD-CADRE
« Grandes opérations de renouvellement et d'extension AEP »

BC n°2025-01

Renouvellement et déplacement AEP Chalet de la Boixe
Commune d'Aussac-Vadalle

Compte Rendu n°3
Réunion du 20 mars 2025

Entités			Intervenants			Diffusion *	Présents	Invités à la prochaine réunion
Fonction	Dénomination et adresses	Tél / Fax	Noms	Tél	Mail			
Emetteur								
Maître d'œuvre - HECA -	Hydraulique Environnement 16000 Angoulême	Tel : 05.45.68.51.00 Fax : 05.45.68.49.92	O. PEGURRI F. NOUGARET S.ROBINEAU	06.08.98.79.92.	heca@heca.fr f.nougaret@heca.fr s.robineau@heca.fr	X X X	X X X	X X X
Destinataires								
Maître d'ouvrage AEP	SIAEP KARST CHARENTE 16110 RIVIERES	Tél : 05.45.63.15.73.	G. FRANCOIS M. GABILAN A. MARCILLAUD JP. BARDOULAT D. GENINI LE HEMBRE		president@karst16.fr m.gabilan@karst16.fr a.marcillaud@karst16.fr jp.bardoulat@karst16.fr d.genini@karst16.fr	M M M M M	 X X	X X X X X
Mairie	Mairie d'Aussac-Vadalle 16560 Aussac-Vadalle	Tel : 05 45 20 61 60	M. LIOT		mairie@aussac-vadalle.fr	M		X
Exploitant AEP	SAUR 16140 AIGRE		M. AUDOUIN C. CHANGEUR	06.75.89.26.78. 07.64.77.39.07.	mickael.audouin@saur.com charles.changeur@saur.com m	M M	 X	X X
Entreprise mandataire AEP	Entreprise SINECIS TP 24410 PARCOUL-CHENAUD	Tél : 05.53.91.20.62.	D. MOTARD G. MALAFONT	06.31.16.71.72. .	contact@sinecistp.fr g.malafont@sinecistp.fr	M M	 X	X X

(*) C : Courrier ; F : Fax ; M : E-mail ; W : Web.

Rappel : Le compte-rendu est envoyé à toutes les entreprises signataires du marché. Chaque responsable d'entreprise communiquera une copie des comptes-rendus au personnel travaillant sur le chantier et à ses sous-traitants.

PROCHAINE REUNION
Jeudi 27 mars 2025 08h30 sur site « Belle Cantinière »
Objet : avancement des travaux AEP (SARL SINECIS TP)

Compte Rendu	Actions / Délai
<u>Compte-rendu précédent :</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Le compte-rendu précédent n'appelle pas de remarque particulière. Il est accepté dans son intégralité. 	
<u>Contenu des travaux :</u>	
Travaux AEP : <ul style="list-style-type: none"> 2000 ml de canalisation PEHD Ø53/63 PN16 2 reprises de branchement 1 raccordement de conduite DN60 1 vidange DN60 2 Ventouses Entreprise travaux : SINECIS TP	SINECIS TP
<u>Administratif – Hygiène et sécurité :</u>	
Montant total des travaux : 139 833,48 €HT Déclaration de sous-traitance°: <ul style="list-style-type: none"> Sous-traitance => H2LMTP (DC4 en cours de validation) Sécurité : <ul style="list-style-type: none"> Signalisation règlementaire en place. Balysage du chantier en place. 	 SINECIS TP SINECIS TP SINECIS TP
<u>Avancement / Organisation des travaux</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Arrêté de circulation VC103 réalisé. Prolongation en cours DICT réalisées et transmises Marquage / piquetage des réseaux réalisé (sondage). Le Constat d'huissier réalisé, à transmettre. Travaux en cours de réalisation => 1 806 ml de canalisation PEHD Ø63 PN16 + 2 branchements + 2 ventouses + 1 vidange réalisée : <ul style="list-style-type: none"> Terrassements : 1^{ère} catégorie et 2^{ème} catégorie sous chaussée (devant entrée parking Belle Cantinière) Largeur : 0.70 m Profondeur => 1.20m Lit de pose et enrobage : sable Remblais : GNT 0/31.5 compactés Grillage : oui bleu Pompage : non Blindage : non Travaux en cours devant le parking de la Belle Cantinière (l'accès au parking sera maintenu). Finitions des accotements en cours sur la rue Delacroix. Finition en terre végétale à réaliser aux niveaux des 2 habitations. 	 SINECIS / Mairie SINECIS SINECIS SINECIS SINECIS SINECIS SINECIS SINECIS

<u>Avancement / Organisation des travaux</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Il sera réalisé au droit de l'accès parking une réfection de chaussée avec 12 cm d'enrobé à chaud. <p>Contraintes raccordement « Belle Cantinière » :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réfection provisoire de chaussée => enrobé à froid Le raccordement sur la conduite existante est prévue le 21 mars, coupure d'eau (restaurant fermé). <p>Déconnexion de l'ancienne conduite au niveau de la RN 10 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Si la vanne d'antenne ferme bien => une vidange sera réalisée. Si la vanne ne ferme pas => le té / 3 vannes et regard seront supprimés, une vanne neuve à cheval sera réalisée sous bouche à clé avec massif béton. Coupure d'eau à prévoir. 	<p>SINECIS</p> <p>SINECIS SINECIS</p> <p>SINECIS SINECIS / SAUR</p>
<u>Divers :</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Bouche à clé hexagonale => branchements Bouche à clé ronde => vanne réseau Bouche à clé carrée => sortie de vidange Tampon de voirie => Fonte classe D400 « trafic intense ». <p>Fournitures :</p> <ul style="list-style-type: none"> Canalisations PEHD => DERIPLAST Vannes => ADG Ventouse => PAM Pièces de raccord Fonte => PAM Colliers de prise en charge => PLASSON Canalisations de branchement => RYB Cages compteur => SGB Lit de pose et enrobage => sable Remblais => GNT 0/31.5 	<p>SINECIS</p> <p>SINECIS</p>
<u>Planning – phasage :</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Vendredi 21 mars => coupure d'eau et raccordement côté Belle Cantinière. Fin des travaux => vendredi 28/03 au soir. <p>EGERI TSI TP n'a pas encore programmée les travaux de goudron sur la rue Delacroix. Cette intervention sera ultérieure aux travaux AEP (vu et validé avec M. BROSSIER).</p>	<p>SINECIS SINECIS</p> <p>EGERI TSI TP</p>

Photographies :



Travaux en cours devant parking belle Cantinière