

MAÎTRE D'OUVRAGE :



KARST DE LA CHARENTE

Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable

OBJET DU MARCHÉ :

ACCORD-CADRE
« Grandes opérations de renouvellement et d'extension AEP »

BC n°2025-01

Renouvellement et déplacement AEP Chalet de la Boixe
Commune d'Aussac-Vadalle

Compte Rendu n°4
Réunion du 27 mars 2025

Entités			Intervenants			Diffusion *	Présents	Invités à la prochaine
Fonction	Dénomination et adresses	Tél / Fax	Noms	Tél	Mail			
Emetteur								
Maître d'œuvre - HECA -	Hydraulique Environnement 16000 Angoulême	Tel : 05.45.68.51.00 Fax : 05.45.68.49.92	O. PEGURRI F. NOUGARET S.ROBINEAU	06.08.98.79.92.	heca@heca.fr f.nougaret@heca.fr s.robineau@heca.fr	X X X	X	X X
Destinataires								
Maître d'ouvrage AEP	SIAEP KARST CHARENTE 16110 RIVIERES	Tél : 05.45.63.15.73.	G. FRANCOIS M. GABILAN A. MARCILLAUD JP. BARDOULAT D. GENINI LE HEMBRE		president@karst16.fr m.gabilan@karst16.fr a.marcillaud@karst16.fr jp.bardoulat@karst16.fr d.genini@karst16.fr	M M M M M	X	X X X X X
Mairie	Mairie d'Aussac-Vadalle 16560 Aussac-Vadalle	Tel : 05 45 20 61 60	M. LIOT		mairie@aussac-vadalle.fr	M		X
Exploitant AEP	SAUR 16140 AIGRE		M. AUDOUIN C. CHANGEUR	06.75.89.26.78. 07.64.77.39.07.	mickael.audouin@saur.com charles.changeur@saur.com m	M M	X	X X
Entreprise mandataire AEP	Entreprise SINECIS TP 24410 PARCOUL-CHENAUD	Tél : 05.53.91.20.62.	D. MOTARD G. MALAFONT	06.31.16.71.72. .	contact@sinecistp.fr g.malafont@sinecistp.fr	M M	X	X X

(*) C : Courrier ; F : Fax ; M : E-mail ; W : Web.

Rappel : Le compte-rendu est envoyé à toutes les entreprises signataires du marché. Chaque responsable d'entreprise communiquera une copie des comptes-rendus au personnel travaillant sur le chantier et à ses sous-traitants.

PROCHAINE REUNION



A définir

Objet : réception des travaux AEP (SARL SINECIS TP)

Compte Rendu	Actions / Délai
<u>Compte-rendu précédent :</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Le compte-rendu précédent n'appelle pas de remarque particulière. Il est accepté dans son intégralité. 	
<u>Contenu des travaux :</u>	
<u>Travaux AEP :</u> <ul style="list-style-type: none"> 2000 ml de canalisation PEHD Ø53/63 PN16 2 reprises de branchement 1 raccordement de conduite DN60 1 vidange DN60 2 Ventouses 	SINECIS TP
<u>Entreprise travaux :</u> SINECIS TP	

<u>Administratif – Hygiène et sécurité :</u>	
<p><u>Montant total des travaux</u> : 139 833,48 €HT</p> <p><u>Déclaration de sous-traitance°:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DC4 signé => H2LMTP (terrassement) pour 13 000 €HT <p><u>Sécurité :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Signalisation règlementaire en place. • Balisage du chantier en place. 	<p>SINECIS TP</p> <p>SINECIS TP SINECIS TP</p>

<u>Avancement / Organisation des travaux</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Arrêté de circulation VC103 réalisé. Prolongation réalisée. • DICT réalisées et transmises • Marquage / piquetage des réseaux réalisé (sondage). • Le Constat d'huissier réalisé, à transmettre. 	SINECIS / Mairie SINECIS SINECIS SINECIS
<ul style="list-style-type: none"> • Travaux AEP réalisés => 2 000 ml de canalisation PEHD Ø63 PN16 + 2 branchements + 2 ventouses + 1 vidange réalisée. • Raccordement réalisé (Té + vanne + 2 coudes 45° en Ø63 soudé). • Essai pression sera réalisé vendredi 28/03 (protocole PEHD). • Désinfection et Prélèvement pour la potabilité semaine prochaine. Mise en service et basculement des 2 branchements en suivant. • La traversée sous RN10 sera transformée en vidange en suivant. 	SINECIS SINECIS / SAUR SINECIS / SAUR SINECIS
<ul style="list-style-type: none"> • Finitions en cours. 	SINECIS
<u>Reste à réaliser :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Mise en service de la canalisation. • Reprendre les 4-5 nids de poule rue Delacroix. • Bicouche sur la route qui va au restaurant et au niveau de la traversée de route côté chalet de la Boixe. • Enrobé à chaud devant le parking (12cm). 	SINECIS SINECIS SINECIS SINECIS

<u>Avancement / Organisation des travaux</u>	
<p>Déconnexion de l'ancienne conduite au niveau de la RN 10 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la vanne d'antenne ferme bien => une vidange sera réalisée. • Si la vanne ne ferme pas => le té / 3 vannes et regard seront supprimés, une vanne neuve à cheval sera réalisée sous bouche à clé avec massif béton. Coupure d'eau à prévoir. 	SINECIS SINECIS
<u>Divers :</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Bouche à clé hexagonale => branchements • Bouche à clé ronde => vanne réseau • Bouche à clé carrée => sortie de vidange • Tampon de voirie => Fonte classe D400 « trafic intense ». <p><u>Fournitures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Canalisations PEHD => DERIPLAST • Vannes => ADG • Ventouse => PAM • Pièces de raccord Fonte => PAM • Colliers de prise en charge => PLASSON • Canalisations de branchement => RYB • Cages compteur => SGB • Lit de pose et enrobage => sable • Remblais => GNT 0/31.5 	SINECIS SINECIS
<u>Planning – phasage :</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Vendredi 28 mars => essai pression • Du 31/03 au 04/04 => désinfection et prélèvement potabilité • Mi-avril => mise en service de la conduite et des 2 branchements • Re prise des goudrons en suivant. <p>EGERI TSI TP n'a pas encore programmée les travaux de goudron sur la rue Delacroix. Cette intervention sera ultérieure aux travaux AEP (vu et validé avec M. BROSSIER).</p>	SINECIS SINECIS SINECIS SINECIS EGERI TSI TP
<u>Photographies :</u>	
 <p>Travaux réalisés devant le restaurant</p>	 <p>Travaux réalisés en haut de la rue Delacroix</p>