

# Aménagement de la RD 115

## Bourg d'AUSSAC

### SUIVI DE TRAVAUX

COMPTE-RENDU N°13

Du : mardi 05 02 2019

Entités et adresses	Noms	Coordonnées			PRÉSENTS	EXCUSES	DIFFUSION	INVITÉS A LA PROCH. REUN.
		Tél	Fax	E-mail				
Mairie Aussac vadalle	M. Liot Maire M. Montassier Adjoint	05 45 20 61 60 06 75 75 72 68		<a href="mailto:mairie@aussac-vadalle.fr">mairie@aussac-vadalle.fr</a> jpmontassier@gmail.com	X	X	X	X
ADA Aigre	M. Bourut	05 16 09 56 54		sbourut@cg16.fr	X		X	X
BETG mandataire 1 ter, rue de l'église 16140 AIGRE	M. Christophe TYRE	05.45.23.75.97 06.89.73.45.53		betg16@orange.fr	X		X	X
Atelier du Sablier Le Cruzeau 16 120 Châteauneuf	Mme Anaïs ESCAVI	05 45 21 85 98 06 12 84 90 78		anaïs.escavi@atelier-du-sablier.fr	X			X
Scotpa LOT 1	M. Blévin M. Epron	05 45 68 04 80 06 76 78 10 19		d.epron@scotpa.fr	X		X	X
Lot 2 Entreprise Jardin Angoumois	M. Revault	05 45 65 80 10 06 08 24 56 18		Jardin.angoumois@wanadoo.fr	X		X	X
SDEG Et Allez	M. Beaulieu M. Vimpère			<a href="mailto:dbeaulieu@sdeg16.fr">dbeaulieu@sdeg16.fr</a> g.vimpere@allez.fr		X	X	X

#### Objet de la réunion :

#### Réunion de chantier

#### Remarque particulière

Le présent compte-rendu de chantier est transmis par messagerie électronique aux intervenants ci-dessus, qui ont un délai de 5 jours ouvrés pour transmettre leurs observations au maître d'oeuvre. Faute de quoi, les mesures et décisions prises dans ledit compte-rendu sont considérées comme acceptées par les intervenants et s'imposent à eux.

#### 1. AVANT PROPOS

La commune d'Aussac Vadalle engage l'aménagement du village d'Aussac, traversé par la RD 115.

Les travaux sont répartis en 2 lots désignés ci-dessous :

Lot	Désignation
1	VRD

**2. ATTRIBUTION DES LOTS**

- LOT N°1 **VRD**
- SCOTPA  
ZE Les Savis  
BP 10554  
16160 GOND-PONTOUVRE  
Tél. : 05 45 68 04 80  
Fax : 05 45 68 74 40
  
- LOT N°2 **Aménagements paysagers**  
ENTREPRISE JARDINS DE L'ANGOUMOIS  
16310 Montemboeuf  
05 45 65 80 10

**3. RAPPEL ADMINISTRATIF**

- Marché à procédure adaptée
- Entreprise titulaire du lot n°1 : SCOTPA notifié le 27 08 2018
- Entreprise titulaire du lot n°2 : Jardins de l'Angoumois le notifié le 30 08 2018
- Envoi des OS :
  - LOT 1 : OK
  - LOT 2 : OK

**Evolution du chantier :**

La mairie a demandé des travaux supplémentaires :

- Entrée Nord ; complément de borduration côté droit entrant
- Entrée sud : complément de borduration côté gauche entrant

Le montant est de l'ordre de 6900 € HT

La mairie a validé et M. Tyré éditera un avenant.

NB : Les situations financières doivent être présentées en trois exemplaires originaux.  
Le dossier d'ouvrage exécuté doit être présenté impérativement lors de la réception définitive.

#### **4. DELAIS DES TRAVAUX**

##### **LOT 1 : VRD**

Le calendrier retenu ce jour est le suivant :

- ☐ Période de préparation du 01 10 2018 au 30 10 2018
- ☐ Réalisation des travaux phase 1
  - ☐ à compter du : **05 11 2018**
  - ☐ Jusqu'au : **20 12 2018**
- ☐ Réalisation des travaux phase 2
  - ☐ à compter du : **07 01 2019**
  - ☐ Jusqu'au : **20 02 2019**
  - ☐ **arrêt pendant le murissement des enrobés**
  - ☐ **marquage et résine : semaine 17 avril 2019**

NB : en raison de travaux supplémentaires demandés par la mairie (pose de bordure), l'ajustement du planning doit être examiné par l'entreprise qui doit également contrôler ses arrêtés de voiries.

##### **LOT 2 : PAYSAGE**

Le calendrier retenu ce jour est le suivant :

- ☐ Période de préparation du 15 01 2019 au 15 02 2019
- ☐ Réalisation des travaux
  - ☐ à compter du : **15 02 2019**
  - ☐ Jusqu'au : **15 03 2019**

Par courriel, M. Revault informe qu'il sera présent le 5 février.

#### **5. RESEAUX EXISTANTS**

Les entreprises procèdent au DICT.

Il est rappelé que l'intervention SDEG n'est pas terminée :

- câblage Orange
- dépose des anciens mâts

#### **6. COORDINATION SPS :**

sans objet

#### **7. INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER**

- **Pose du panneau de chantier : OK**
- Pose de la cabane de chantier

- Base de vie :
  - zone parking arrêt bus

## **8. CONTRAINTES DE CHANTIER**

Les entreprises titulaires du marché devront tenir compte des contraintes suivantes :

- Respect des recommandations du CCTP contre toute forme de pollution
- Ne pas ouvrir les terrassements à plusieurs endroits
- obtenir les autorisations pour les accès au chantier
- Respect de la sécurité des usagers et riverains
- Chantier propre, ordonné, sécurisé, sans divagation
- attention passage Bus collège matin et soir :
  - vu avec le CD16 (région) et le transporteur Thorin
  - voir courriel du 25 octobre :
    - *Les travaux sont maintenus en route barrée sauf riverain et sauf bus scolaire, panneau à prévoir sur la signalisation de déviation.*
    - *A propos des bus scolaires :*
      - *Vu avec M. Thorin : le bus de 8h05 doit être **autorisé à passer**, le bus de 18h03 (chantier inoccupé) **doit pouvoir passer**, le bus du **mercredi de 14h08, également.***

*NB : La ligne LR 23 n'est pas interceptée (à priori plan de la pièce jointe pas à jour)*

## **9. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER**

Conformément au marché, l'entreprise assurera la gestion des déchets de chantier :

- Déchets produits par l'entreprise à gérer au quotidien par le chef de chantier : benne spécifique
- Démolition de maçonnerie, béton divers: évacuation en ISDI
- Rabotage de chaussée : évacuation en ISDI ou ré employé
- Démolition des trottoirs en béton : évacuation en ISDI

## **10. ORGANISATION DU DEBUT DU CHANTIER**

A faire pendant la préparation de chantier par le titulaire :

- Arrêtés de circulation : à priori OK copie à BETG
- Demande de prolongation (pour la phase 2) : OK
- Mettre en place la signalisation de chantier y compris de déviation si nécessaire immédiatement
- DICT : OK
- Déclaration des sous-traitants (article 1.3 du CCAP)
- Vérification des altitudes TN et formuler les observations avant le début des travaux
- Le constat d'huissier, à la charge du lot 1, un exemplaire-copie- doit être fourni au maître d'oeuvre (qui transmettra au maître d'ouvrage) : **retour scotpa ?**

## **11. ENCADREMENT DU CHANTIER**

- lot 1 :

- Direction Travaux : M. Epron 06 76 78 10 19
- Chef de chantier : M. Arnault 06 63 35 84 71
- 
- lot 2 :
  - Direction Travaux : M. Revault 06 08 24 56 18
  - Chef de chantier : à déterminer

## **12. POINTS VUS CE JOUR**

En intempérie ce jour.

### **LOT 1**

#### **ENTREE NORD :**

##### **La rive de chaussée côté gauche descendant**

- borduration type AC1 en cours de finition
- joint en cours

##### **Les entrées impactées par le complément de borduration**

- réaliser un sciage
- et opérer au raccord
- La reprise totale des entrées serait trop couteuse

##### **Départ trottoir avant la rue de la Charmille**

- mise à niveau grille fait
- piquage de dalle fait
- reste à niveler

##### **Les accotements**

- Suppression des gravats et déchets de chantiers
- Mise à niveau terre végétale

##### **Terrassements des espaces verts**

- Reste la haie après le transformateur : derrière la bordure
- Et faire 3 fosses de 1m3 réparties entre le candélabre et la chicane, terrassées justes derrière la haie, dans la limite publique

##### **rappel : Angle rue du Perron**

- reste gestion d'une dalle

##### **rappel Espace vert entre rue du Four et rue Perron**

- M. Liot craint que les usagers VL abiment l'espace vert et les arbres
- Prévoir des potelets bois : pin traité classe 4 diamètre 130 H. hors sol 60cm avec catadioptré  
➔ voir lot 2

### ENTREE SUD :

#### Chicane

- Bordures modifiées

#### Bouche à clé dans bordure face à ce porche

- Reprise faite

#### Haie à l'entrée

- Terrassements faits

#### La rive de chaussée côté gauche entrant

- borduration type AC1 en complément : OK

### CŒUR DE VILLAGE

#### Borduration cœur de village

- Pose caniveau terminée
- Pied de façade en béton lavé : en cours

#### Placette de l'arrêt bus

- Pose caniveau fait
- **Espace vert autour de l'arbre : Mme Escavi rappelle qu'il serait bon de démolir le muret asphyxiant l'arbre ? avis mairie re demandé ?**

#### Délaissé au pied de l'église : celui avec la chambre FT

- reprendre le terrassement à -45 cm

#### Délaissé au pied de l'église : Rue Chalet

- béton lavé : fait

#### Autres délaissés autour de carrefour

- Béton lavé : OK

#### Ligne de caniveau préservée

- Rappel : à nettoyer

#### Délaissés face à la ruelle de l'église

- Pose bordurette : en cours

## **LOT 2**

Présence de M. Revault et de Mme Escavi

Ci-dessous sont rappelés les points vus ce jour, sur la base du plan travaux, des modifications issus de la phase chantier et des avis donnés ce jour :

### **Points hors plantation :**

- Espace vert en pied de la mare
  - prévoir une bordurette bois pour tenir la terre
- Espace vert entre rue du Four et rue Perron
  - M. Liot craint que les usagers VL abiment l'espace vert et les arbres
  - Prévoir 8 potelets bois : intégration marché ?
- Engazonnement
  - L'ensemble des accotements impactés

### **Plantations :**

#### **Lecture du plan depuis l'entrée nord (pièce jointe)**

- 1 Entrée nord
  - Les plantations ont été supprimées en raison des réseaux enterrés
  - 3 érables et env 20 troènes en moins
- 2 Avant le transformateur électrique
  - Rappel plantation d'une haie d'arbustes type lilas poste 208
  - 20 à 25 m, étaient prévus 34 lilas, à priori un peu fort !!!
  - Ce jour proposition de rajouter 3 arbres (ceux prévus à l'entrée)
  - **Avis mairie ?**
- 3 Ilot des deux chicanes
  - Vivaces : env  $4 \times 1 = 4 \text{ m}^2$
- 4 Espace séparant les entrées 37 et 39
  - Initialement prévu un arbre isolé type Arbre de Judée (poste 203)
  - Supprimé en raison des réseaux
  - Vu ce jour des arbustes bas à prévoir
- 5 Espace pied de muret mare
  - Vivaces OK
  - C'est ici qu'il faudrait une bordurette bois pour tenir la terre
  - Vu ce jour des arbustes bas à prévoir

- 6 Espace arrière mare
  - Prévus 3 arbres fruitiers
  - **Avis mairie ? garde-t-on ?**
- 7 Délaissé muret après la mare à Gauche
  - Vivaces OK
- 8 Délaissé devant la petite maisonnette avant la rue du Four
  - Vivaces OK
  - Rajouté 4 fosses d'arbres : essence à définir
- 9 Délaissé en face de la ruelle église
  - Vivaces OK
- 10 Angle de la ruelle église
  - Vivaces OK
- 11 Délaissé pied d'église RD 115 avec la chambre FT
  - Vivaces OK
- 12 Placette bus
  - Vivaces autour de l'arbre : OK
  - Rappel : **démolition du muret ? avis mairie**
- 13 Délaissé parcelle 17
  - Vivaces annulées
- 14 Délaissé parcelle 15
  - Parterre de vivaces devant muret parpaing : vivaces OK
- 15 Ilot des deux chicanes
  - Vivaces : env  $2*1 = 2 \text{ m}^2$
- 16 Délaissé talus devant grillage
  - Vivaces : à priori non selon Mme Escavi
  - Plutôt arbustes : possible car arbres de l'entrée annulée
  - **Avis mairie ?**
- 17 Entrée village
  - Haies basses : OK
  - Arbres annulés



### **13. REUNION DE CHANTIER**

**Le mardi à 14h30**

**Prochaine réunion :**

- **Prévu le mardi 12 février 2019**