

## RESTRUCTURATION DE L'ECOLE EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE

**MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

### COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°10 de la semaine 32

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	26/08 14h30	01 =>	TP Services	<b>A</b>	<b>X</b>	26/08 14h30	10=>	Placarpeint	<b>P</b>	<b>X</b>	26/08 14h30
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier		<b>X</b>		11=>	Stasiak		<b>X</b>	
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel		<b>X</b>		12=>	Stasiak		<b>X</b>	
				04 =>	Troisel		<b>X</b>						
				05 =>	Troisel		<b>X</b>						
				06 =>	Berton		<b>X</b>						
				07 =>	Moreau		<b>X</b>						
				08 =>	Martaud		<b>X</b>						
				09 =>	Charrier	<b>A</b>	<b>X</b>	26/08 14h30					

**Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.**

INTERPERIES :	SEM.:S -25	Depuis le :
---------------	------------	-------------

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **Vendredi 26/08/2013, à 14h30***

**AVANCEMENT :**

**MAITRE D'OUVRAGE:**

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE**

**CSPS :**

**LOT 01 Entreprise TP Services :**

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**LOT 04 Entreprise Troisel :**

**LOT 05 Entreprise Troisel :**

**LOT 06 Entreprise Berton alu : pose faite à 98%**

**LOT 07 Entreprise B Moreau :**

**LOT 08 Entreprise Martaud :** doublage et plafonds : 100% – Cloisons : 100%

**LOT 09 Entreprise Charrier :** pose de la faïence derrière urinoir : fait

**LOT 10 Entreprise Placarpeint :** impression : en cours

**LOT 10 Entreprise Stasiak :** Reprise distribution : faite

**LOT 12 Entreprise Stasiak :** Pose sanitaires : en cours

## **INTERVENTIONS :**

**MAITRE D'OUVRAGE:**

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE**

Peut on conserver la porte de la salle de classe « Direction » : passage libre 74

**CSPS :**

**LOT 01 Entreprise TP Services :**

- **Assainissement :** Mettre en attente de décision du Maître d'ouvrage

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

- **Faire les raccords de sols suite aux démolitions**
- **Faire déposer de la fiende dans la salle informatique**
- **Enduit du auvent à reprendre complètement « voilé » :** faire poser par le lot 04 un bandeau métallique
- Faire escalier côté cave

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**LOT 04 Entreprise Troisel :**

- Faire habillage du bandeau
- Poser les descentes EP

**LOT 05 Entreprise Troisel :**

- Rappel 3 : Chiffrer auvent au-dessus porte livraison cuisine

**LOT 06 Entreprise Berton alu :**

- Poser vitrage de la cloison salle des maîtres – store vénitien gris clair
- Poser films translucides sur vitrages des portes du WC personnel
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle
- NOTA : portes extérieures sur existant à ne pas changer pour l'instant.
- Voir avec Maître d'ouvrage pour organigramme

**LOT 07 Entreprise Moreau:**

- Accord pour portes de placards coulissantes : blanches lisses
- Oculus porte : diam 35cm partie haute à hauteur de la béquille des portes
- Étagères des placards et réserves : sur crémaillères.

**LOT 08 Entreprise Martaud :**

- **IMPORTANT : lors de la démolition des cloisons, plafonds la totalité des câbles ont été coupés au niveau du tableau électrique, alors, que le lot 10 avait sécurisé le site, et qu'en aucun cas les déposes électriques étaient à votre charge. Cette erreur, pose un gros problème, car elle oblige un recablage complet de l'école alors que seule la partie restaurant scolaire neuve devait être refaite. Le Lot 10 transmet un devis de reprise afin de voir comment va ce faire la prise en charge de ces travaux, qui n'incombent bien évidemment pas au Maître d'ouvrage.**

**LOT 09 Entreprise Charrier :**

- **URGENT** : Pose du carrelage et faïence cuisine : S-31
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle
- **URGENT : Faire chape dans le sanitaire du personnel**

**LOT 10 Entreprise Placarpeint :**

- Finir impressions Sem-33
- Sem-33/34 : poser sol dans le local ménage
- Pose du sol sur reste du projet : S-34
- Couleurs : Murs Blanc Pralou
- Plinthes, cadre porte, porte etc.. : Vert bambou.
- Pose d'une toile de verre dans la salle informatique : en cours
- Peinture uniquement dans la salle des maîtres.
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

**LOT 10 Entreprise Stasiak :**

- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle
- Bureau de contrôle autorise de laisser les PC à la hauteur sorti par lot 08
- Faire installation provisoire pour les deux classes (installation définitive aux vacances de Toussaint)

**LOT 12 Entreprise Stasiak :**

- Faire la pose des urinoirs après faïence, avant sol PVC
- Tous les autres appareils sanitaires seront posés avant faïence
- Voir avec Maître d'ouvrage pour la pose des matériels de cuisine
- Event EU/EV : PVC ton sable sur arrière du bâtiment
- Assainissement : prévoir raccordement sur existant, mettre pompe de relevage si nécessaire, poser un séparateur à graisses 200Litres sur sortie de cuisine. Sur tuyaux de 125 existant – Bouchonner le tuyau de 80
- Radiateurs sur régulation
- 2 presto par auge