

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE  
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE  
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL  
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

**COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°16 de la semaine 41**

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	18/10 14h30	01 =>	TP Services	<b>A</b>	<b>X</b>	18/10 14h30	10=>	Placarpeint		<b>X</b>	
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	18/10 14h30	11=>	Stasiak		<b>X</b>	
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel	<b>A</b>	<b>X</b>	18/10 14h30	12=>	Stasiak		<b>X</b>	
				04 =>	Troisel	<b>A</b>	<b>X</b>	18/10 14h30					
				05 =>	Troisel	<b>A</b>	<b>X</b>	18/10 14h30					
				06 =>	Berton		<b>X</b>						
				07 =>	Moreau		<b>X</b>						
				08 =>	Martaud		<b>X</b>						
				09 =>	Charrier		<b>X</b>						

**Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.**

**INTEMPERIES :**

**SEM.:S -25**

**Depuis le :**

**Notes Générales :**

*Prochaine réunion de chantier : **Vendredi 18/10/2013, à 14h30***

**AVANCEMENT :**

**MAITRE D'OUVRAGE:**

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE**

**CSPS :**

**LOT 01 Entreprise TP Services : Terrassement atelier : en cours**

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**LOT 04 Entreprise Troisel :**

**LOT 05 Entreprise Troisel :**

**LOT 06 Entreprise Berton alu : pose faite à 98%**

**LOT 07 Entreprise B Moreau :**

**LOT 08 Entreprise Martaud :** doublage et plafonds : 100% – Cloisons : 100%

**LOT 09 Entreprise Charrier :** pose de la faïence derrière urinoir : fait

**LOT 10 Entreprise Placarpeint :** impression : en cours

**LOT 10 Entreprise Stasiak :** Reprise distribution : faite

**LOT 12 Entreprise Stasiak :** Pose sanitaires : en cours

<b>INTERVENTIONS :</b>
------------------------

**NOTA IMPORTANT :**  
**L'ATELIER MUNICIPAL DOIT ETRE LIVRE POUR LE**  
**DEBUT DECEMBRE 2013, SANS AUTRE DELAI**  
**IL NE SERA TOLERE AUCUN RETARD.**

**MAITRE D'OUVRAGE:**

- **Atelier :**

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE**

**CSPS :**

**LOT 01 Entreprise TP Services :**

- **Ecole :**
- S-43 : Finir les abords à l'arrière de l'école et remettre en état le chemin créé sur le terrain du voisin
- **Atelier :**
- **Transmettre résultat des essais à la plaque**
- S-42 : Finir assainissement de la salle polyvalente

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

- **Atelier :**  
Faire terrassement et semelles filantes : au plus tard 14/10/13  
Monter les élévations bureaux S-43  
Massifs pour partie Atelier S-42

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

- **Atelier**  
**Pose Charpente : S-43**

**LOT 04 Entreprise Troisel :**

- **Atelier**  
**Pose Couverture : S-44**  
**RAL 7012 : couverture**

**LOT 05 Entreprise Troisel :**

- **Ecole :**  
**NOTA :**  
**Poser une gouttière au niveau de la couverture du Sanitaire du personnel**  
**Nettoyer vitrage du Velux au-dessus de la cuisine**  
**Habillage en sous face du porte à faux**
- **Atelier**  
**Pose Bardage : S-45**  
**RAL 7012 : bardage**

**LOT 06 Entreprise Berton alu :**

**Ecole :**

Poser store sur porte local instituteurs  
Cylindre de porte

**Atelier :**

Transmettre réservations

**Pose baies : S-43**

**LOT 07 Entreprise Moreau:**

**Atelier :**

Transmettre réservations

**LOT 08 Entreprise Martaud :**

**LOT 09 Entreprise Charrier :**

**Atelier :**

Transmettre réservations

**LOT 10 Entreprise Placarrepeint :**

**Ecole :**

Finir les travaux école : peinture tuyaux radeaux oubliés, couloirs sur vitrages porte sanitaires du personnel.

**LOT 10 Entreprise Stasiak :**

**Atelier :**

Transmettre réservations

**LOT 12 Entreprise Stasiak :**

**Atelier :**

Transmettre réservations

Transmettre devis pour pose uniquement des sanitaires, le maître d'ouvrage les fournira