

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°17 de la semaine 42

| INTERVENANTS | P/A/E | DIF. | Invit | LOT | ENTREPRISES | P/A/E | DIF. | CO. | LOT | ENTREPRISES | P/A/E | DIF. | CO. |
|-----------------------|----------|----------|-------------|-------|-------------|----------|----------|-------------|------|---------------|----------|----------|-------------|
| Mairie aussac vadalle | P | X | 25/10 14h30 | 01 => | TP Services | A | X | 25/10 14h30 | 10=> | Placarrepoint | | X | |
| Socotec | | X | | 02 => | Charrier | A | X | 25/10 14h30 | 11=> | Stasiak | P | X | 25/10 14h30 |
| APM16 | | X | | 03 => | Troisel | P | X | 25/10 14h30 | 12=> | Stasiak | P | X | 25/10 14h30 |
| | | | | 04 => | Troisel | P | X | 25/10 14h30 | | | | | |
| | | | | 05 => | Troisel | P | X | 25/10 14h30 | | | | | |
| | | | | 06 => | Berton | | X | | | | | | |
| | | | | 07 => | Moreau | | X | | | | | | |
| | | | | 08 => | Martaud | | X | | | | | | |
| | | | | 09 => | Charrier | | X | | | | | | |

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPERIES :

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **Vendredi 25/10/2013, à 14h30***

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services : Terrassement atelier : en cours
Transmettre résultat des essais à la plaque : fait

LOT 02 Entreprise Charrier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu : pose faite à 98%

LOT 07 Entreprise B Moreau :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 08 Entreprise Martaud : doublage et plafonds : 100% – Cloisons : 100%

LOT 09 Entreprise Charrier : pose de la faïence derrière urinoir : fait

LOT 10 Entreprise Placarpeint : impression : en cours

LOT 10 Entreprise Stasiak : Reprise distribution : faite

LOT 12 Entreprise Stasiak : Pose sanitaires : en cours

| |
|------------------------|
| INTERVENTIONS : |
|------------------------|

NOTA IMPORTANT :
L'ATELIER MUNICIPAL DOIT ETRE LIVRE POUR LE
DEBUT DECEMBRE 2013, SANS AUTRE DELAI
IL NE SERA TOLERE AUCUN RETARD.

MAITRE D'OUVRAGE:

- **Atelier :**

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- **Ecole :**
- Installation de la cuve de récupération d'eau de pluie à l'arrière de l'école
- Faire une tranchée d'1m de profondeur au niveau de la sortie de la pompe située dans la chaufferie jusqu'au puisard à créer (vu lors de la réunion de chantier de la Sem-40)
- **RAPPEL 1 :** S-43 : Finir les abords à l'arrière de l'école et remettre en état le chemin créé sur le terrain du voisin
- **Atelier :**
- **URGENT :** S-42 : Finir assainissement de la salle polyvalente

LOT 02 Entreprise Charrier :

- **Atelier :**
Faire terrassement et semelles filantes : au plus tard 14/10/13 : en cours
Monter les élévations bureaux S-43
Massifs pour partie Atelier S-42

LOT 03 Entreprise Troisel :

- **Atelier**
Pose Charpente : S-43

LOT 04 Entreprise Troisel :

- **Atelier**
Pose Couverture : S-44
RAL 7012 : couverture

LOT 05 Entreprise Troisel :

- **Ecole :**
NOTA :
Sem. 43 :
-Poser une gouttière au niveau de la couverture du Sanitaire du personnel
-Nettoyer vitrage du Velux au-dessus de la cuisine
-Habillage en sous face du porte à faux
-Rajouter un bout de tôle inox au niveau de l'angle de la table inox de la Cuisine.
-Prévoir les portes des trous d'homme d'accès au vide sanitaire.
- **Atelier**
Pose Bardage : S-45
RAL 7012 : bardage

LOT 06 Entreprise Berton alu :

- Ecole :**
-Prévoir joint entre les bavettes et l'enduit pour l'ensemble des châssis de la Cantine.
Rappel : Poser store sur porte local instituteurs
Rappel : Cylindre de porte

Atelier :
Transmettre réservations
Pose baies : S-43

LOT 07 Entreprise Moreau:

Atelier :
Transmettre réservations

LOT 08 Entreprise Martaud :

LOT 09 Entreprise Charrier :

Atelier :
Transmettre réservations

LOT 10 Entreprise Placarrepeint :

Ecole :
Rappel : Finir les travaux école : peinture tuyaux radiateur oubliés, coulures sur vitrages porte sanitaires du personnel.

LOT 10 Entreprise Stasiak :

Ecole :
Résoudre problème de la fuite au niveau du plafond dans la Réserve de la Cuisine.

Atelier :
Transmettre réservations

LOT 12 Entreprise Stasiak :

Atelier :
Transmettre réservations
Transmettre devis pour pose uniquement des sanitaires, le maître d'ouvrage les fournira