

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°18 de la semaine 43

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	25/10 14h30	01 =>	TP Services	A	X	31/10 11h30	10=>	Placarpeint		X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	E	X	31/10 11h30	11=>	Stasiak	P	X	
APM16	P	X		03 =>	Troisel	E	X	31/10 11h30	12=>	Stasiak	P	X	
				04 =>	Troisel	E	X	31/10 11h30					
				05 =>	Troisel	E	X	31/10 11h30					
				06 =>	Berton		X						
				07 =>	Moreau		X						
				08 =>	Martaud		X						
				09 =>	Charrier		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : Jeudi 31/10/2013, à 11h30
ATTENTION EXCEPTIONNELLEMENT MODIFICATION DE LA REUNION

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services : Terrassement atelier : en cours
Transmettre résultat des essais à la plaque : fait

LOT 02 Entreprise Charrier : Fouilles de fondation : faites – coulage Gros béton : fait

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu : pose faite à 98%

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 07 Entreprise B Moreau :

LOT 08 Entreprise Martaud : doublage et plafonds : 100% – Cloisons : 100%

LOT 09 Entreprise Charrier : pose de la faïence derrière urinoir : fait

LOT 10 Entreprise Placarrepoint : impression : en cours

LOT 10 Entreprise Stasiak : Reprise distribution : faite

LOT 12 Entreprise Stasiak : Pose sanitaires : en cours

INTERVENTIONS :

NOTA IMPORTANT :
L'ATELIER MUNICIPAL DOIT ETRE LIVRE POUR LE
DEBUT DECEMBRE 2013, SANS AUTRE DELAI
IL NE SERA TOLERE AUCUN RETARD.

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- **Ecole :**
- Installation de la cuve de récupération d'eau de pluie à l'arrière de l'école
- **Atelier :**

LOT 02 Entreprise Charrier :

- **Atelier :**
Finir les fondation début S-44
Monter les élévations bureaux fin S-44

LOT 03 Entreprise Troisel :

- **Atelier**
Pose Charpente : S-45

LOT 04 Entreprise Troisel :

- **Atelier**
Pose Couverture : S-46
RAL 7012 : couverture

LOT 05 Entreprise Troisel :

- **Ecole :**
NOTA :
Sem. 43 :
-Poser une gouttière au niveau de la couverture du Sanitaire du personnel
-Nettoyer vitrage du Velux au-dessus de la cuisine
-Habillage en sous face du porte à faux
-Rajouter un bout de tôle inox au niveau de l'angle de la table inox de la Cuisine.
-Prévoir les portes des trous d'homme d'accès au vide sanitaire.
- **Atelier :**
Pose S-46
RAL 7012 : bardage

LOT 06 Entreprise Berton alu :

- Ecole :**
-Prévoir joint entre les bavettes et l'enduit pour l'ensemble des châssis de la Cantine.
Rappel : Poser store sur porte local instituteurs
Rappel : Cylindre de porte

Atelier :
Transmettre réservations
Pose baies : S-46

LOT 07 Entreprise Moreau:

Atelier :
Transmettre réservations

LOT 08 Entreprise Martaud :

LOT 09 Entreprise Charrier :

Atelier :
Transmettre réservations

LOT 10 Entreprise Placarrepaint :

Ecole :
Rappel : Finir les travaux école : peinture tuyaux radeateur oubliés, coulures sur vitrages porte sanitaires du personnel.

LOT 10 Entreprise Stasiak :

Ecole :
Résoudre problème de la fuite au niveau du plafond dans la Réserve de la Cuisine.

Atelier :
Transmettre réservations

LOT 12 Entreprise Stasiak :

Atelier :
Transmettre réservations
Contrôler la faisabilité de repose des appareils sanitaires fournis par le Maître d'ouvrage