

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°20 de la semaine 46

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO
Mairie aussac vadalle	E	X	22/11 14h30	01 =>	TP Services	A	X	22/11 14h30	10=>	Placarrepoint		X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	E	X	22/11 14h30	11=>	Stasiak	P	X	
APM16		X		03 =>	Troisel	P	X	22/11 14h30	12=>	Stasiak	P	X	
				04 =>	Troisel	P	X	22/11 14h30					
				05 =>	Troisel	P	X	22/11 14h30					
				06 =>	Berton		X						
				07 =>	Moreau		X						
				08 =>	Martaud		X						
				09 =>	Charrier		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : vendredi 22/11/2013, à 14h30

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services : Terrassement atelier : en cours

Installation de la cuve de récupération d'eau de pluie à l'arrière de l'école : fait

LOT 02 Entreprise Charrier : Fouilles de fondation : faites – coulage Gros béton : fait

Fondations atelier : faites

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu : Ecole : pose faite à 98%

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 07 Entreprise B Moreau :

LOT 08 Entreprise Martaud :

LOT 09 Entreprise Charrier :

LOT 10 Entreprise Placarrepoint :

LOT 10 Entreprise Stasiak :

LOT 12 Entreprise Stasiak : Ecole : pose sanitaires : fait

INTERVENTIONS :

NOTA IMPORTANT :
L'ATELIER MUNICIPAL DOIT ETRE LIVRE POUR LE
DEBUT DECEMBRE 2013, SANS AUTRE DELAI
IL NE SERA TOLERE AUCUN RETARD.

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- **Ecole :**
- Semer le gazon
- **Atelier :** en coordination avec le lot 02 pour le passage des réseaux (à voir à la prochaine réunion de chantier du 22/11 impérativement)

LOT 02 Entreprise Charrier :

- **Ecole :**
- reposer portail du voisin
- reprise carrelage à gauche de la porte Réserve cuisine
- seuil portail voisin
- couvre-joint de dilatation entre existant et extension : des 2 côtés.
- Recouper les baguettes alu au niveau des plinthes dans la cuisine
- Reprise faïence au niveau robinets auges.
- **Atelier :**
- Finir les élévations S-47
- En coordination avec le lot 01 pour le passage des réseaux (à voir à la prochaine réunion de chantier du 22/11 impérativement)

LOT 03 Entreprise Troisel :

- **Ecole :**
- Poser habillage en sous face du porte à faux
- Devis pour auvent
- Nettoyer velux cuisine
- **Atelier**
- Pose Charpente : S-45

LOT 04 Entreprise Troisel :

- Atelier
Pose Couverture : S-46
RAL 7012 : couverture

LOT 05 Entreprise Troisel :

- Ecole :
NOTA :
Sem. 43 :
-Prévoir les portes des trous d'homme d'accès au vide sanitaire.
- Rajouter un bout de tôle inox au niveau de l'angle de la table inox de la Cuisine
- Atelier
Pose S-46
RAL 7012 : bardage

LOT 06 Entreprise Berton alu :

Ecole :

Atelier :
Pose baies : S-46

LOT 07 Entreprise Moreau:

Atelier :

LOT 08 Entreprise Martaud :

LOT 09 Entreprise Charrier :

Atelier :
Transmettre réservations

LOT 10 Entreprise Placarrepeint :

Ecole :

Rappel : Finir les travaux école : peinture tuyaux radeaux oubliés, couloirs sur vitrages porte sanitaires du personnel, reprise peinture jaune dans la Salle du restaurant scolaire : angle moisi.

LOT 10 Entreprise Stasiak :

Ecole :

Atelier :
Transmettre réservations

LOT 12 Entreprise Stasiak :

- Atelier :
Contrôler la faisabilité de pose des appareils sanitaires fournis par le Maître d'ouvrage