

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE  
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE  
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL  
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

**COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°23 de la semaine 03**

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	17/01 14h30	01 =>	TP Services	<b>P</b>	<b>X</b>	17/01 14h30	10=>	Placarrepoint	<b>P</b>	<b>X</b>	17/01 14h30
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier		<b>X</b>		11=>	Stasiak	<b>P</b>	<b>X</b>	17/01 14h30
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel		<b>X</b>		12=>	Stasiak	<b>P</b>	<b>X</b>	17/01 14h30
				04 =>	Troisel		<b>X</b>						
				05 =>	Troisel		<b>X</b>						
				06 =>	Berton		<b>X</b>						
				07 =>	Moreau		<b>X</b>						
				08 =>	Martaud	<b>E</b>	<b>X</b>						
				09 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	17/01 14h30					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

***Prochaine réunion de chantier : vendredi 17/01/2014, à 14h30***

**AVANCEMENT :**

**MAITRE D'OUVRAGE:**

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE**

**CSPS :**

**LOT 01 Entreprise TP Services :**

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**LOT 04 Entreprise Troisel :**

**LOT 05 Entreprise Troisel :**

**LOT 06 Entreprise Berton alu : 95%**

**LOT 07 Entreprise B Moreau :**

LOT 08 Entreprise Martaud : plâtrerie 80%

LOT 09 Entreprise Charrier :

LOT 10 Entreprise Placarpeint :

LOT 10 Entreprise Stasiak : distribution : 100%

LOT 12 Entreprise Stasiak : Attentes : passées

<b>INTERVENTIONS :</b>
------------------------

MAITRE D'OUVRAGE:

- Les maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes

-

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- Ecole :  
Semer le gazon sur le terrain du voisin et école
- Atelier :  
Le maître confirme la mise en œuvre d'un enrobé dans la partie garage  
L'assainissement doit permettre la manœuvre d'un tracteur+ remorque pour entrer dans l'auvent par le pignon  
Intervention VRD – assainissement : S-04  
Enrobé ; S-05

LOT 02 Entreprise Charrier :

- Ecole :  
Couvre-joint de dilatation entre existant et extension : des 2 côtés.  
Poser rosace au niveau des Presto
- Atelier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

- Ecole :  
Nettoyer velux cuisine  
Poser la gouttière au niveau du WC du personnel
- Atelier  
Poser Gouttières et descentes EP Semaine 04 : IMPERATIVEMENT

LOT 04 Entreprise Troisel :

- Atelier : poser la porte métallique lundi 13-01-14

LOT 05 Entreprise Troisel :

- Ecole :
- Atelier

LOT 06 Entreprise Berton alu :

Ecole :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

- Poser film sur porte du local enseignants
- Poser les cylindres définitifs

**Atelier :**

- Poser couvre joint dans atelier
- Poser ventilation au niveau des baies vestiaires

**LOT 07 Entreprise Moreau:**

**Atelier :**

- Approvisionner les portes S-06

**LOT 08 Entreprise Martaud :**

**Ecole :**

**Atelier :**

- La porte métallique vestiaires Femmes sera posée lundi 13/01. Finir plâtrerie
- Faire les bandes 13/14-0-14
- Seuls les vestiaires Hommes seront faits

**LOT 09 Entreprise Charrier :**

**Atelier :**

- Les maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes : faire le nécessaire
- Faire la pose des carrelage et faïence : S/05-S/06

**LOT 10 Entreprise Placarrepoint :**

**Ecole :**

**Rappel :** Finir les travaux école : peinture tuyaux radeateur oubliés, coulures sur vitrages porte sanitaires du personnel, reprise peinture jaune dans la Salle du restaurant scolaire : angle moisi.

**Atelier :**

**Réceptionner les bandes le 16/01/14**

**Intervention S-07/S/08**

**LOT 10 Entreprise Stasiak :**

**Ecole :**

**Atelier :**

- Seuls les vestiaires Hommes seront faits
- Les maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes : faire le nécessaire
- Alimentation eau froide uniquement : evier atelier.
- Finition S-06

**LOT 12 Entreprise Stasiak :**

**Atelier :**

- Seuls les vestiaires Hommes seront faits
- Finition S-06