

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°24 de la semaine 04

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	24/01 14h30	01 =>	TP Services	P	X	24/01 14h30	10=>	Placarrepoint	A	X	24/01 14h30
Socotec		X		02 =>	Charrier		X		11=>	Stasiak	E	X	24/01 14h30
APM16		X		03 =>	Troisel		X		12=>	Stasiak	E	X	24/01 14h30
				04 =>	Troisel		X						
				05 =>	Troisel		X						
				06 =>	Berton		X						
				07 =>	Moreau		X						
				08 =>	Martaud		X						
				09 =>	Charrier	A	X	24/01 14h30					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : vendredi 24/01/2014, à 14h30

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

LOT 02 Entreprise Charrier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel : Zinguerie : 95%

LOT 06 Entreprise Berton alu : 95%

LOT 07 Entreprise B Moreau :

LOT 08 Entreprise Martaud : plâtrerie 80%

LOT 09 Entreprise Charrier :

LOT 10 Entreprise Placarpeint :

LOT 10 Entreprise Stasiak : distribution : 100%

LOT 12 Entreprise Stasiak : Attentes : passées

INTERVENTIONS :

MAITRE D'OUVRAGE:

- Les maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- Ecole :
Semer le gazon sur le terrain du voisin et école
- Atelier :
Le maître confirme la mise en œuvre d'un enrobé dans la partie garage
L'assainissement doit permettre la manœuvre d'un tracteur+ remorque pour entrer dans l'auvent par le pignon
Intervention VRD – assainissement : S-04 : SANS AUTRE DELAI, ces ouvrages doivent être terminés et mis en service cette semaine
Enrobé ; S-05

LOT 02 Entreprise Charrier :

- Ecole :
Couvre-joint de dilatation entre existant et extension : des 2 côtés.
Poser rosace au niveau des Presto
- Atelier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

- Ecole :
Nettoyer velux cuisine
Poser la gouttière au niveau du WC du personnel
- Atelier
Poser Gouttières et descentes EP Semaine 04 : IMPERATIVEMENT

LOT 04 Entreprise Troisel :

- Atelier : poser la porte métallique lundi 13-01-14

LOT 05 Entreprise Troisel :

- Ecole :
- Atelier

LOT 06 Entreprise Berton alu :

Ecole :

- Poser film sur porte du local enseignants
- Poser les cylindres définitifs

Atelier :

- Poser couvre joint dans atelier
- Poser ventilation au niveau des baies vestiaires

LOT 07 Entreprise Moreau:

Atelier :

- Approvisionner les portes S-06

LOT 08 Entreprise Martaud :

Ecole :

Atelier :

- La porte métallique vestiaires Femmes sera posée lundi 13/01. Finir plâtrerie
- Faire les bandes 13/14-0-14
- Seuls les vestiaires Hommes seront faits

LOT 09 Entreprise Charrier :

Atelier :

- Les maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes : faire le nécessaire
- Faire la pose des carrelage et faïence : S/05-S/06

LOT 10 Entreprise Placarpeint :

Ecole :

Rappel : Finir les travaux école : peinture tuyaux radeateur oubliés, coulures sur vitrages porte sanitaires du personnel, reprise peinture jaune dans la Salle du restaurant scolaire : angle moisi.

Atelier :

Réceptionner les bandes le 16/01/14

Intervention S-07/S/08

LOT 10 Entreprise Stasiak :

Ecole :

Atelier :

- Seuls les vestiaires Hommes seront faits
- Les maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes : faire le nécessaire
- Alimentation eau froide uniquement : evier atelier.
- Finition S-06

LOT 12 Entreprise Stasiak :

Atelier :

- Seuls les vestiaires Hommes seront faits
- Finition S-06