

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE  
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE  
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL  
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

**COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°25 de la semaine 04**

| INTERVENANTS          | P/A/E    | DIF.     | Invit       | LOT   | ENTREPRISES | P/A/E    | DIF.     | CO.         | LOT  | ENTREPRISES | P/A/E    | DIF.     | CO.         |
|-----------------------|----------|----------|-------------|-------|-------------|----------|----------|-------------|------|-------------|----------|----------|-------------|
| Mairie aussac vadalle | <b>P</b> | <b>X</b> | 24/01 14h30 | 01 => | TP Services | <b>P</b> | <b>X</b> | 31/01 14h30 | 10=> | Placarpeint | <b>A</b> | <b>X</b> | 31/01 14h30 |
| Socotec               |          | <b>X</b> |             | 02 => | Charrier    |          | <b>X</b> |             | 11=> | Stasiak     | <b>E</b> | <b>X</b> | 31/01 14h30 |
| APM16                 |          | <b>X</b> |             | 03 => | Troisel     |          | <b>X</b> |             | 12=> | Stasiak     | <b>E</b> | <b>X</b> | 31/01 14h30 |
|                       |          |          |             | 04 => | Troisel     |          | <b>X</b> |             |      |             |          |          |             |
|                       |          |          |             | 05 => | Troisel     |          | <b>X</b> |             |      |             |          |          |             |
|                       |          |          |             | 06 => | Berton      |          | <b>X</b> |             |      |             |          |          |             |
|                       |          |          |             | 07 => | Moreau      |          | <b>X</b> |             |      |             |          |          |             |
|                       |          |          |             | 08 => | Martaud     |          | <b>X</b> |             |      |             |          |          |             |
|                       |          |          |             | 09 => | Charrier    | <b>P</b> | <b>X</b> | 31/01 14h30 |      |             |          |          |             |

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

**Prochaine réunion de chantier : vendredi 31/01/2014, à 14h30**

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

LOT 02 Entreprise Charrier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel : Zinguerie : 95%

LOT 06 Entreprise Berton alu : 95%

LOT 07 Entreprise B Moreau :

LOT 08 Entreprise Martaud : plâtrerie 80%

LOT 09 Entreprise Charrier :

LOT 10 Entreprise Placarrepoint :

LOT 10 Entreprise Stasiak : distribution : 100%

LOT 12 Entreprise Stasiak : Attentes : passées

## **INTERVENTIONS :**

### **MAITRE D'OUVRAGE:**

- Le maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes

### **ARCHITECTE :**

### **BUREAU DE CONTROLE**

### **CSPS :**

#### **LOT 01 Entreprise TP Services :**

- Ecole :  
Semer le gazon sur le terrain du voisin et école
- Atelier :  
Le maître confirme la mise en œuvre d'un enrobé dans la partie garage  
L'assainissement doit permettre la manœuvre d'un tracteur+ remorque pour entrer dans l'auvent par le pignon  
**Intervention VRD – assainissement : S-04 : SANS AUTRE DELAI, ces ouvrages doivent être terminés et mis en service cette semaine**  
**Enrobé s annoncés pour S-07**

#### **LOT 02 Entreprise Charrier :**

- Ecole :  
Couvre-joint de dilatation entre existant et extension : des 2 côtés.  
Poser rosace au niveau des Presto
- Atelier :

#### **LOT 03 Entreprise Troisel :**

- Ecole :  
Nettoyer velux cuisine  
Poser la gouttière au niveau du WC du personnel
- Atelier  
Poser Gouttières et descentes EP Semaine 04 : IMPERATIVEMENT

#### **LOT 04 Entreprise Troisel :**

-

#### **LOT 05 Entreprise Troisel :**

- Ecole :
- Atelier

**LOT 06 Entreprise Berton alu :**

**Ecole :**

- Poser film sur porte du local enseignants
- Poser les cylindres définitifs

**Atelier :**

- Poser couvre joint dans atelier
- Poser ventilation au niveau des baies vestiaires

**LOT 07 Entreprise Moreau:**

**Atelier :**

- Approvisionner les portes S-06

**LOT 08 Entreprise Martaud :**

**Ecole :**

**Atelier :**

- La porte métallique vestiaires Femmes sera posée lundi 13/01. Finir plâtrerie
- Faire les bandes 13/14-0-14
- Seuls les vestiaires Hommes seront faits

**LOT 09 Entreprise Charrier :**

**Atelier :**

- Le maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes : faire le nécessaire
- Faire la pose des carrelage et faïence : S/05-S/06

**LOT 10 Entreprise Placarpeint :**

**Ecole :**

**Rappel :** Finir les travaux école : peinture tuyaux radeaux oubliés, coulures sur vitrages porte sanitaires du personnel, reprise peinture jaune dans la Salle du restaurant scolaire : angle moisi.

**Atelier :**

**Réceptionner les bandes le 16/01/14**

**Intervention S-07/S/08**

**LOT 10 Entreprise Stasiak :**

**Ecole :**

**Atelier :**

- Seuls les vestiaires Hommes seront faits
- Les maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes : faire le nécessaire
- Alimentation eau froide uniquement : evier atelier.
- Finition S-06

**LOT 12 Entreprise Stasiak :**

**Atelier :**

- Seuls les vestiaires Hommes seront faits
- Finition S-06 : lundi 27/01 faire pose de la cablette de terre et mise à la terre de la charpente