

RESTRUCTURATION DE L'ECOLE EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°6 de la semaine 25

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	28/06 14h30	01 =>	TP Services		X		10=>	Placarrepoint	P	X	28/06 14h30
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	28/06 14h30	11=>	Stasiak	P	X	28/06 14h30
APM16	P	X		03 =>	Troisel	P	X		12=>	Stasiak		X	
				04 =>	Troisel		X						
				05 =>	Troisel		X						
				06 =>	Berton	P	X						
				07 =>	Moreau		X	28/06 14h30					
				08 =>	Martaud	P	X	28/06 14h30					
				09 =>	Charrier	P	X	28/06 14h30					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **Vendredi 28 juin 2013, à 14h30***

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

LOT 02 Entreprise Charrier : Elévations : fait 100% - Seuils : 100% - enduit : en préparation

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel : Etanchéité et coiffe : posées

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu : pose faite à 98%

LOT 07 Entreprise :

LOT 08 Entreprise Martaud :

LOT 09 Entreprise Charrier :

LOT 10 Entreprise Placarrepeint : choix sol : transmis

LOT 10 Entreprise Stasiak :

LOT 12 Entreprise :

INTERVENTIONS :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- **RAPPEL URGENT** : Chiffrer assainissement autonome fosse 6000L/filtre à sable vertical non drainé 40m²/filtre colmatage de 200L à mettre dans la cour entre mairie et école

LOT 02 Entreprise Charrier :

- Enduit : Choix T-50 : **INTEMPERIES S-25** intervention dès lundi 24/06 **impérativement**
- Faire reprise de l'ouverture extérieure dans le petit sanitaire : réduction de la porte (une porte de 80 est prévue sur les plans)
- Couper appui de l'ancienne fenêtre dans WC du personnel
- Contrôler trait de niveau
- Faire un trou d'homme pour accéder au VS

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

- Poser le solin entre existant et extension : Mardi 25/06
- Faire habillage du bandeau

LOT 05 Entreprise Troisel :

- Chiffrer auvent au-dessus porte livraison cuisine

LOT 06 Entreprise Berton alu :

- Poser vitrage sur sanitaire du personnel
- Poser films translucides sur vitrages des portes du WC personnel
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

LOT 07 Entreprise Moreau:

LOT 08 Entreprise Martaud :

- **S-26** : mercredi 26/06/2013 doublages
- Bandes de placo vendredi 28/06
- S-27 : plafonds
- S-28 : intervention dans grands blocs sanitaires
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

LOT 09 Entreprise Charrier :

- Intervention lundi 08/07/2013 pour chape dans restaurant
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

LOT 10 Entreprise Placarrepeint :

- Peintures restaurant : intervention 10/07/2013
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

LOT 10 Entreprise Stasiak :

- Câblage et distribution : S-25
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

LOT 12 Entreprise Stasiak:

IMPORTANT :

Du fait des intempéries, le chantier a pris 1 semaine de retard sur le planning prévu. Veuillez cependant ne pas relâcher les efforts pour maintenir une livraison fin août 2013.

Nettoyer les abords du chantier, surtout le champ du voisin qui nous autorise l'accès