

RESTRUCTURATION DE L'ECOLE EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°9 de la semaine 28

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	19/07 14h30	01 =>	TP Services	A	X	19/07 14h30	10=>	Placarpeint	A	X	19/07 14h30
Socotec	P	X		02 =>	Charrier	P	X	19/07 14h30	11=>	Stasiak	P	X	19/07 14h30
APM16		X		03 =>	Troisel		X		12=>	Stasiak	P	X	19/07 14h30
				04 =>	Troisel		X						
				05 =>	Troisel		X						
				06 =>	Berton		X						
				07 =>	Moreau	P	X	19/07 14h30					
				08 =>	Martaud	P	X	19/07 14h30					
				09 =>	Charrier	P	X	19/07 14h30					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :	SEM.:S -25	Depuis le :
----------------------	-------------------	--------------------

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **Vendredi 19 juillet 2013, à 14h30***

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

LOT 02 Entreprise Charrier : Elévations : fait100% - Seuils :100% - enduit : fait

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel : Etanchéité et coiffe : posées

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu : pose faite à 98%

LOT 07 Entreprise :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 08 Entreprise Martaud : doublage et plafonds : 80% dans restaurant
Démolitions : faites – Cloisons raillées

LOT 09 Entreprise Charrier :

LOT 10 Entreprise Placarrepeint : choix sol : transmis

LOT 10 Entreprise Stasiak :

LOT 12 Entreprise :

INTERVENTIONS :

MAITRE D'OUVRAGE:

- Urgent : Vider la cuisine et restaurant pour le 08/07

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- **RAPPEL 3 URGENT** : Chiffrer assainissement autonome fosse 6000L/filtre à sable vertical non drainé 40m²/filtre colmatage de 200L à mettre dans la cour entre mairie et école

LOT 02 Entreprise Charrier :

- RAPPEL 2 : Faire un trou d'homme pour accéder au VS
- **Intervention cuisine** : faire rompures et démolitions dans la cuisine : **impérativement début S-28 sans autre délai.**
- **Enduit du auvent à reprendre complètement « voilé »**

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

- Faire habillage du bandeau

LOT 05 Entreprise Troisel :

- Chiffrer auvent au-dessus porte livraison cuisine

LOT 06 Entreprise Berton alu :

- Poser vitrage sur sanitaire du personnel
- Poser films translucides sur vitrages des portes du WC personnel
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

LOT 07 Entreprise Moreau:

- Approvisionner toutes les portes S-28
- Accord pour portes à recouvrement passage 88
- Prévoir anti pince doigts côté paumelles.

LOT 08 Entreprise Martaud :

- **IMPORTANT : lors de la démolition des cloisons, plafonds la totalité des câbles ont été coupés au niveau du tableau électrique, alors, que le lot 10 avait sécurisé le site, et qu'en aucun cas les déposes électriques étaient à votre charge. Cette erreur, pose un gros problème, car elle oblige un recablage complet de l'école alors que seule la partie restaurant scolaire neuve devait être refaite. Le Lot 10 transmet un devis de reprise afin de voir comment va ce faire la prise en charge de ces travaux, qui n'incombent bien évidemment pas au Maître d'ouvrage.**
- **S-28 : intervention dans grands blocs sanitaires et cuisine**
- Faire doublages et cloisons : placage 1 peau pour intervention lot 10 mardi 16/07
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

LOT 09 Entreprise Charrier :

- Intervention lundi 08/07/2013 pour chape dans restaurant
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

LOT 10 Entreprise Placarpeint :

- Peintures restaurant : intervention 10/07/2013
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

LOT 10 Entreprise Stasiak :

- Intervention à compter du 16/07 pour distribution
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle
- Faire la pose des gaines VMC S-27
- **S-28 : intervention dans grands blocs sanitaires et cuisine**
- **Chiffrer reprise complète du câblage**
- Bureau de contrôle autorise de laisser les PC à la hauteur sorti par lot 08

LOT 12 Entreprise Stasiak:

- Faire la pose des batis supports après doublages
- **S-28 : intervention dans grands blocs sanitaires et cuisine**
- VMC : pour les classes : récupération VMC existante
- Voir pour pose d'un vidoir dans local ménage

IMPORTANT :

Du fait des intempéries, le chantier a pris 1 semaine de retard sur le planning prévu. Veuillez cependant ne pas relâcher les efforts pour maintenir une livraison fin août 2013.

Nettoyer les abords du chantier, surtout le champ du voisin qui nous autorise l'accès.