



GOUEDO OLIVIER

C.R. n°12

Architecte D.P.L.G.

Certification HQE niveau II - Expertise  
Diplôme Universitaire Expert Judiciaire

gouedo-archi@orange.fr

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême  
Tél : 05-45-25-44-48 - Fax : 05-45-39-92-41  
Siret : 418 092 599 000 53 - ONA : 43911 - ORA : 761

## RESTRUCTURATION DE L'ECOLE EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

### COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°12 de la semaine 36

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF	CO
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	26/08 14h30	01 =>	TP Services	<b>P</b>	<b>X</b>	13/09 14h30	10=>	Placarrepeint		<b>X</b>	
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	13/09 14h30	11=>	Stasiak		<b>X</b>	
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel	<b>P</b>	<b>X</b>	13/09 14h30	12=>	Stasiak		<b>X</b>	
				04 =>	Troisel		<b>X</b>						
				05 =>	Troisel		<b>X</b>						
				06 =>	Berton		<b>X</b>						
				07 =>	Moreau		<b>X</b>						
				08 =>	Martaud		<b>X</b>						
				09 =>	Charrier		<b>X</b>						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPIERIES :

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : Vendredi 13/09/2013, à 14h30

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

LOT 02 Entreprise Charrier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu : pose faite à 98%

LOT 07 Entreprise B Moreau :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

**LOT 08 Entreprise Martaud :** doublage et plafonds : 100% – Cloisons : 100%

**LOT 09 Entreprise Charrier :** pose de la faïence derrière urinoir : fait

**LOT 10 Entreprise Placarrepeint :** impression : en cours

**LOT 10 Entreprise Stasiak :** Reprise distribution : faite

**LOT 12 Entreprise Stasiak :** Pose sanitaires : en cours

## **INTERVENTIONS :**

### **MAITRE D'OUVRAGE:**

- **Atelier :**

Faire déconnecter la citerne Fuel et purger

### **ARCHITECTE :**

### **BUREAU DE CONTROLE**

Peut on conserver la porte de la salle de classe « Direction » : passage libre 74

### **CSPS :**

### **LOT 01 Entreprise TP Services :**

- **Atelier :**

Commencer terrassement S-37

Le déplacement de l'assainissement devra se faire sans pénaliser l'activité de la salle polyvalente. Le transfert de la fosse devra se faire un mercredi.

### **LOT 02 Entreprise Charrier :**

- **Atelier :**

Faire plan de structure

### **LOT 03 Entreprise Troisel :**

### **LOT 04 Entreprise Troisel :**

### **LOT 05 Entreprise Troisel :**

### **LOT 06 Entreprise Berton alu :**

- **Atelier :**

Transmettre réservations

### **LOT 07 Entreprise Moreau:**

- **Atelier :**

Transmettre réservations

### **LOT 08 Entreprise Martaud :**

### **LOT 09 Entreprise Charrier :**

- **Atelier :**

Transmettre réservations

### **LOT 10 Entreprise Placarrepeint :**

### **LOT 10 Entreprise Stasiak :**

- **Atelier :**

Transmettre réservations

### **LOT 12 Entreprise Stasiak :**

- **Atelier :**

Transmettre réservations