

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE**

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°2 de la semaine 21

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	31/05 14h00	01 =>	TP Services		X		10=>	Placarrepoint	A	X	31/05 14h00
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	31/05 14h00	11=>	Stasiak		X	
APM16		X		03 =>	Troisel	P	X	31/05 14h00	12=>				
				04 =>	Troisel	P	X						
				05 =>	Troisel	P	X						
				06 =>	Berton	P	X						
				07 =>									
				08 =>	Martaud	A	X	31/05 14h00					
				09 =>	Charrier	P	X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:

Depuis le :

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **Vendredi 31 mai 2013, à 14h00***

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services : Terrassements généraux : faits

LOT 02 Entreprise Charrier : Démolitions : faite – Fondations et murets de soubassements : faits – Plancher P/H : en cours

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu : Commande Profils alu : faite

LOT 07 Entreprise :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 08 Entreprise Martaud :

LOT 09 Entreprise Charrier :

LOT 10 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Stasiak :

LOT 12 Entreprise :

INTERVENTIONS :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- Chiffrer assainissement autonome fosse 6000L/filtre à sable vertical non drainé 40m²/ filtre colmatage de 200L à mettre dans la cour entre mairie et école

LOT 02 Entreprise Charrier :

- Coulage du plancher P/H aura lieu le 27/05 du fait d'une journée d'intempérie le 20/05, l'entreprise travaillera le 01/06 pour rattraper cette journée
- S-22 : faire élévations, y compris petit sanitaires
- Enduit : S-24 **fournir nuancier**

LOT 03 Entreprise Troisel :

- Pose charpente début S-23 y compris sur petit sanitaire

LOT 04 Entreprise Troisel :

- Etanchéité : Fin S-23

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu :

- Approvisionner les coffres de volet roulant pour le mercredi 29/05
- Pose des baies : S-23/début S-24 : confirmée par entreprise

LOT 07 Entreprise :

LOT 08 Entreprise Martaud :

- Confirmation : intervention doublage S-24
- Epaisseur tapée 130
- Raillage plafonds : S-25

LOT 09 Entreprise Charrier :

- Fournir pour la fin de S-21 **nuancier carrelage et faïence**

LOT 10 Entreprise Placarrepeint :

- Fournir pour la fin de S-21 nuanciers : **Sols et peinture**
- Peinture : S-26
- Sols : S-27

LOT 10 Entreprise Stasiak :

- Câblage et distribution : S-24

LOT 12 Entreprise :