

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE  
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE  
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL  
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

**COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°20 de la semaine 46**

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO
Mairie aussac vadalle	<b>E</b>	<b>X</b>	22/11 14h30	01 =>	TP Services	<b>A</b>	<b>X</b>	22/11 14h30	10=>	Placarrepoint		<b>X</b>	
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier	<b>E</b>	<b>X</b>	22/11 14h30	11=>	Stasiak	<b>P</b>	<b>X</b>	
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel	<b>P</b>	<b>X</b>	22/11 14h30	12=>	Stasiak	<b>P</b>	<b>X</b>	
				04 =>	Troisel	<b>P</b>	<b>X</b>	22/11 14h30					
				05 =>	Troisel	<b>P</b>	<b>X</b>	22/11 14h30					
				06 =>	Berton		<b>X</b>						
				07 =>	Moreau		<b>X</b>						
				08 =>	Martaud		<b>X</b>						
				09 =>	Charrier		<b>X</b>						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

**Prochaine réunion de chantier : vendredi 22/11/2013, à 14h30**

**AVANCEMENT :**

**MAITRE D'OUVRAGE:**

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE**

**CSPS :**

**LOT 01 Entreprise TP Services :** Terrassement atelier : en cours

Installation de la cuve de récupération d'eau de pluie à l'arrière de l'école : fait

**LOT 02 Entreprise Charrier :** Fouilles de fondation : faites – coulage Gros béton : fait

Fondations atelier : faites

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**LOT 04 Entreprise Troisel :**

**LOT 05 Entreprise Troisel :**

**LOT 06 Entreprise Berton alu :** Ecole : pose faite à 98%

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

**LOT 07 Entreprise B Moreau :**

**LOT 08 Entreprise Martaud :**

**LOT 09 Entreprise Charrier :**

**LOT 10 Entreprise Placarrepoint :**

**LOT 10 Entreprise Stasiak :**

**LOT 12 Entreprise Stasiak : Ecole : pose sanitaires : fait**

<b>INTERVENTIONS :</b>
------------------------

**NOTA IMPORTANT :**  
**L'ATELIER MUNICIPAL DOIT ETRE LIVRE POUR LE**  
**DEBUT DECEMBRE 2013, SANS AUTRE DELAI**  
**IL NE SERA TOLERE AUCUN RETARD.**

**MAITRE D'OUVRAGE:**

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE**

**CSPS :**

**LOT 01 Entreprise TP Services :**

- **Ecole :**
- Semer le gazon
- **Atelier :** en coordination avec le lot 02 pour le passage des réseaux (à voir à la prochaine réunion de chantier du 22/11 impérativement)

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

- **Ecole :**
- reposer portail du voisin
- reprise carrelage à gauche de la porte Réserve cuisine
- seuil portail voisin
- couvre-joint de dilatation entre existant et extension : des 2 côtés.
- Recouper les baguettes alu au niveau des plinthes dans la cuisine
- Reprise faïence au niveau robinets auges.
- **Atelier :**
- Finir les élévations S-47
- En coordination avec le lot 01 pour le passage des réseaux (à voir à la prochaine réunion de chantier du 22/11 impérativement)

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

- **Ecole :**
- **Poser habillage en sous face du porte à faux**
- **Devis pour auvent**
- **Nettoyer velux cuisine**
- **Atelier**
- **Pose Charpente : S-45**

**LOT 04 Entreprise Troisel :**

- Atelier  
Pose Couverture : S-46  
RAL 7012 : couverture

**LOT 05 Entreprise Troisel :**

- Ecole :  
NOTA :  
Sem. 43 :  
-Prévoir les portes des trous d'homme d'accès au vide sanitaire.  
- Rajouter un bout de tôle inox au niveau de l'angle de la table inox de la Cuisine
- Atelier  
Pose S-46  
RAL 7012 : bardage

**LOT 06 Entreprise Berton alu :**

Ecole :

Atelier :  
Pose baies : S-46

**LOT 07 Entreprise Moreau:**

Atelier :

**LOT 08 Entreprise Martaud :**

**LOT 09 Entreprise Charrier :**

Atelier :  
Transmettre réservations

**LOT 10 Entreprise Placarrepeint :**

Ecole :

Rappel : Finir les travaux école : peinture tuyaux radeaux oubliés, couloirs sur vitrages porte sanitaires du personnel, reprise peinture jaune dans la Salle du restaurant scolaire : angle moisi.

**LOT 10 Entreprise Stasiak :**

Ecole :

Atelier :  
Transmettre réservations

**LOT 12 Entreprise Stasiak :**

- Atelier :  
Contrôler la faisabilité de pose des appareils sanitaires fournis par le Maître d'ouvrage