

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°28 de la semaine 07

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	21/02 08h30	01 =>	TP Services	P	X	21/02 08h30	10=>	Placarpeint	P	X	21/02 08h30
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	21/02 08h30	11=>	Stasiak	P	X	21/02 08h30
APM16	P	X		03 =>	Troisel		X	21/02 08h30	12=>	Stasiak	P	X	21/02 08h30
				04 =>	Troisel		X	21/02 08h30					
				05 =>	Troisel		X	21/02 08h30					
				06 =>	Berton		X	21/02 08h30					
				07 =>	Moreau	P	X	21/02 08h30					
				08 =>	Martaud		X	21/02 08h30					
				09 =>	Charrier	P	X	21/02 08h30					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPRIES :

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : vendredi 21/02/2014, à 8h30

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

LOT 02 Entreprise Charrier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel : Zinguerie : 95%

LOT 06 Entreprise Berton alu : 100%

LOT 07 Entreprise B Moreau :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 08 Entreprise Martaud : plâtrerie 100%-Bande faites

LOT 09 Entreprise Charrier : Carrelage : fini à 100%

LOT 10 Entreprise Placarrepoint :

LOT 10 Entreprise Stasiak : distribution : 100%

LOT 12 Entreprise Stasiak : Attentes : passées

INTERVENTIONS :

MAITRE D'OUVRAGE:

- Le maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

- **Contrôler installation électrique de l'atelier S-09**

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- Ecole :
- Rappel : Semer le gazon sur le terrain du voisin et école
- Atelier :
Enrobés annoncés pour le 19/02/2014

LOT 02 Entreprise Charrier :

- Ecole :
- Rappel : Couvre-joint de dilatation entre existant et extension : des 2 côtés.
- Atelier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

- Ecole :
- Rappel : Nettoyer velux cuisine
- Rappel : Poser la gouttière au niveau du WC du personnel
- Atelier
- Poser Gouttières et descentes EP Semaine 04 : IMPERATIVEMENT

LOT 04 Entreprise Troisel :

-

LOT 05 Entreprise Troisel :

- Ecole :
- Faire gouttière et descente EP wc personnel
- Nettoyer velux
- Finir la table Inox, bords restant coupant.
- Atelier

LOT 06 Entreprise Berton alu :

Ecole :

- **Rappel :** Poser film sur porte du local enseignants à mi-hauteur
- **Rappel :** Poser les cylindres définitifs
- **Faire joints silicone entre tableau et bavette des baies**

Atelier :

- Poser ventilation au niveau des baies vestiaires
- Régler le jeu de la fenêtre coulissante dans vestiaires

LOT 07 Entreprise Moreau:

Atelier :

- Approvisionner les portes S-06

LOT 08 Entreprise Martaud :

Ecole :

Atelier :

Voir pour la récupération des portes des Vestiaires Femmes qui ont été approvisionnées.

LOT 09 Entreprise Charrier :

Ecole :

- Poser les rosaces Inox sur Presto

Atelier :

LOT 10 Entreprise Placarrepaint :

Ecole :

Rappel : Finir les travaux école : peinture tuyaux radiateur et tuyaux d'eau oubliés, coulures sur vitrages porte sanitaires du personnel, reprise peinture jaune dans la Salle du restaurant scolaire : angle moisi.

Atelier :

Intervention S-07/S/08 : en cours

LOT 10 Entreprise Stasiak :

Ecole :

Atelier :

- Suppression de l'urinoir
- Faire évent pour eaux Vannes

LOT 12 Entreprise Stasiak :

Ecole :

- Vérifier spot dans couloir sanitaires

Atelier :

- Finition S-06 : lundi 27/01 faire pose de la cablette de terre et mise à la terre de la charpente
- Faire passer bureau de contrôle

RECEPTION DE CHANTIER POUR L'ECOLE + L'ATELIER
LE 21/02/2014 A 8h30
SUR SITE
PRESENCE OBLIGATOIRE (venir avec tampon)