

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE**

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°4 de la semaine 23

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	14/06 14h30	01 =>	TP Services		X		10=>	Placarrepoint	P	X	14/06 14h30
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	14/06 14h30	11=>	Stasiak	A	X	14/06 14h30
APM16		X		03 =>	Troisel	A	X		12=>				
				04 =>	Troisel	A	X						
				05 =>	Troisel	A	X						
				06 =>	Berton	A	X						
				07 =>									
				08 =>	Martaud	P	X	14/06 14h30					
				09 =>	Charrier	P	X	14/06 14h30					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:

Depuis le :

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **Vendredi 14 juin 2013, à 14h30***

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services : Terrassements généraux : faits

LOT 02 Entreprise Charrier : Elévations : 90% - Seuils : 60%

LOT 03 Entreprise Troisel : Charpente : approvisionnée

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu : Fabrication : en cours

LOT 07 Entreprise :

LOT 08 Entreprise Martaud :

LOT 09 Entreprise Charrier :

LOT 10 Entreprise Placarrepeint : choix sol : transmis

LOT 10 Entreprise Stasiak :

LOT 12 Entreprise :

INTERVENTIONS :

MAITRE D'OUVRAGE:

- Transmettre implantation des choix de faïence
- Où en sont les notifications des marchés des lots 07 et 12 ?
- Puis-je faire OS pour la tranche conditionnelle ?

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- **RAPPEL URGENT :** Chiffrer assainissement autonome fosse 6000L/filtre à sable vertical non drainé 40m²/ filtre colmatage de 200L à mettre dans la cour entre mairie et école

LOT 02 Entreprise Charrier :

- Finir les élévations du petit sanitaire
- Faire la pose des EU/EV du petit sanitaire
- Enduit : Choix T-50

LOT 03 Entreprise Troisel :

- IMPORTANT : Pose charpente début S-24 y compris sur petit sanitaire

LOT 04 Entreprise Troisel :

- Etanchéité : pour milieu S-24

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu :

- Pose des baies : S-23/début S-24 : confirmée par entreprise

LOT 07 Entreprise :

LOT 08 Entreprise Martaud :

- **Confirmation : intervention doublage milieu S-24 impérativement**
- Epaisseur tapée 130
- Raillage plafonds : S-25

LOT 09 Entreprise Charrier :

- Choix sol : Luce 140 OP non glissant

LOT 10 Entreprise Placarrepeint :

- Choix sols : 2601
- Peinture : S-26
Murs restaurant : Sud/Est : SE 1657 - Nord/Ouest : SE 1272 (clair)
- Pose Sols : S-27

LOT 10 Entreprise Stasiak :

- Câblage et distribution : S-24
- Attention tenir compte des dernières modifications :
Mettre une petite baie de brassage dans la salle de classe 2
Suppression de deux postes de travail dans la salle informatique
Prévoir une RJ 45 dans la cuisine au-dessus du radiateur entre légumerie et prépa chaude

LOT 12 Entreprise :

IMPORTANT :

Le jeudi 13/06 à 14h15 une visite de chantier sera faite, pendant 20min, avec les élèves

Nettoyer et sécuriser le chantier