

## RESTRUCTURATION DE L'ECOLE EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE

**MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

### COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°7 de la semaine 26

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	05/07 14h30	01 =>	TP Services		<b>X</b>		10=>	Placarpeint	<b>E</b>	<b>X</b>	05/07 14h30
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	05/07 14h30	11=>	Stasiak	<b>P</b>	<b>X</b>	05/07 14h30
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel		<b>X</b>		12=>	Stasiak		<b>X</b>	05/07 14h30
				04 =>	Troisel		<b>X</b>						
				05 =>	Troisel		<b>X</b>						
				06 =>	Berton		<b>X</b>						
				07 =>	Moreau		<b>X</b>	05/07 14h30					
				08 =>	Martaud	<b>P</b>	<b>X</b>	05/07 14h30					
				09 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	05/07 14h30					

**Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.**

<b>INTERPERIES :</b>	<b>SEM.:S -25</b>	<b>Depuis le :</b>
----------------------	-------------------	--------------------

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **Vendredi 05 juillet 2013, à 14h30***

**AVANCEMENT :**

**MAITRE D'OUVRAGE:**

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE**

**CSPS :**

**LOT 01 Entreprise TP Services :**

**LOT 02 Entreprise Charrier :** Elévations : fait 100% - Seuils : 100% - enduit : en préparation

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**LOT 04 Entreprise Troisel :** Etanchéité et coiffe : posées

**LOT 05 Entreprise Troisel :**

**LOT 06 Entreprise Berton alu :** pose faite à 98%

**LOT 07 Entreprise :**

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

**LOT 08 Entreprise Martaud :** doublage et plafonds : 80% dans restaurant

**LOT 09 Entreprise Charrier :**

**LOT 10 Entreprise Placarrepoint :** choix sol : transmis

**LOT 10 Entreprise Stasiak :**

**LOT 12 Entreprise :**

<b>INTERVENTIONS :</b>
------------------------

**MAITRE D'OUVRAGE:**

- Vider la cuisine et restaurant pour le 08/07

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE**

**CSPS :**

**LOT 01 Entreprise TP Services :**

- **RAPPEL 2 URGENT** : Chiffrer assainissement autonome fosse 6000L/filtre à sable vertical non drainé 40m<sup>2</sup>/filtre colmatage de 200L à mettre dans la cour entre mairie et école

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

- Enduit : Choix T-50 : **impérativement début S-27 sans autre délai**
- Faire reprise de l'ouverture extérieure dans le petit sanitaire : réduction de la porte (une porte de 80 est prévue sur les plans)
- Couper appui de l'ancienne fenêtre dans WC du personnel
- Contrôler trait de niveau
- Faire un trou d'homme pour accéder au VS
- S-28 : **Intervention cuisine** : faire rompures et démolitions dans la cuisine

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**LOT 04 Entreprise Troisel :**

- Faire habillage du bandeau

**LOT 05 Entreprise Troisel :**

- Chiffrer auvent au-dessus porte livraison cuisine

**LOT 06 Entreprise Berton alu :**

- Poser vitrage sur sanitaire du personnel
- Poser films translucides sur vitrages des portes du WC personnel
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

**LOT 07 Entreprise Moreau:**

- **Approvisionner toutes les portes S-28**

**LOT 08 Entreprise Martaud :**

- **S-26** : mercredi 26/06/2013 doublages
- S-27 : plafonds
- **S-28 : intervention dans grands blocs sanitaires et cuisine**
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

**LOT 09 Entreprise Charrier :**

- Intervention lundi 08/07/2013 pour chape dans restaurant
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

**LOT 10 Entreprise Placarrepoint :**

- Peintures restaurant : intervention 10/07/2013
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

**LOT 10 Entreprise Stasiak :**

- Câblage et distribution : S-25
- Transmettre fiches techniques au bureau de contrôle
- Faire la pose des gaines VMC S-27
- **S-28 : intervention dans grands blocs sanitaires et cuisine**

**LOT 12 Entreprise Stasiak:**

- Faire les attentes des sanitaires
- **S-28 : intervention dans grands blocs sanitaires et cuisine**

**IMPORTANT :**

**Du fait des intempéries, le chantier a pris 1 semaine de retard sur le planning prévu. Veuillez cependant ne pas relâcher les efforts pour maintenir une livraison fin août 2013.**

**Nettoyer les abords du chantier, surtout le champ du voisin qui nous autorise l'accès**